



## PV de coordination n° 31 du 07/06/2016

N. REF. : A29/BG/105-16

Ravine des Cabris, le 10/06/2016

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>MAITRE D'OUVRAGE :</b> | <b>Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA</b> |
| <b>OPERATION :</b>        | <b>Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN</b>                          |

**PROCHAIN RDV : Mardi 14 Juin 2016 à 9h30 MOE (exceptionnellement) et à 10H30 SALLE DE REUNION pour Coordination**  
**RDV préalable à 8h30 SIOU/MOE/OPC/SPL/REGION/LYCEE pour les déménagements - PM : A programmer BAT D / E et BAT Salles de réunion**

\*A : Absent - R : Retard - E : Excusé

Conv : Convoqué

|  | INTERVENANT  | REPRESENTANT   | Adresse   | TEL / FAX / PORT   | MAIL   | Prés | Conv. A/R/E* | Diff | Conv. prochain Rdv             |   |  |
|--|--|--|---|--|--|------|--------------|------|--------------------------------|---|--|
| <b>MAITRISE D'OUVRAGE : MO</b>                   |  |  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| REGION REUNION                                   | MO   | David Nourry   | Direction Bâtiment<br>Architecture - Nord-Est   | P : 0692 29 83 73  | david.nourry@cr-reunion.fr   |      |              |      | X                              |   |  |
|  |  | José Pourny  |   | T : 0262 73 15 80<br>F : 0262 30 17 88   |  |      |              |      | josé.pourny@cr-reunion.fr      | X |  |
| SPL MARAINA<br>Société Publique Locale           | MANDATAIRE   | Olivier Argent   | 38 rue Colbert<br>97 460 Saint Paul   | P : 0692 32 43 87  | olivier.argent@spl-maraina.com                                       | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Sylvie Fayolle   |   | P : 0692 60 54 44<br>T : 0262 91 91 66<br>F : 0262 91 91 69                        |  |      |              |      | sylvie.fayolle@spl-maraina.com | X |  |
| EXPLOITANT<br><br>Référént<br><br>Référént       | Lycée Jean Perrin<br>Proviseur<br>Proviseur Adjoint<br>Gestionnaire<br>Chef des travaux<br>Resp. ouvrier | Gilbert Vielleuse  |   | T : 0262 58 84 40  | ce.9740910w@ac-reunion.fr  |      |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Ludovic Barbe  |   | P : 0692 39 05 10  |  |      |              |      | gestion.9740910w@ac-reunion.fr | X |  |
|  |  | Hervé Delacour   |   | P : 0692 38 21 81  |  |      |              |      |                                |   |  |
|  |  | Emmanuel Rupert  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
|  |  | Jean Claude MARTIN                                       |   | P : 0692 38 21 88<br>F : 0262 58 84 66   |  |      |              |      |                                |   |  |
| <b>MAITRISE D'ŒUVRE : MOE</b>                    |  |  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| MOE Mandataire                                   | Architecte<br>Espace Création  | Florent Cadet  | 13 rue Jacob<br>97400 Saint Denis   | P : 0692 60 74 60<br>T : 0262 21 50 12<br>F : 0262 21 58 97                        | florent.cadet@archi.cube.re  | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  |  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| BET Struct. / vrd / Fluides<br>BET désamiantage  | SOCETEM  | Didier Pothin  | 5 rue Henri Cornu<br>97 490 Sainte Clotilde   | P : 0692 91 02 12  | DPOTHIN@socetem.fr   | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Emmanuelle Chalignac<br>Nicolas Deveaux                  |   | P : 0692 60 46 06<br>T : 0262 30 25 36<br>F : 0262 30 54 37                        |  |      |              |      | ECHALIGNAC@socetem.fr          | X |  |
| BET Cuisine                                      | DOREMI   | Dominique Oberlin  | Immeuble Le Phoenix<br>31 rue Etienne AZEMA -<br>L'Ermitage<br>97 434 St Gilles Les Bains | P : 0692 66 33 15<br>T : 0262 54 04 37<br>F : 0262 55 57 63                        | doremiconseil@gmail.com  |      |              |      | X                              |   |  |
| OPC  | BG2  | Brigitte Grosjean  | 106 rue Edouard SAVIGNY Ligne<br>des Bambous<br>97 432 Ravine des Cabris                  | P : 0692 68 98 88<br>T : 0262 25 07 57<br>F : 0262 25 09 87                        | BG2.ING@orange.fr  | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  |  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Bureau de contrôle                               | VERITAS  | Alain Cens   | Avenue Théodore Drouhet<br>BP 366 - 97 829 Le Port  | P : 0692 04 72 56<br>P : 0692 09 99 18<br>T : 0262 42 41 40<br>F : 0262 42 69 12   | alain.cens@re.bureauveritas.com<br>henri.sibert@fr.bureauveritas.com |      |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Henri SIBERT<br>Benoit Mouly 0692 09 99 17               |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| CSPS   | VERITAS  | Maxime PAVADY  | Avenue Théodore Drouhet<br>BP 366 - 97 829 Le Port  | P : 0692 04 49 91<br>T : 0262 42 41 40<br>F : 0262 42 69 12                        | maxime.pavady@fr.bureauveritas.com                                   |      |              |      | X                              |   |  |
|  |  |  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| <b>ENTREPRISES : ENT</b>                         |  |  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 1 : VRD                                      | TTC EGB<br>SS4 avis MOE<br>RELANCE 18/03   | Janick SERVANT   | 477 chemin Grand Canal<br>Champ Borne<br>97 440 Saint André                               | P : 0692 77 15 68<br>P : 0692 65 95 14<br>T : 0262 46 58 21<br>F : 0262 46 71 10   | ttc.egb@wanadoo.fr<br>jmr.ttc-egb@orange.fr                          | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Jean Marie ROBERT  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 2 : Démol. / GOE<br>Déménagt / Etanchéité    | EGB SIOU<br>SS4 OK   | Giovanni Siou  | Appt 6<br>383 avenue de Bourbon<br>97 440 Saint andré                                     | P : 0692 68 92 85<br>P : 0692 60 46 95<br>T : 0262 58 50 93<br>F : 0262 58 85 41   | giovanni.siou@egbsiou.com<br>jpbalmine@gmail.com                     | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Jean Pierre BALMINE                                      |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Chef de chantier : Jonathan Gauche 0692 77 99 55 |  |  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 3 : Charpente<br>Couverture Bardage          | TOUT BATI<br>CONCEPTION  | René Mussard   | 11 chemin Deroland<br>97 437 Sainte Anne  | P : 0692 820 329<br>P : 0692 53 90 17<br>T : 0262<br>F : 0262                      | TBC974@orange.fr<br>secretaire@orange.fr                             |      |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Loïc Gossard<br>M. Ménard fournisseur                    |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 4 : Peint ext int/ SS                        | CAZAL<br>SS4 OK  | Daniel Cazal   | 1 rue des dalhias<br>ZI Bras Fusil BP 133<br>97 470 Saint Benoit                          | P : 0692 87 58 94<br>P : 0692 88 81 83<br>T : 0262 72 81 49<br>F : 0262 50 53 45   | cazal@wanadoo.fr   | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Bertrand ERISSY<br>Amandine VICTOIRE                     |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 5 : Cloisons                                 | PPR  | Jeremy Detho   | 15 avenue de la Rivière des<br>Galets - ZA CAMBAIE<br>97 460 Saint Paul                   | P : 0692 49 95 80<br>P : 0692 61 47 95<br>T : 0262 45 20 35<br>F : 0262 45 52 35   | j.detho@ppr-reunion.fr<br>ppr@ppr-reunion.fr                         | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Yannick Bovalo Gérard<br>Vivien Hoarau<br>Gaetan Mendola |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 6 : Revêts durs                              | SARB<br>SS4 OK   | Amandine VICTOIRE  | 2254 chemin Grand Canal<br>Rivière du mat les bas<br>97 440 Saint André                   | P : 0692 517 187<br>T : 0262 92 00 95<br>F : 0262 92 00 95                         | sarb.atanari@orange.fr<br>mickael.dalleau@dhe.re                     | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Mickaël Dalleau  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 7 : Electricité                              | ALTIS<br>SS4 OK  | Didier Payet   | 301 rue Andropolis<br>97 440 Saint Andre  | P : 0692 66 70 18<br>P : 0692 76 56 36<br>T : 0262 97 43 92<br>F : 0262 97 11 53   | dpayet.altis@orange.fr<br>trato.altis@orange.fr                      | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Thierrv Rato   |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 8 : Plomb. Sanit. ECS                        | PSVR<br>SS4 OK   | Mickael Robigeau   | 64 rue Lory les Bas<br>97 490 Sainte Clotilde   | P : 0692 73 33 66<br>P : 0692 74 32 92<br>P : 0692 29 94 56<br>T/F : 0262 46 95 27 | contact.psvr@yahoo.fr<br>jm.psvr@yahoo.fr                            | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Jeanne Merlo<br>Tony Mangata                             |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 11 : Menuis. Alu PVC                         | HP Aluminium<br>SS4 OK   | Pascale Thors  | 122 rue Marius et Ary Leblond<br>BP 540<br>97 447 Saint Pierre Cedex                      | P : 0692 02 12 00<br>T : 0262 91 13 83<br>F :                                      | hp-alu@wanadoo.fr  | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Pierre Hoareau   |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 12 : Vent. Clim.<br>Serrurerie               | GENEC<br>SS4 OK  | Frederic Aipar   | 125 rue Lambert<br>97 450 Saint Louis   | P : 0692 67 25 69<br>P : 0692 88 47 40<br>T : 0262 38 16 96<br>F : 0262            | contact@genec.fr<br>genectravaux@gmail.com                           | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Olivier Grosset  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 14 : Mobilier 1er eat<br>Internat / Restaur. | ATHENA OI<br>SS4 reprend RDV<br>suite info le 12/04  | Gilles Chollet Gérard                                    | Centre d'affaires Sabre<br>13 rue Général De Gaulle<br>97 434 Saint Gilles Les Bains      | P : 0692 17 18 85<br>P : 0692 53 33 01<br>T : 0262 43 73 71<br>F : 0262 49 84 85   | contact@athena-oi.fr   |      |              |      | A                              |   |  |
|  |  | Dominique Falconetti                                     |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 15 : Ascenseurs                              | CEGELEC<br>SS4 Exonéré info SPL<br>le 12/04  | Armand Lin   | Avenue Théodore Drouhet<br>ZAC 2000 - BP 97823<br>97 420 Le Port                          | P : 0692 91 07 01<br>P : 0692 91 45 22<br>T : 0262 42 74 14<br>F : 0262 42 19 11   | armand.lin@cegelec.re  |      |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Damien HOARAU  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 10 : Menuis. Bois                            | SBIM   | Patrice Fontaine   | 100 rue Sully Prud'homme<br>97 420 Le Port  | P : 0692 27 19 68<br>P : 0692 27 18 63<br>T : 0262<br>F : 0262                     | sbim.sec@orange.fr<br>sbim.sfdl@wanadoo.fr                           | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Pierre René Audifax<br>M. Boyer                          |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |
| Lot 9 : Menuis Metal                             | METALDER<br>SS4 OK   | Bruno Ivaha  | 18 chemin Finette<br>97 490 Sainte Clotilde   | P : 0692 03 23 69<br>T : 0262 29 09 04<br>F : 0262 28 81 95                        | metalder@wanadoo.fr  | X    |              |      | X                              |   |  |
|  |  | Ludovic Mounien  |   |  |  |      |              |      |                                |   |  |



# PV de coordination n° 31 du 07/06/2016

N. REF. : A29/BG/105-16

Ravine des Cabris, le 10/06/2016

| MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION : |                         | Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA<br>Régénération du Lycée JEAN PERRIN |   |   |  |             |  |
|--------------------------------|-------------------------|---|---|---|--|-------------|--|
| Lot 13 : Équipements cuisine   | PROMONET                | Stéphanie RICHARD<br>Benoit Charpentier   | ZI n°2<br>142 chemin Stéphane REBECCA<br>97 452 Saint Pierre Cedex            | P : 0692 95 00 87<br>T : 0262 96 13 96<br>F : 0262 96 13 99             | stephanie.richard@locate.fr<br>Francis.choquet@locate.fr<br>alexandre.lebreton@locate.fr | X<br>X<br>X |  |
| <b>AUTRES</b>                  |                         |   |   |   |  |             |  |
| Lot 16 : DESAMIANTAGE          | VALGO                   | Harold BERNARD<br>Jocelyn Courberand  | 37 rue Christophe Artaban<br>Zone Artisanale n°2<br>97 420 Le Port            | P : 0693 00 59 71<br>P : 0692<br>T : 0262 44 45 90<br>F : 0262 35 73 77 | harold.bernard@valgo.com   |             |  |
| DIRED                          | DIRED<br>DSI 3 Rectorat | Patrick CLAIN<br>Johnny BOYER   |   | P : 06923 93 91 67<br>P : 0692 42 42 90                                 | patrick.clain@cr-reunion.fr  |             |  |
| EDF                            |                         | Henri PAUSE   |   | P : 0692 70 64 71<br>T : 0262 58 81 43                                  | henri.pause@edf.fr   |             |  |
| GEOTECHNICIEN<br>Mission G4    | GINGER CEBTP            | Marie SUTRA   | 9 rue Patrice Lumumba Boite 6<br>zac Ravine à Marquet<br>97 419 La Possession | P : 0692 88 86 92<br>T : 0262 49 49 01<br>F : 0262 55 13 04             | m.sutra@groupe-cebtp.com   |             |  |

NB : Ce PV, mémoire du chantier, ne constitue qu'une confirmation écrite des directives, demandes, instructions, etc...

--> Formulées lors du RdV.

--> Faits relatés lors d'une visite sur site ou autres échanges pertinents, entre le RdV et la diffusion du PV.

la réception des présentes ne peut être l'origine de la mise en application des dispositions à adapter ; ces dernières doivent être prises le jour même du RdV de chantier ou à la réception des échanges en question.

Faute de contestation écrite sous 10 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserve par les destinataires. L'ensemble des entreprises est réputé prendre connaissance de la totalité des PV. Les entreprises principalement concernées ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Les incidences TCE doivent être prises en compte.

| 1 ORGANISATION DE CHANTIER   |  | Action   |
|--|--|--|
| 1,1  | <b>Diff. Notif./OS</b><br>- (PV1) OS le 13/10/2015 + 24 mois non compris congés légaux y compris levée des réserves<br>= (PV5) OPR le 11/10/2017 et levée des réserves le 15/11/2017<br>- (PV7) PC 974409 13A0236 déposé le 04/10/2013 accordé le 11/02/2014   |  |
| 1,2  | <b>Réunion de coordination</b><br>- (PV2) Les mardis à 10 h00 (PV.....) <b>Téléphone chantier : 0262 .....</b>   |  |
| 1,3  | <b>Cumul absence / retard en réunion</b><br>- Sur pièces annexe<br>- (PV11/PV12) Démarrage travaux BAT ADMINISTRATION décalé du 18/01 au 01/02 car BAT non libéré par VALGO  |  |
| 1,4  | <b>Observ. sur suivi de documents</b><br>- Sur pièces annexe   |  |
| 1,5  | <b>Retard divers</b><br>- Sur pièces annexe et joint aux avancements financiers des entreprises concernées.  |  |
| 1,6  | <b>Diffusion des documents</b><br>- (PV15) Voir les consignes actées depuis PV1 jusqu'au PV14<br>Chaque entreprise sera représentée du début à la fin du chantier par un seul interlocuteur qui centralisera les informations techniques, administratives et financières, il pourra prendre des décisions et répondre au besoin du projet, au Nom de l'entreprise.<br>- PV et VISAS MOE/OPC --> seront transmis par voie électronique.<br>FT/PAC/EXE Entreprises + Transmission inter-entreprises :<br>- Avancement financier des travaux par mois à BG2 et Situations de travaux au MOE<br>- Transmission BG2 :<br>- Toutes les échanges : visas, courriers, fax, mail etc... devront être envoyées en copie à BG2 pour le suivi de l'avant des travaux et gérer les interfaces.  | TCE<br>TCE<br>TOUS   |
| 1,7  | <b>Installation de chantier et Organisation de chantier</b><br>(PV1) Chaque entreprise affichera la liste du personnel dans la salle de réunion avec n° de badge et/ou n° de sécurité sociale.<br>(PV15) Fait TTC / PPR / PSVR / ALTIS --> (PV25) Relance les autres corps d'état, et à compléter par PPR<br>(PV25) Pendant les grandes vacances scolaires de JUILLET / AOUT 2016 :<br>--> <b>TTC EGB</b> investira la voie principale centrale pour exécuter les réseaux du 11/07 au 29/07 --> (PV30) Confirmé par le lycée le 30/05<br>Par conséquent, pendant ces dates, et comme convenu à la réunion du 26/04 en accord avec le Lycée :<br>--> Les entreprises accéderont exceptionnellement par le portail coté BAT A<br>--> SIOU aménagera une zone de stockage qui devra être remis en état dès la 1ère semaine d'Aout<br>--> (PV30/PV31) <b>Il est demandé à SIOU de diffuser dès à présent un PIC pour avis pour la période du 11/07 au 29/07 --&gt; RELANCE le 07/06</b><br>(PV25) CHANTIER PROPRE : Rappel à chacun des corps d'état notamment GENEC/PPR/SIOU d'évacuer les déchets chaque jour et maintenir un chantier propre<br>(PV29) Circulations engins dans lycée : rappel SPL des consignes de circulation mail du 27/05 |  |
| 1,8  | <b>- PJ au PV</b> - (PV31) Annexe photos du 07/06/2016 + Fiche de suivi de remise des documents et visas par entreprise + BAT T : Dates SIOU / SARB  |  |
| 1,9  | <b>- Intempéries</b><br>- (PV14) Mail TTC du 12/02 : du 08 au 11/02 4 jours A justifier selon critère CCAP<br>- (PV18) Mail TTC du 08/03 : le 08/03 1 jour A justifier selon critère CCAP<br><b>- Autres</b> - (PV23) Greve BTP du jeudi 07/04 au + Absence des salariés suite situation de l'ent SIOU en même temps (présents le 12/04)   |  |
| <b>2 PLANNING / AVANCEMENT</b>   |  |  |
| 2,1  | <b>Période de préparation</b><br><b>Désamiantage</b> - (PV4) Planning VALGO remis le 03/11 à SOCETEM svt CR --> A diffuser à l'ens. des autres corps d'état avec plan de repérage, juste pour info<br><b>Modalités d'accès au site par les entreprises :</b> - (PV3) Référend lycée Jean Perrin : M. Jean Claude MARTIN Responsable ouvrier --> 0692 38 21 88  | TCE  |
| 2,2  | <b>Planning :</b><br>- (PV6) Planning Marché signé en 2 exemplaires le 17/11/2015 - Diffusion le 17/11/2015 : 1 exemplaire papier LYCEE + SPL + REGION   |  |
| 2,3  | <b>Avancement et programmation des travaux :</b>   |  |
| <b>2 - TRANSFORMATEUR Du 09/11/2015 au 11/12/2015</b>  |  |  |
| SIOU   | (PV27) Reste garde corps à poser   |  |
| ALTIS  | (PV27) Transfo livré le 17/05, cellules et accessoires le 18/05 --> Installation terminée au plus tard le 27/05 svt info ALTIS le 13/05  |  |
| <b>3 - TRAVAUX DE VRD TTC EGB</b>  |  |  |
| TTC  | Planning   | REEL   |
| ZONE 1 : BAT W   | Du lundi 21/01 au jeudi 28/01/2016   | (PV16) Finit pendant les vacances de mars du 10 au 18/03                         |
| ZONE 2 : cuisine   | Du mercredi 09/03 au lundi 21/03/2016  | (PV16) En cours  |
| ZONE 3 : Admin   | Du mercredi 04/05 au mardi 17/05/2016  | (PV21) Info TTC : Démarre réseaux secs autour ADMINISTRATION la semaine du 04/04 |
| ZONE 4 : T/U/L/J/K   | Du mardi 05/07 au mardi 16/08/2016   |  |
| ZONE 5 : Gymnase   | Du samedi 08/10 au lundi 24/10/2016  |  |
| ZONE 6 : V/M/N/O/P   | Du lundi 16/01 au lundi 30/01/2017   | (PV21) Info TTC : Démarre réseaux secs autour BAT V la semaine du 29/03          |
| ZONE 7 : Q/X   | Du samedi 11/03 au jeudi 23/03/2017  |  |
| ZONE 8 : E/F/S   | Du samedi 06/05 au jeudi 18/05/2017  |  |
| ZONE 9 : Finitions, essais   | Du jeudi 06/07 au jeudi 17/08/2017   |  |
| (PV15) Pointage avancement chaque semaine au stabilo sur plan affiché en salle de réunion  |  |  |
| (PV25) RESEAU PRINCIPAL axe voie principale LYCEE à programmer en juillet / aout --> Du 11/07 au 29/07 suite concertation avec Lycée et TCE (Voir article 1,7) |  |  |
| --> (PV30) Confirmé par le lycée le 31/05  |  |  |
| <b>4 - BAT V - 1ère phase Du 18/01/2016 au 06/05/2016 --&gt; (PV13) OPR le mardi 26/04</b>   |  |  |
| <b>PM - BAT V - 2ème pha Du 03/10/2016 au 25/11/2016</b>   |  |  |
| <b>PHASE 1 Prolongation pour sanitaires :</b> (PV27) Voir photos et PV MOE   |  |  |
| PSVR   | Essais COPREC à réaliser   |  |
| CAZAL  | Evacuer stock peinture dans les sanitaires   |  |
| PPR  | Saniclips  | (PV30) PPR vérifie arrivage  |
| CAZAL  | Ménage   | (PV30) En attente date pose des saniclips  |
| ATHENA   | Vestiaires   | (PV30) Après ménage  |
| --> (PV30) Date de mise à disposition à confirmer après info PPR   |  |  |



# PV de coordination n° 31 du 07/06/2016

N. REF. : A29/BG/105-16

Ravine des Cabris, le 10/06/2016

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :</b> | <b>Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA<br/>Régénération du Lycée JEAN PERRIN</b> |
|---------------------------------------|---|

**PHASE 2 : Du 03/10/2016 au 25/11/2016  
INTERIEUR entre les 2 phases**

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>HP ALUMINIUM</b> | TS 4 Réhausse cloison vitrée                      | (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016 |
| <b>SIOU</b>         | Au préalable engravure dans le sol                | (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016 |
| <b>ALTIS</b>        | Déplact du chemin de câble au droit de la cloison | (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016 |
|                     | <b>PM : Réhabilitation BAT V Phase 2</b>          | <b>(PV19) Du 10/10/2016 au 25/11/2016</b>                   |

**5 - BAT ADMINISTRATION Du 18/01/2016 au 03/06/2016**

--> (PV23) A noter à livrer impérativement le 21/06 au plus tard pour permettre les déménagements de l'exploitant la semaine du 04/07 (avant les vacances)

**ADMINISTRATION : local repro + local Bourses (Pas d'intervention dans le local serveur)**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>CEGELEC / ALTIS</b>  | Ascenseur                                 | (PV29) Reste mise en service : n° de tél. 0262 98 13 88<br>(PV31) ALTIS raccorde ligne téléphonique le 07/06<br>(PV31) Et informe que CEGELEC fait essai le 10/06                                |
| (PV22) Cage d'ascenseur reste en finition brute en façade jusqu'à la pose du bardage en juillet 2016 suite demande avis MOE |   |  |
| <b>METALDER</b>   | Main courante escalier                    | (PV31) Suite échange avec MOE et mail METALDER du 08/06 :<br>--> Dépose des 2 MC sur voile BA le 09/06   |
| <b>CAZAL</b>  | Peinture intérieure                       | (PV31) Avancé à 75%, prévoit finir pour le 14/06 : voir photos<br>--> peinture portes finie. Accord CAZAL mail du 09/06, sur demande archi de faire un prototype pour le 14/06 (porte sanitaire) |
| <b>GENEC</b>  | Climatisation                             | GENEC (PV30) Diffuser essais COPREC  |
| <b>CAZAL</b>  | Sols souples et mise aux normes escaliers | (PV28) Sols souples du 01/06 au 10/06  |
| <b>ALTIS</b>  | Equipts élect                             | (PV14) Equipts suivre FP --> (PV28) Le 30 et 31/05<br>(PV28) + Altis prend RDV pour contrôle Elect avec VERITAS<br>(PV28) Le 13/06 --> Déballer sous porche extérieur et non au R+1              |
| <b>ATHENA</b>   | Pose mobilier                             | (PV28) Le 10/06  |
| <b>CAZAL</b>  | Ménage                                    | (PV28) Le 10/06  |

**SANITAIRES**

|             |                                       |  |
|-------------|---------------------------------------|--|
| <b>SARB</b> | Carrelage (+ faïence ponctuelle)      | (PV31) Faïence réalisée au 07/06, reste joints |
| <b>PSVR</b> | Finition réseaux + equipts + raccords | (PV31) Dès les joints réalisés par SARB        |

**FACADES**

|              |                       |  |
|--------------|-----------------------|--|
| <b>CAZAL</b> | Peintures extérieures | (PV31) Avancé à 75% environ, prévoit finir pour le 14/06   |
| <b>TBC</b>   | Bardage               | ALTIS --> (PV30) Déplacer les câbles provisoires pour permettre la peinture extérieure<br>(PV20) Commande 12 semaines à compter de la semaine du 28/03<br>--> Pose décalée du 06/07 au 22/07 |

(PV24) BAT Administration : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 14/06

(PV28) Réaménagement BAT Administration les 23 et 24/06 (et donc libération bureaux RDC et une partie du BAT S) --> (PV30) confirmé par Lycée à la réunion du 31/05

**6 - BAT A - COMPTABILITE Du 18/01/2016 au 15/04/2016 --> (PV13) OPR le mardi 05/04**

(PV23) BAT A : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 19/04

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Liste des réserves           | (PV25) Etat des lieux diffusé par MOE le 22/04 --> Mise au point des réserves et planification des réserves restantes à la réunion du 03/05<br>(PV27) PV de mise à disposition diffusés le 13/05 par l'architecte : mail et LRAR |
| <b>BAT A : Réaménagement</b> | - (PV20) Réaménagement avec SIOU programmé les lundis 25 et mardis 26/04   |
| <b>BAT B : Déménagement</b>  | - (PV20) Déménagement avec SIOU dans les salles tampons (servies pour BAT A et containers) programmé les jeudis 28 et vendredis 29/04  |

**7 - BAT O/M/N/P Du 07/03/2016 au 13/05/2016**

**BAT M/N/P**

|  |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>SBIM / METALDER</b>                 | Remplacement bloc porte extérieur | (PV17) Le 14/03 --> (PV20) A confirmer  |
| <b>SBIM</b>                            | Pose tableau Tryptique            | (PV19) Demande ARCHI du 15/03<br>--> Positionner un seul tableau à une hauteur accessible PMR pour avis Lycée   |
| (PV20) Confirmer prestations restantes |                                   |   |
| <b>PPR / ALTIS</b>                     | Faux plafonds M02                 | (PV23) Pris note le 12/04 par exploitant que M02 reste faux plafonds --> A planifier<br>(PV26) PPR informe pouvoir réaliser les tx entre le 09/05 et 13/05<br>--> Accord OPC si pas besoin de SIOU ou autres corps d'état<br>--> (PV30) Plafonds peint le 24/05 |
| <b>CAZAL</b>                           | Salle P02                         |   |

**BAT O/N : SANITAIRES VESTIAIRES**

|                    |                                |   |
|--------------------|--------------------------------|---|
| <b>SIOU</b>        | Réparat + enduit + béton + dés | (PV30) Ent. informe reprendre plans EXE pour justifier auprès du MOE  |
| <b>SIOU</b>        | Equerres                       | (PV30) A faire sanitaires BAT N<br>--> (PV31) mail SIOU le 09/06 : confirme étanchéité BAT O/N fini le 09/06  |
| <b>SARB</b>        | Carrelage                      | (PV30) Siphons à poser et SARB démarre carrelage scelle<br>(PV30) Autres vestiaires : recharge béton ou carrelage scellé --> A finaliser MOE/SIOU/SARB<br>(PV29) Planification à terminer |
| <b>CAZAL</b>       | Peinture                       | (PV30) Rails posés au 24/05, (PV31) Encoffrement DEP : à faire en accord avec MOE<br>(PV29) Planification à terminer  |
| <b>PPR / ALTIS</b> | Plafonds / Elect               |   |
| <b>PSVR</b>        | Equipts et mise en service     |   |

**LOCAL OUTILLAGE BAT O (TS)**

|              |                             |                                 |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>SIOU</b>  | Démarrage travaux           | (PV29) Planification à terminer |
| <b>SBIM</b>  | Fournit Bloc porte          | (PV29) Planification à terminer |
| <b>ALTIS</b> | Equipe suivant devis validé | (PV29) Planification à terminer |

(PV24) BAT O/N : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 24/05

**8 - BAT B - Pole vente Après BAT A Du 02/05/2016 au 19/08/2016 --> (PV29) Etat des lieux au plus tard le 09/08**

(PV31) Reçu devis PV carrelage BAT B : B101/102/103/104 : Prestations à préciser pour planification  
(PV31) Pris note mail REGION du 08/06 de l'intervention de STOP INSECTES à compter du 13/06 dans le BAT B pour chauve souris  
--> Envoi mail le 10/06 par OPC pour informer des travaux en cours + photos, et copie des entreprises concernées

**SANITAIRES**

|                    |                                       |   |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| <b>PSVR / SIOU</b> | Réseaux plomberie + dés béton         | (PV28) Du 24/05 au 26/05 --> (PV30) Dés béton seront finis au 01/06   |
| <b>GENEC</b>       | Réseau VMC                            | (PV28) Du 24/05 au 26/05  |
| <b>SIOU</b>        | Equerre d'étanchéité                  | (PV28) Les 27 et 30/05 --> (PV30) Etanchéité du 02/06 au 03/06<br>--> (PV31) Equerre en cours, carrelage programmé le 09/06   |
| <b>SARB</b>        | Carrelage faïence (Sanitaires)        | (PV28) Du 31/05 au 08/06 --> (PV30) Du 06/06 au 08/06 yc faïence<br>--> (PV31) Equerre en cours, carrelage programmé le 09/06 |
| <b>PSVR</b>        | Finition réseaux + equipts + raccords | (PV28) Du 09/06 au 14/06  |
| <b>CAZAL</b>       | Peinture intérieure (sanitaires)      | (PV28) Du 15/06 au 17/06  |

**SALLES DE CLASSES**

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| <b>SIOU</b>         | Reprises des supports int/ext escalier avant peinture | (PV30) Prévue finies le 03/06   |
| <b>SIOU / CAZAL</b> | Réception des supports avant peinture                 | (PV28) Le 24/05 --> (PV30) Reception des supports murs int/ext + escalier le 06/06            |
| <b>SBIM</b>         | Bloc porte isophonique                                | (PV29) Modification de prestations : date livraison à confirmer                               |
| <b>ALTIS</b>        | Réseaux RDC yc plenum                                 | (PV21) Du 29/04 au 13/05 --> RDC  |
| <b>PPR</b>          | Faux plafonds RDC rails                               | (PV21) Du 16/05 au 20/05 --> RDC (PV29) Reste 2 salles à réaliser, Mur aggllos Siou pas monté |
| <b>CAZAL</b>        | Préparation du support et peinture int RDC            | (PV21) Du 23/05 au 03/06 --> (PV30) En cours  |



# PV de coordination n° 31 du 07/06/2016

N. REF. : A29/BG/105-16

Ravine des Cabris, le 10/06/2016

| MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :  |   | Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA<br>Régénération du Lycée JEAN PERRIN  |  |
|---|---|--|--|
| SARB  | Reprise sol S1  | (PV30) Reprise carrelage sera fait au 03/06<br>--> (PV31) Pas le cas : RDV SARB/SPL/MOE le 10/06   |  |
| ALTIS   | Réseaux R+1 y c plenum  | (PV21)-Du 16/05 au 03/06 --> R+1   |  |
| PPR   | Faux plafonds R+1   | (PV21) Du 03/06 au 10/06 --> R+1 Pose des dalles et quelques réparations au R+1  |  |
| CAZAL   | Préparation du support et peinture int R+1  | (PV21) Du 03/06 au 17/06 --> R+1   |  |
| ALTIS   | Réseaux élect   | (PV21) Equipts suivre FP<br>Anticiper RDV pour passage contrôle technique avant mise en service avec les élèves  |  |
| <b>FACADES</b>  |   |  |  |
| HP ALUMINIUM / METALDER   | Pose des menuiseries  | (PV21) Du 23/05 au 26/05 --> (PV30) Fait au R+1, à faire au RDC<br>(PV31) Mail HP 06/06 : demande localisation des menuiseries à remplacer à ARCHI   |  |
| CAZAL   | Peintures extérieures   | (PV21) Du 30/05 au 17/06 --> (PV30) En cours   |  |
| SIOU  | Mise en conformité PMR des marches d'escalier   | (PV21) Du 23/05 au 26/05   |  |
| METALDER  | Remplacement garde corps + profil goutte d'eau + main courante  | (PV21) Du 16/05 au 26/05 --> (PV30) En réparation à l'atelier<br>--> (PV31) Repose prévue le 17/06 (mail ent du 10/06)   |  |
| ALTIS   | --> (PV21) Anticiper et faire passer VERITAS pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves<br>(PV29) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 09/08/2016 sans réserves   |  |  |
| <b>9 - BAT T - Pole électronique</b>  |   | <b>Du 02/05/2016 au 05/08/2016</b>   |  |
| (PV20) Tout l'atelier   |   |  |  |
| CAZAL   | Peintures extérieures   | (PV20) Du 13/06 au 01/07   |  |
| SIOU / TBC / METALDER   | Passerelle / escalier extérieur entre K et T :<br>Fondations<br>Pose passerelle / escalier extérieur  | (PV20) Du 30/05 au 10/06 (avant la peinture des façades --> voir peinture pignon BAT K)<br>(PV20) Du 04/07 au 22/07 (après la peinture des façades )   |  |
| (PV28) METALDER informe remettre plan EXE cette semaine pour que BET GOE fasse plan EXE Fondations : à suivre.<br>--> (PV30) METALDER diffuse les EXE ind 1 le 30/05, en attente EXE fondations SIOU<br>--> (PV31) SIOU diffuse les EXE fondations par mail le 09/06 --> rappel respecter procédure et diffuser aussi à VERITAS<br>Programmation à la réunion du 07/06 : coulage des fondations le 14/06<br>Mail SIOU du 10/06 : Informe que TTC a des réseaux à passer --> cf mail OPC du 10/06 à SIOU et TTC : Intervent. à confirmer à la réunion du 14/06 |   |  |  |
| (PV20) Décomposition de l'atelier en 2 moitiés :  |   |  |  |
| SIOU  | Démolition GOE 1ère moitié atelier coté sanitaire   | (PV20) Du 11/05 au 20/05 y c saignées pour réseaux + élévation agglos, enduits et cadres...  |  |
| PSVR  | Pose réseaux  | (PV31) Fini le 01/06   |  |
| SIOU  | Dallage suite démolition (au lieu de tranchées)   | (PV31) Prévu coulé le 08/06/2016 --> reporté le 10/06 svt mail SIOU 08/06 cause examen   |  |
| SIOU  | Démolition GOE 2ème moitié atelier  | (PV20) Du 23/05 au 31/05 y c élévation agglos, enduits et cadres...  |  |
| SIOU  | Reprise de tous les tableaux d'ouverture maçonnés   | --> (PV30) Du 01/06 au 08/06<br>--> (PV31) Sauf 1ère entrée suite pb TD électrique : suivre avis MOE   |  |
| SIOU  | Elévations agglos + enduits   | --> (PV30) Du 01/06 au 08/06   |  |
| SBIM / HP Alu   | Reprise sol suite démolition  | (PV31) le 07/06  |  |
|   | Livraison huisseries à bancher  | (PV20) le 11/05 au + tard  |  |
|   | Pose des bloc portes (int/ext) et châssis façades   | (PV20) Du 01/06 au 07/06   |  |
| (PV20) Tout l'atelier   |   |  |  |
| PPR/SBIM  | Cloisons y c bandes à joints + BP   | (PV20) Du 01/06 au 21/06<br>SIOU/PPR --> (PV30) A compter du 02/06 au 09/06 après déblaiement par SIOU<br>--> (PV30) Bandes à joints du 08/06 au 15/06<br>(PV30) Info PPR : 1 deuxième équipe avec un deuxième échafaudage arrive le 07/06   |  |
| GENEC   | Réseaux vent/clim   | Cf planning réception de support SIOU et date sur plan, réalisé en réunion, pour plaquer<br>PPR informe s'adapter, ne peut dater<br>(PV20) Du 01/06 au 03/06   |  |
| ALTIS   | Chemin de câbles  | (PV20) Du 01/06 au 14/06   |  |
|   | Canalisations CF/cf   | SIOU/ALTIS --> (PV30) A compter du 02/06 après déblaiement par SIOU<br>(PV20) Du 15/06 au 28/06  |  |
|   | Goulottes   | (PV20) Du 29/06 au 13/07   |  |
| (PV20) L'atelier comporte 5 travées   |   |  |  |
| Décomposition de l'avancement des travaux en 3 :  |   |  |  |
|   | 1 Travée coté sanitaires (coté BAT K)   |  |  |
|   | 2 travées centrales   |  |  |
|   | 2 travées coté sud (coté BAT L)   |  |  |
| SARB  | Carrelage/faïence 2 travées centrales   | (PV20) Du 01/06 au 08/06   |  |
|   | Carrelage/faïence 2 travées coté sud  | (PV20) Du 09/06 au 17/06   |  |
|   | Carrelage/faïence 1 travée coté sanitaires  | (PV20) Du 20/06 au 28/06<br>--> (PV30) Démarrage carrelage au 08/06 après recharge SIOU sur support existant<br>--> au droit des démolitions   |  |
| (PV31) Suite préparation des supports finalisés coté vestiaires avec MOE le 07/06 et remplissage sols au droit des démolitions le 08/06 par SIOU<br>--> Planning réception de supports et réalisation carrelage revu, faux plafonds informe s'adapter.<br>--> NOTA : ALTIS doit avancer avec PPR et non après, ALTIS ne doit pas faire attendre le plaquage des faux plafonds, dans le cas contraire, ALTIS anticipe avant.   |   |  |  |
| SIOU / SARB   | Réception des supports / carrelage  | (PV31) Trame 1 : sanitaires<br>(PV31) Trame 2 : réception support le 08/06 - Carrelage du 09/06 au 16/06<br>(PV31) Trame 3 : réception support le 09/06 - Carrelage du 16/06 au 23/06<br>(PV31) Trame 4 : réception support le 10/06 - Carrelage du 16/06 au 23/06<br>(PV31) Trame 5 : réception support le 13/06 - Carrelage du 23/06 au 29/06  |  |
| PPR / ALTIS   | Faux plafonds   | (PV31) Avancement rails FP 75% environ toutes travées confondues : intervention FP avancée par PPR pour faire avant cloisons<br>--> TOUS devant le fait accompli pour des raisons pratiques PPR + PPR ne peut dater nouvelles interventions, informe s'adapter<br>--> Consignes à PPR : NE PAS BLOQUER LE CARRELEUR et AMORCER LES CLOISONS<br>--> (PV31) Mail PPR du 08/06 : informe travailler le samedi 11/06 et démarrer le plaquage FP le 09/06 suite mail ALTIS, |  |
| PM : planning réalisé le 22/03  |   |  |  |
| Travée sanitaires   |   |  |  |
| PPR / ALTIS   | Faux plafonds 1 travée coté sanitaires  | (PV20) Du 29/06 au 06/07 (rails et dalles et/ou plaques + bandes à joints)   |  |
| PSVR  | Réseaux et équipts  | (PV20) Du 07/07 au 13/07   |  |
| ALTIS   | Goulottes   | (PV20) Du 07/07 au 13/07   |  |
| PSVR CAZAL  | Peintures intérieures   | (PV20) Du 18/07 au 22/07   |  |
| ALTIS   | Pose luminaires   | (PV20) Du 25/07 au 27/07   |  |
| 2 travées centrales   |   |  |  |
| PPR / ALTIS   | Faux plafonds 2 travées centrales   | (PV20) Du 07/07 au 13/07   |  |
| CAZAL   | Peintures intérieures   | (PV20) Du 18/07 au 29/07   |  |
| ALTIS   | Pose luminaires   | (PV20) Jusqu'au 29/07 (A l'avancement de la peinture)  |  |
| 2 travées coté Sud  |   |  |  |
| PPR / ALTIS   | Faux plafonds 2 travées coté Sud  | (PV20) Du 18/07 au 22/07   |  |
| CAZAL   | Peintures intérieures   | (PV20) Du 01/08 au 05/08   |  |
| ALTIS   | Pose luminaires   | (PV20) Jusqu'au 05/08 (A l'avancement de la peinture)  |  |
| ALTIS   | --> (PV20) Anticiper et faire passer VERITAS pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves<br>Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 09/08/2016 sans réserves<br>Déménagement Moitié BAT V dans BAT T du 10 au 12/08 : dates à confirmer avec exploitant |  |  |



**MAITRE D'OUVRAGE :  
OPERATION :**

**Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA  
Régénération du Lycée JEAN PERRIN**

**12 - SALLE DE REUNION Du 20/06/2016 au 05/08/2016**

(PV23) A recaler suivant livraison ADMINISTRATION

**SIOU /Exploitant**

- (PV30) Déménagt Salle de réunion les **jeudi 23/06 et vendredi 24/06** --> Confirmé par Lycée à la réunion du 31/05  
--> Revient dans l'administration

(PV30) **Planning travaux à confirmer à la réunion du 07/06**

**10 - BAT S Du 27/06/2016 au 14/10/2016 --> (PV30) Ramené du 15/06 au 09/08**

**SIOU /Exploitant**

- (PV30) Déménagt BAT S **RDC les 13/06 et 14/06** --> Confirmé par Lycée à la réunion du 31/05  
--> RDC déménagé provisoirement dans container pdt travaux avant d'aller dans le BAT T du 10/08 au 12/08  
- (PV30) Déménagt BAT S **R+1 les 23/06 et 24/06** --> Confirmé par Lycée à la réunion du 31/05  
--> R+1 revient dans l'administration

**ALTIS /PSVR**

Consignation elect et eau RDC (PV30) Lundi 13/06  
Consignation elect et eau R+1 (PV30) Jeudi 23/06

**AU RDC**

**SIOU**

Démolitions et reprise des supports (PV30) Du 15/06 au 24/06  
Saignées dans sol RDC pour sanitaires du R+1 (PV30) Du 15/06 au 24/06

**HP ALU**

Dépose et évacuation de la cloison vitrée (PV30) Le 15/06

**PSVR**

Dépose des équipts plomberie bac gré (PV30) Le 15/06

**SARB**

Carrelage (PV30) Du 27/06 au 08/07

**PPR / ALTIS**

Faux plafonds et Equipts élect (PV30) Du 11/07 au 26/07

**HP ALU**

Menuiserie + Remise en état et essai des VR (PV30) Du 11/07 au 26/07

**HP ALU**

Cloisons HP ALU (PV30) Du 27/07 au 29/07

**CAZAL**

Peinture (PV30) Du 27/07 au 05/08

**AU R+1**

(PV30) Info MOE du 31/05 : Suppression des remplacements des faux plafonds

**SIOU**

Construction gaine (PV30) Du 27/06 au 01/07

**PPR/ALTIS**

Cloisons (PV30) Du 27/06 au 29/06 yc bandes à joints

**ALTIS**

Electricité (PV30) Du 27/06 au 08/07 --> BET demande plans EXE à ALTIS

**SARB**

Carrelage sanit (PV30) Du 30/06 au 01/07

**CAZAL**

Faience sanit (PV30) Du 04/07 au 05/07

**CAZAL**

Peinture (PV30) Du 11/07 au 20/07 yc les plafonds rampants

**CAZAL**

Ménage pour les 2 niveaux (PV30) Du 08/08 au 10/08

**ATHENA**

Etag7res / bureau modulaire / comptoir (PV30) Le 11/08

**EXTERIEUR**

**SIOU**

Réfection escalier + local sous escalier (PV30) Du 27/06 au 08/07

**ALTIS**

TGBT sous escalier pour A/B/C et S

**CAZAL**

Peinture exterieure (PV30) Du 11/07 au 29/07

**METALDER**

Brise soleil (PV30) Du 01/08 au 09/08

(PV30) **Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 09/08/2016 sans réserves**

(PV30) PM : Le CDI actuellement dans le BAT W vient après dans le BAT S en définitif

**11 - BAT U Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV31) Pour les sanitaires**

**--> (PV31) Du 29/06 au 09/08 pour les 2 salles de classes**

(PV23) Essentiellement les sanitaires --> Pas de déménagements

**SIOU /Exploitant**

- (PV31) Visite du 07/06 : 2 salles à déménager dans l'atelier BAT U à proximité  
--> Déménagement programmé les 27/06 et 28/06 --> A Confirmer par le Lycée à la réunion du 14/06 après consultation des profs

**ALTIS /PSVR**

Consignation elect et eau (PV31) Lundi 27/06

**SIOU**

--> Remise en service ATELIER et les 2 salles de classe le 09/08

**PPR / ALTIS**

Dépose des barreaudages sur mur (PV31) Le 04/06

**CAZAL**

Faux plafonds PLACO des 2 salles (PV31) Du 29/06 au 22/07

**ALTIS**

et blocage cloisons netre mur et plafonds

**CAZAL**

Peinture (PV31) Du 25/07 au 05/08

**ALTIS**

Pose luminaires (PV31) Du 01/08 au 09/08 --> jour remise en service

(PV31) **Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) des 2 salles le 09/08/2016 sans réserves**

**12 - BAT D : POLE MATH PHYSIQUE Du 04/07/2016 au 05/08/2016 pendant les vacances**

(PV23) Pas de faux plafonds --> voir prestations à la réunion du 19/04

**ALTIS /PSVR**

Consignation elect et eau (PV29) Lundi 04/07

**ATHENA**

(PV29) Prestations ATHENA à préciser

**13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE Du 04/07/2016 au 09/09/2016**

(PV23) Pas de faux plafonds --> voir prestations à la réunion du 19/04 et déménagement pour la rentrée du 16/08

**ALTIS /PSVR**

Consignation elect et eau (PV29) Lundi 04/07

**ATHENA**

(PV29) Prestations ATHENA à préciser

**14 - BAT C : POLE SECRETARIAT Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV29) décalé du 13/06 au 09/08/2016**

**--> (PV30/PV31) Containers arrivent le 08/06 --> A la charge de SIOU**

**SIOU /Exploitant**

- (PV30) Déménagt BAT C **les 09/06 et 10/06** --> Confirmé par Lycée à la réunion du 31/05  
--> Déménagé provisoirement dans container pdt travaux avant de revenir dans le BAT C du 10/08 au 12/08

**ALTIS /PSVR**

Consignation elect et eau (PV30) Lundi 09/06

**SIOU**

Démolition + tranchées (PV30) Du 13/06 au 24/06

**PPR**

Local sous escalier (PV30) Du 13/06 au 24/06

**PSVR**

Dépose Faux plafonds (PV30) Du 13/06 au 15/06

**SIOU**

Réseaux (PV30) 27/06 et 28/06

**SIOU**

Dallage + cloisons + enduits (PV30) 29/06 au 05/07

**SIOU**

Equerres et étanchéité (PV30) 06/07 et 07/07

**SARB**

Carrelage faience (PV30) Du 08/07 au 12/07

**PSVR**

Equipements (PV30) Du 13/07 au 19/07

**ALTIS**

Elect chemins de câbles (PV30) Du 15/06 au 27/06

**PPR**

2 Cloisons (PV30) Du 27/06 au 30/07 yc bandes à joints

**ALTIS**

Elect au RDC (PV30) Du 27/06 au 08/07

**PPR / ALTIS**

Faux plafonds RDC (PV30) Du 11/07 au 13/07

**CAZAL**

Peinture int RDC (PV30) Du 18/07 au 22/07



| MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :   |   | Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA<br>Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN |  |
|--|---|---|--|
| ALTIS<br>PPR / ALTIS<br>CAZAL  | Elect au R+1<br>Faux plafonds R+1<br>Peinture int R+1   | (PV30) Du 27/06 au 13/07<br>(PV30) Du 18/07 au 20/07<br>(PV30) Du 21/07 au 29/07                    |  |
| ALTIS / PPR<br>CAZAL   | Pose des équipts finaux sur mur<br>Nettoyage  | (PV30) Du 25/07 au 29/07<br>(PV30) Du 01/08 au 03/08  |  |
| <b>FACADES</b>   |   |   |  |
| HP ALUMINIUM / METALDER  | Pose des menuiseries  | (PV30) Du 27/06 au 30/06  |  |
| CAZAL  | Peintures extérieures   | (PV30) Du 04/07 au 22/07  |  |
| SIOU   | Mise en conformité PMR des marches d'escalier   | (PV30) Du 13/06 au 24/06  |  |
| METALDER   | Remplacement garde corps + profil goutte d'eau<br>+ main courante   | (PV30) Du 16/06 au 22/06  |  |
| ALTIS  | --> (PV21) Anticiper et faire passer VERITAS pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves<br>(PV30) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 09/08/2016 sans réserves   |   |  |
| <b>15 - BAT W : 1ère PHASE Du 22/08/2016 au 09/12/2016</b>   |   |   |  |
| ALTIS  | (PV29) Equipts élect des salles Y20 à Y24 à chiffrer  | (PV30) 1 semaine et 2 jours : du 18/07 au 28/07   |  |
| <b>16 - BAT F : POLE LITTERAIRE Du 05/09/2016 au 02/12/2016</b>  |   |   |  |
| (PV28) Simple RDC --> Remplacement faux plafonds + luminaires et sanitaires (comme BAT A/B/C)  |   |   |  |
| <b>- REFECTOIRE</b>  |   | <b>Du 18/01/2017 au 13/05/2017</b>  |  |
| (PV11) Vu avec SOCETEM et VALGO pour dévier réseau réfectoire avant JUILLET 2016 --> voir aussi équipements sur façades à déposer ELECT et GAZ<br>--> A préciser avec SOCETEM et les entreprises |   |   |  |
| <b>- SNACK</b>   |   | <b>Du 02/05/2017 au 15/07/2017</b>  |  |
| <b>- GYMNASSE REHABILITATION</b>   |   | <b>Du 02/05/2017 au 15/07/2017</b>  |  |
| <b>2,4 Observations par entreprise</b>   | <b>En général TCE</b>   |   |  |
|  | - (PV25) Attestation de formation sous section 4 --> PPR/SBIM : à RELANCER<br>- (PV19) ETAT DES LIEUX du 09/02/2016 MOE : LOCAL ARCHIVES / LOCAL JARDIN / BUREAU / BATIMENT S : liste avec date joint au PV   |   |  |
|  | <b>TTC</b>  |   |  |
|  | - (PV9) Signalétique : faire proposition plan de fléchage à Architecte et fournir échantillons<br>--> (PV10) Plan de cheminement PMR diffusé le 10/12 par Architecte. (PV12) et le 27/01 via WE TRANSFER<br>--> (PV10) Pris note que les rails de guidage sont collés; (PV12) remet le 26/01 à Archi tableau échantillons signalétiques (voir photos)<br>- (PV15) EXE VRD 01 sans ind diffusé le 16/02 : y remédier<br>- (PV15) SS4 : il faut au moins deux personnes suite avis SOCETEM du 15/02 --> (PV20/PV21) Relance le 25/03<br>- (PV15) Remet le 16/02 modele Garde corps à ARCHI<br>- (PV28) Diffuser repérage réseaux qui seront réalisés en Juillet/aout à l'OPC.<br>- (PV31) Suite info SIOU intervention TTC au droit BAT T, diffuser le 14/06 plan de synthèse de tous les réseaux (mail OPC du 10/06)   |   |  |
|  | <b>SIOU</b>   |   |  |
|  | - (PV16) Intempéries du 24 et 25/02 à justifier selon critères CCAP : mail BG2 du 27/02<br>- (PV17) PM : Demande à HP pour cloison vitrée et à SIOU pour engravure mail du 25/02 - Pièce à joindre<br>- (PV31) Mise en place de 5 containers programmé le mercredi 08/06 selon observations et consignes MOE et Lycée en réunion du 07/06<br>--> Rappel pour afficher PIC avec acces chantier pendant les congés yc indication des implantations containers<br>- (PV31) Plan fondations : respecter procédure plan EXE papier + bordereau au BET socetem + architecte + veritas<br>Puis diffuser copie des BE datés et signés avec exemplaire papier à OPC<br>En l'occurrence plan EXE ST06 Fondations escalier + EXE ST05 ?  |   |  |
|  | <b>TBC CAZAL PPR</b>  |   |  |
|  | - (PV15) Planification de remplacement des DEP à l'avancement des BAT : à suivre<br>- (PV16) Mail ARCHI du 24/02 : chiffrer doublage suite suppression bardage après vérification faisabilité<br>- (PV24) Demande TS pour faux plafonds BAT O : quand, comment, combien de temps et coût ?  |   |  |
|  | <b>SARB</b>   |   |  |
|  | - (PV23) Sous traitant doit présenter aussi attestation personnel formé SS4<br>- (PV31) Réunion mise au point suite pb d'ingestion chantier avec sous traitant demande Archi, programmé le 10/06 à la SPL (mail SPL 07/06)  |   |  |
|  | <b>ALTIS</b>  |   |  |
|  | - (PV12) Vu avec MOE et exploitant pour clim récupérée Admin pour bureau prov adj + M. MARTIN+ BAT S repro<br>- (PV12) Altis demande plan Administration à jour --> prendre RDV avec Archi<br>- (PV15) Pris note par ARCHI le 16/02 que le calepinage des faux plafonds reste conforme au plan Marché<br>- (PV20) Mail OPC du 25/03 : anticiper RDV visite contrôle technique avant mise à disposition.<br>- (PV29) Mail ARCHI du 26/05 : Diffuser devis pour equipts BAT W selon plan de localisation lycée<br>- (PV31) BAT T : 1 seule personne, le plaquiste est en position d'attente --> renforcer et anticiper  |   |  |
|  | <b>PSVR HP ALU GENECE ATHENA OI</b>   |   |  |
|  | - (PV8) Donner suite aux visas EXE PL de Socetem<br>- (PV27) Diffuser copie BE des manivelles BAT A et BAT V signé soit par l'exploitant soit par la MOE<br>- (PV22) Confirmation mail ATHENA le 08/04 prêt pour travaux Juillet/aout BAT D et E --> relance avis SPL sur le choix mobilier Internat suite offre<br>--> (PV23) Mobilier : ATHENA fera mail de confirmation suite entretien le 12/04 en réunion avec SPL et confirme date commande<br>- (PV23) Confirme par mail du 12/04 que les 2 ascenseurs peuvent être raccordés sur une ligne.<br>- (PV12) Suite réception devis + et-value, confirmer plan de repérage avec passage UP, validé par CT suite demande mail archi di 29/01<br>--> Synthèse le 02/02 avec METALDER et VERITAS<br>- (PV14) Signalisation : panneau donné par SBIM --> A valider par Architecte<br>- (PV30) Organigramme : Suite RDV le 31/05, pris note que l'ent doit diffuser prochainement mise à jour ( + délai livraison 5 sem)<br>Excepté pour le BAT ADMINISTRATION, SBIM fait commande par CHRONOPOST. |   |  |
|  | <b>CEGELEC SBIM</b>   |   |  |
|  | - (PV10) Mail du 10/12 : suite présence amiante, METALDER pose sur bâtis existants --> qui dépose et évacue les portes existantes<br>- (PV12) Abs à la réunion du 26/01 --> Doit diffuser PAC et repère avec UP des portes suite utilisation huisserie de rénovation selon info archi.<br>--> Synthèse le 02/02 avec SBIM et VERITAS  |   |  |
|  | <b>METALDER</b>   |   |  |
|  | - (PV10) Diffuser EXE et Dossier technique format papier au BE à DOREMI (suite consigne ARCHITECTE) et diffuser BE daté et signé à MOE et OPC   |   |  |
|  | <b>PROMONET</b>   |   |  |
| <b>3 MO et MANDATAIRE et EXPLOITANT</b>  | <b>3,1 MO : REGION REUNION</b>  |   |  |
|  | <b>Modalités liées à l'amiante</b>  |   |  |
|  | - (PV1) La Région a émis un courrier à l'ensemble des entreprises le 01/10/2015<br>- (PV1) Un réunion d'information de la Direction du lycée a eu lieu sur site le 01/10/2015   |   |  |
|  | <b>Présence chauve souris</b>   |   |  |
|  | - (PV31) Pris note mail du 08/06 de l'intervention de STOP INSECTES à compter du 13/06 dans le BAT B pour chauve souris<br>--> Envoi mail le 10/06 par OPC pour informer des travaux en cours + photos, et copie des entreprises concernées   |   |  |
|  | <b>Containers</b>   |   |  |
|  | - (PV31) Mail REGION 10/06 : confirme accord pour 2 containers supplémentaires soit au total 7 containers   |   |  |
|  | <b>3,2 MANDATAIRE : SPL MARAINA</b>   |   |  |
|  | <b>DROC</b>   |   |  |
|  | - (PV17) DROC reçue et diffusion générale par BG2 le 29/02/2016   |   |  |
|  | <b>Retenue 5%</b>   |   |  |
|  | - (PV1) Les ent. qui souhaitent donner une caution bancaire ou une garantie bancaire, doivent la donner avec la première situation.<br>Dans le cas contraire, la retenue de garantie de 5% s'appliquera pour toutes les situations.   |   |  |



| MAITRE D'OUVRAGE :<br>OPERATION :   | Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA<br>Régénération du Lycée JEAN PERRIN |  |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |
|---|---|--|------------------|----------|-----------------|--|--------|--------------|--|--|--|
| <p><b>Sous traitance</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV1) Délai pour traiter les actes de sous-traitances est de 3 semaines à la SPL : Il est demandé aux entreprises d'anticiper, le retard d'une déclaration ne pourra justifier d'un retard dans une tâche d'exécution.</li> <li>- (PV7) Diffusé le 27/11 modèle auto contrôle acte de sous traitance : agrément 21 jours, au-delà agrément tacite.</li> </ul> <p><b>Mission G4 Amiante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV13) Pris note du géotechnicien : CEBTP --&gt; le mettre en relation avec SIOU pour l'anticipation et la planification des interventions</li> <li>- (PV12) BAT G : PM plinthe avec colle amiante, non déposée svt mail SOCETEM du 27/01 --&gt; A consigner PV MOE</li> <li>--&gt; (PV13) Mail SPL du 02/02 : Confirme désamiantage non nécessaire si les travaux ne l'imposent pas</li> </ul> <p><b>Modif mobilier BAT MNOP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV23) Consignes données par la SPL le 12/04 à ATHENA qui fera une confirmation.</li> <li>- (PV18) Info et consignes mail du 08/03/2016 : <ul style="list-style-type: none"> <li>● P03 : Ne pas monter de cloison de séparation dans la salle</li> <li>● M03 : Chiffrer une cloison, vitrée en partie haute, pour isoler le pôle informatique tout en permettant la surveillance de l'enseignant Prévoir porte coulissante pour gagner de la place.</li> <li>● N02 : Le canal peut être démonté pendant les travaux</li> <li>● BAT O : Fuite au dessus d'une nouvelle machine - A préciser l'origine de la fuite - visite à programmer avec MOE.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Organigramme Modalités liées à l'amiante</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV30) Compte rendu SPL suite réunion du 31/05/2016, diffusé le 02/06/2016</li> <li>- (PV31) Mail SPL du 10/06 : informe reprise désamiantage VALGO le 13/06 sur façades réfectoire.</li> </ul> <p><b>3,3 EXPLOITANT : Lycée Jean Perrin</b></p> <p><b>Horaires cours</b></p> <table border="1"> <tr> <td>- (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi</td> <td>De 7h30 à 11h30</td> <td>De 13h00 à 17h00</td> </tr> <tr> <td>Mercredi</td> <td>De 7h30 à 12h30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samedi</td> <td>Pas de cours</td> <td></td> </tr> </table> <p><b>Extincteurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV9) Socetem confirme la consigne au lycée de récupérer les extincteurs dans les zones en travaux.</li> </ul> <p><b>Calendrier examen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV30) Mail Lycée du 02/06 joint au présent PV : <ol style="list-style-type: none"> <li>Epreuves écrites dans les BAT D / F / G / K / L / M / N / P / X et Maison des Lycéens → les 08 / 15 / 16 / 17 / 20 et 21 juin 2016 <ul style="list-style-type: none"> <li>→ TTC EGB et les autres corps d'état : Ne pas faire de travaux bruyants dans ces secteurs pendant ces dates IMPERATIVEMENT</li> <li>Les BAT A / B et C ne sont pas utilisés</li> </ul> </li> <li>Epreuves orales se dérouleront toute la journée du 07/07 dans toutes les salles disponibles de l'établissement <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Ce jour-là, silence absolu dans tout l'établissement</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul> <p><b>Travaux de réseaux sur voie d'accès principal du Lycée pendant grandes vacances</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV25) Planification du 11/07 au 29/07 --&gt; TTC livrera finition bicouche en attendant enrobé final aux vacances de 2017</li> <li>- (PV25) Accord lycée pour que les entreprises accèdent portail coté BAT A + zone de stockage sous condition remise en état pour la rentrée</li> </ul> <p><b>Nettoyage avant mise à disposition</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV25) Suite pb rencontré sur BAT A : Accord lycée pour réceptionner le nettoyage M. MARTIN/M. ERISSY de CAZAL</li> </ul> <p><b>Phasage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV26) Notice et carnet de phasage DCE diffusé le 06/05 pour que le lycée l'ait sur écran. (PV28) Et remis sur clé USB le 17/05</li> </ul> <p><b>Demande Containr</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV28) Mail confirmation lycée du 17/05 : Demande 4 container pour déménager BAT C + 3 containers pour déménager BAT F</li> </ul> <p><b>Travaux prov</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV29) Mail lycée du 24/05 : En vue de la Réhab du BAT W 1ère phase, prévoir équipis élect dans Y20 à Y24</li> </ul> <p><b>Tél ascenseur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV29) Mail lycée du 24/05 : 0262 98 13 88</li> </ul> <p><b>Emplacement des coffres</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV30) Le lycée confirmera au + tard le 01/06 l'emplacement définitif des 2 coffres à l'entreprise SIOU pour pose finale après sols souples</li> </ul> | - (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi  | De 7h30 à 11h30  | De 13h00 à 17h00 | Mercredi | De 7h30 à 12h30 |  | Samedi | Pas de cours |  |  |  |
| - (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi  | De 7h30 à 11h30   | De 13h00 à 17h00   |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |
| Mercredi  | De 7h30 à 12h30   |  |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |
| Samedi  | Pas de cours  |  |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |
| <p><b>4 MAITRE D'ŒUVRE : MOE et OPC</b></p>   |   |  |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |
| <p><b>4,1 : Architecte mandataire</b></p> <p><b>Désamiantage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV6) MOE demande aux entreprises de diffuser Attestation formation sous section 4</li> <li>- (PV6/PV7) PM : Plan de repérage et planning amiante VALGO diffusés avec PV de chantier n° 06 et 07</li> </ul> <p><b>Signalétique BAT A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV10) ARCHI se rapproche de VERITAS pour les limites bande de guidage au BAT ou aussi sur coursives (Concernés TTC et SBIM)</li> <li>- (PV20) TAPIS SOL notamment BAT A : Pris note mail ARCHI du 23/03, pas prévu au marché donc sans objet, sauf avis contraire demande MO</li> </ul> <p><b>Formation SS4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV19) Mise au point MOE avec SPL sur les entreprises n'ayant pas encore remis leurs attestations de formation du personnel sous section 4</li> </ul> <p><b>Organigramme Présent BAT T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV29) RDV 07/06 à 8h30 MOE / Exploitant /SPL</li> </ul> <p><b>Levée des réserves</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV30) Mise en demeure pour levée des réserves BAT A / V et local 2 roues avant le 03/06 diffusée le 26/05</li> <li>--&gt; MOE demande quitus avant le 03/06</li> </ul> <p><b>4,2 : BET STRUCT. / VRD / Fluides</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV21) Mail SOCETEM du 30/03 : demande plan de recollement en vue OPR du BAT A</li> </ul> <p><b>4,3 : BET CUISINE</b></p> <p><b>Visa documents Promonet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV11) Suite demande tél. du 22/01, diffuser copie à la Région, SPL, Architecte, Socetem et BG2</li> </ul> <p><b>4,4 : OPC</b></p> <p><b>Visite Pompiers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (PV9) Vu le 08/12 en réunion : Prévoir une première invitation visite des pompiers du site en réhabilitation en juillet aout 2016</li> <li>- (PV9) Vu avec TTC : Mise en place des signalétiques définitives dès lors que les VRD et cheminements seront finis : en juillet/Aout 2017</li> </ul>   |   | <p><u>Esp. Créat.</u></p> <p><u>SOCETEM</u></p> <p><u>DOREMI</u></p> <p><u>BG2</u></p> |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |
| <p><b>5 CONTROLEUR TECHNIQUE : CT</b></p>   |   | <p><u>VERITAS</u></p>  |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |
| <p>- (PV18) Suite mail PPR, en attente visa sur plan de localisation des Faux plafonds --&gt; mail à SPL le 11/03</p>   |   | <p><u>VERITAS</u></p>  |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |
| <p><b>6 COORDONNATEUR SECURITE/SANTE : CSPS</b></p>   |   |  |                  |          |                 |  |        |              |  |  |  |