



PV de coordination n° 76 du 30/05/2017

N. REF. : A29/BG/85-17

Ravine des Cabris, le 02/06/2017

MAITRE D'OUVRAGE :	Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
OPERATION :	Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

PROCHAIN RDV : Mardi 06 Juin 2017 à 9h00 en SALLE DE REUNION pour Coordination et MOE

*A : Absent - R : Retard - E : Excusé

Conv : Convoqué

	INTERVENANT	REPRESENTANT	Adresse	TEL / FAX / PORT	MAIL	Prés	Conv. A/R/E*	Diff	Conv. prochain Rdv
MAITRISE D'OUVRAGE : MO									
REGION REUNION	MO	David Nourry Josée Pourny Emmanuel Carron	Direction Bâtiment Architecture - Nord-Est	P : 0692 29 83 73 P : 0692 73 57 01 T : 0262 73 15 80 F : 0262 30 17 88	david.nourry@cr-reunion.fr josée.pourny@cr-reunion.fr emmanuel.carron@cr6-reunion.fr	X		X	X
SPL MARAINA Société Publique Locale	MANDATAIRE	Olivier Argent Sylvie Fayolle Olivier Costantini Florent Cadet	38 rue Colbert 97 460 Saint Paul	P : 0692 32 43 87 P : 0692 60 54 44 P : 0692 26 34 09 T : 0262 91 91 66 F : 0262 91 91 69	olivier.argent@spl-maraina.com sylvie.fayolle@spl-maraina.com olivier.costantini@spl-maraina.com florent.cadet@spl-maraina.com	X X		X X X	X
EXPLOITANT Référént	Lycée Jean Perrin Proviseur Proviseur Adjoint Gestionnaire Chef des travaux	Gilbert Vielleuse Ludovic Barbe Khedidja Lalaoui Emmanuel Rupert		T : 0262 58 84 40 P : 0692 95 33 43 P : 0692 39 05 10 P : 0692 38 21 81 F : 0262 58 84 66	ce.9740910w@ac-reunion.fr gestion.9740910w@ac-reunion.fr			X	X
MAITRISE D'ŒUVRE : MOE									
MOE Mandataire	Architecte Espace Création	Khalid Bordie Pierre Rosier	Apt n°9 - 3ème 33 rue Alexis de Villeneuve 97 400 Saint Denis	P : 0692 65 13 21 P : 0692 85 52 00 T : 0262 21 50 12 F : 0262 21 58 97	khalid-bordie@espacecreation.re pierre-rosier@espacecreation.re			X X	X
BET Struct. / vrd / Fluides BET désamiantage BET Cuisine depuis PV 57	SOCETEM	Jacky Pothin Didier Pothin Emmanuelle Chalvignac Nicolas Deveaux	5 rue Henri Cornu 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 91 02 12 P : 0692 60 46 06 P : 0692 95 95 50 T : 0262 30 25 36 F : 0262 30 54 37	JPOTHIN@socetem.fr DPOTHIN@socetem.fr ECHALVIGNAC@socetem.fr ndeveaux@socetem.fr	X		X X X	X
OPC	BG2	Brigitte Grosjean	106 rue Edouard SAVIGNY Ligne des Bambous 97 432 Ravine des Cabris	P : 0692 68 98 88 T : 0262 25 07 57 F : 0262 25 09 87	BG2.ING@orange.fr	X		X	X
Bureau de contrôle	VERITAS	Alain Cens Henri SIBERT Benoit Mouly 0692 09 99 17 M. Klemenski 0692 09 99 09	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 02 72 56 P : 0692 09 99 18 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	alain.cens@re.bureauveritas.com henri.sibert@fr.bureauveritas.com			X X	X
CSPS	VERITAS	Maximilien Boulanger	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 49 91 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	maximilien.boulanger@fr.bureauveritas.com			X	X
ENTREPRISES : ENT									
Lot 1 : VRD	TTC EGB SS4 avis MOE RELANCE 18/03	Janick SERVANT Olivier Servant	477 chemin Grand Canal Champ Borne 97 440 Saint André	P : 0692 77 15 68 P : 0692 70 49 86 T : 0262 46 58 21 F : 0262 46 71 10	ttc.egb@wanadoo.fr oservant.ttcgeb@orange.fr	X		X X	X
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagt / Etanchéité	EGB SIOU SS4 OK	Giovanni Siou Jean Pierre BALMINE	Appt 6 383 avenue de Bourbon 97 440 Saint andré	P : 0692 68 92 85 P : 0692 60 46 95 T : 0262 58 50 93 F : 0262 58 85 41	giovanni.siou@egbsiou.com jpbalmine@gmail.com				
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagt / Etanchéité Revêtements durs BAT W2 / Local vélos	BBOI	Xavier Horvais Remi HUBERT	21 rue Stevenson ZI n° 1 CS 20065 97 722 Le Port Cedex	P : 0692 31 04 20 P : 0692 321 321 T : 0262 42 16 65 F : 0262 43 68 16	bboi@bboi.re r.hubert@bboi.re	X		X X	X
Lot 3 : Charpente Couverture Bardazee	TOUT BATI CONCEPTION	René Mussard Frederic LAPIERRE M. Ménard fournisseur	11 chemin Deroland 97 437 Sainte Anne	P : 0692 820 329 P : 0692 22 17 85 T : 0262 F : 0262	TBC974@orange.fr secretairetbc@orange.fr		A	X X	X
Lot 4 : Peint ext int/ SS	CAZAL SS4 OK	Daniel Cazal Bertrand ERISSY	1 rue des dalhias ZI Bras Fusil BP 133 97 470 Saint Benoit	P : 0692 87 58 94 P : 0692 88 81 83 T : 0262 72 81 49 F : 0262 50 53 45	cazal@wanadoo.fr	X		X	X
Lot 5 : Cloisons	PPR	Jeremv Detho Eric VALERIANO Vivien Hoarau Gaetan Mendola	15 avenue de la Rivière des Galets - ZA CAMBAIE 97 460 Saint Paul	P : 0692 49 95 80 P : 0692 65 49 39 T : 0262 45 20 35 F : 0262 45 52 35	j.detho@ppr-reunion.fr e.valeriano@ppr-reunion.fr ppr@ppr-reunion.fr	X		X X X	X
Lot 7 : Electricité	ALTIS SS4 OK	Didier Pavet Thierrv Rato	301 rue Andropolis 97 440 Saint Andre	P : 0692 66 70 18 P : 0692 76 56 36 T : 0262 97 43 92 F : 0262 97 11 53	dpavet.altis@orange.fr trato.altis@orange.fr	X		X X	X
Lot 8 : Plomb. Sanit. ECS	PSVR SS4 OK	Mickael Robigeau Jeanne Merlo Tony Mangata Caroline Dugain 0692 48 22 56	64 rue Lory les Bas 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 73 33 66 P : 0692 74 32 92 P : 0692 29 94 56 T/F : 0262 46 95 27	contact.psvr@yahoo.fr jm.psvr@yahoo.fr	X		X X	X
Lot 11 : Menuis. Alu PVC	HP Aluminium SS4 OK	Pascale Thors Pierre Hoareau Brice Payet 06 93 03 76 28	122 rue Marius et Ary Leblond BP 540 97 447 Saint Pierre Cedex	P : 0692 02 12 00 T : 0262 91 13 83 F :	hp-alu@wanadoo.fr		A	X	X
Lot 12 : Vent. Clim. Serrurerie	GENEC SS4 OK	Frederic Aipar Olivier Grosset	125 rue Lambert 97 450 Saint Louis	P : 0692 67 25 69 P : 0692 88 47 40 T : 0262 38 16 96	contact@genec.fr genectravaux@gmail.com		A	X	X
Lot 14 : Mobilier 1er eat Internat / Restaur.	ATHENA OI SS4 reprend RDV suite info le 12/04	Gilles Chollet Gérant Dominique Falconetti	Centre d'affaires Sabre 13 rue Général De Gaulle 97 434 Saint Gilles Les Bains	P : 0692 17 18 85 P : 0692 53 33 01 T : 0262 43 73 71 F : 0262 49 84 85	contact@athena-oi.fr		A	X	X
Lot 15 : Ascenseurs	CEGELEC SS4 Exonéré info SPL le 12/04	Armand Lin Damien HOARAU	Avenue Théodore Drouhet ZAC 2000 - BP 97823 97 420 Le Port	P : 0692 91 07 01 P : 0692 91 45 22 T : 0262 42 74 14 F : 0262 42 19 11	armand.lin@cegelec.re			X	
Lot 10 : Menuis. Bois	SBIM	Patrice Fontaine Pierre René Audifax Stéphane COURLY Frederic Maillot Steve Koch	100 rue Sully Prud'homme 97 420 Le Port	P : 0692 27 19 68 P : 0692 27 18 63 T : 0262 F : 0262 P : 0692 27 18 64	sbim.sec@orange.fr sbim.sfdl@wanadoo.fr			X X	X
Lot 9 : Menuis Metal	METALDER SS4 OK	Bruno Ivaha Ludovic Mounien	18 chemin Finette 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 03 23 69 T : 0262 29 09 04 F : 0262 28 81 95	metalder@wanadoo.fr	X	A	X	X



PV de coordination n° 76 du 30/05/2017

N. REF. : A29/BG/85-17

Ravine des Cabris, le 02/06/2017

MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Régénération du Lycée JEAN PERRIN					
Lot 13 : Équipements cuisine	PROMONET	Stéphanie RICHARD Benoit Charpentier Didier Grondin	ZI n°2 142 chemin Stéphane REBECCA 97 452 Saint Pierre Cedex	P : 0692 95 00 87 T : 0262 96 13 96 F : 0262 96 13 99	stephanie.richard@locate.fr Francis.choquet@locate.fr alexandre.lebreton@locate.fr		X X X
AUTRES							
Lot 16 : DESAMIANTAGE	VALGO	Harold BERNARD Jocelyn Courberand	37 rue Christophe Artaban Zone Artisanale n°2 97 420 Le Port	P : 0693 00 59 71 P : 0692 T : 0262 44 45 90 F : 0262 35 73 77	harold.bernard@valgo.com		
DIRED	DIRED DSI 3 Rectorat	Patrick CLAIN Johnny BOYER		P : 06923 93 91 67 P : 0692 42 42 90	patrick.clain@cr-reunion.fr		
EDF		Henri PAUSE		P : 0692 70 64 71 T : 0262 58 81 43	henri.pause@edf.fr		
GEOTECHNICIEN Mission G4	GINGER CEBTP	Marie SUTRA	9 rue Patrice Lumumba Boite 6 zac Ravine à Marquet 97 419 La Possession	P : 0692 88 86 92 T : 0262 49 49 01 F : 0262 55 13 04	m.sutra@groupe-cebtp.com		
Maintenance INTRUSION	ALCOM	Michel FRET		P : 0692 25 26 69 T : 0262 55 15 00	mfret@alcom-oi.com		
Maintenance INCENDIE	TTB	Jeremy GANGNANT		P : 0692 86 06 81 T : 0262 35 18 00	j.gangnant@itbreunion.re accueil@itbreunion.re		
Commune SAINT ANDRE	Resp EU et AEP	Jimmy BARRET		P : 0692 61 69 19 T : 0262 58 83 90	barret.jimmy@saint-andre.re		

NB : Ce PV, mémoire du chantier, ne constitue qu'une confirmation écrite des directives, demandes, instructions, etc...

--> Formulées lors du RdV.

--> Faits relatés lors d'une visite sur site ou autres échanges pertinents, entre le RDV et la diffusion du PV.

la réception des présentes ne peut être l'origine de la mise en application des dispositions à adapter ; ces dernières doivent être prises le jour même du RdV de chantier ou à la réception des échanges en question.

Faute de contestation écrite sous 10 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserve par les destinataires. L'ensemble des entreprises est réputé prendre connaissance de la totalité des PV. Les entreprises principalement concernées ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Les incidences TCE doivent être prises en compte.

		Action
1	ORGANISATION DE CHANTIER	
1,1	Diff. Notif./OS - (PV1) OS le 13/10/2015 + 24 mois non compris congés légaux y compris levée des réserves = (PV5) OPR le 11/10/2017 et levée des réserves le 15/11/2017 - (PV7) PC 974409 13A0236 déposé le 04/10/2013 accordé le 11/02/2014 - (PV2) Les mardis à 10 h00 (PV.....) Téléphone chantier : 0262	
1,2	Réunion de coordination	
1,3	Cumul absence / retard en réunion - Sur pièces annexe - (PV11/PV12) Démarrage travaux BAT ADMINISTRATION décalé du 18/01 au 01/02 car BAT non libéré par VALGO	
1,4	Observ. sur suivi de documents	
1,5	Retard divers	
1,6	Diffusion des documents - (PV15) Voir les consignes actées depuis PV1 jusqu'au PV14 Chaque entreprise sera représentée du début à la fin du chantier par un seul interlocuteur qui centralisera les informations techniques, administratives et financières, il pourra prendre des décisions et répondre au besoin du projet, au Nom de l'entreprise. - PV et VISAS MOE/OPC --> seront transmis par voie électronique. FT/PAC/EXE Entreprises + Transmission inter-entreprises : - <u>Avancement financier des travaux par mois à BG2 et Situations de travaux au MOE</u> - <u>Transmission BG2 :</u> - Toutes les échanges : visas, courriers, fax, mail etc... devront être envoyés en copie à BG2 pour le suivi de l'avant des travaux et gérer les interfaces.	TCE TCE TOUS
1,7	Installation de chantier et Organisation de chantier (PV1) Chaque entreprise affichera la liste du personnel dans la salle de réunion avec n° de badge et/ou n° de sécurité sociale. (PV15) Fait TTC / PPR / PSVR / ALTIS --> (PV25) Relance les autres corps d'état, et à compléter par PPR --> (PV65) PIC : W2 et local vélo à diffuser suite réunion du 14/03 (PV65) CHANTIER PROPRE : Rappel à chacun des corps d'état d'évacuer les déchets chaque jour et maintenir un chantier propre (PV65) RAPPEL Circulations engins dans lycée : rappel SPL des consignes de circulation mail du 27/05 (PV65) Stockage entreprises : RAPPEL : les locaux du lycée et les BAT en travaux ne doivent pas servir de local de stockage des matériaux entreprises. Pour cela, anticiper container seul ou container communs dans le cadre du PIC - (PV35) Lycée n° de la personne d'astreinte pendant les vacances : 0692 65 65 70 (PV65) Matériaux issus des démolitions : RAPPEL pour évacuer au jour le jour dans les bennes pour des raisons de sécurité et chantier maintenu propre (PV65) La référente du Lycée est Mme LALAOUI uniquement. (PV65) RAPPEL : Les levées des réserves dans les BAT mis à disposition seront coordonnées avec l'OPC : --> L'entreprise aura à sa charge de récupérer la clé auprès de la loge contre signature registre et de les rendre le jour même et/ou le lendemain selon horaires Horaire d'ouverture de la loge : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h00 à 17h20 Mercredi de 7h00 à 12h30 (PV65) Portail chantier : ci-joint dispositions avec SIOU à renouveler avec BBOI - A confirmer à la prochaine réunion. - Portail chantier : fermeture à 15h30 par SIOU avec cadenas à clé Si le portail est de nouveau constaté ouvert par le lycée, il sera fermé à clé par le lycée avec son propre cadenas, l'ent. devra alors se rendre à la loge le lendemain aux heures d'ouverture de la loge pour récupérer la clé. (PV65) Portails LYCEE --> Les entreprises signataires auprès de la loge ont un BIP - 12 Bips distribués contre caution. (PV64) TTC informe mail du 08/03 réaliser des regards sur le cheminement principal voie pompiers pendant les vacances de mars --> (PV64) Demande au TCE d'accéder portail coté cuisine : RAS --> (PV64) Transfert mail par l'OPC au déménageur DCF le 11/03 (PV65) Installation de chantier : interface SIOU/BBOI - (PV68) Suite réunion du 31/03 REGION/SPL/LYCEE/MOE/OPC, M. Le Proviseur demande de libérer le Kiosque 1 avec possibilité d'utiliser Local des agents BAT W Phase 1 + WC chimique : nouveau PIC diffusé par BBOI le 06/04 --> voir avis MOE/CS/PS/OPC --> (PV68) BBOI confirme mail du 06/04 que la salle de réunion a été déplacée - (PV66) SIOU évacue ses installations ce jour 21/03 : RAS . L'entreprise SIOU rendra son BIP à l'OPC qui a donné le sien à BBOI : date à confirmer. --> (PV66/PV68) BIP et clés en possession de SIOU seront rendus à la loge dès que SIOU aura terminé ses travaux, tenir informé l'OPC (mail du 24/03 et 09/04) - (PV67) Alimentation chantier électricité et eau : voir pour transfert avec relevé contradictoire entre les entreprises SIOU et BBOI (PV70) RAPPEL ALTIS + BBOI + CAZAL : Les locaux en travaux ne doivent pas servir de lieux de stockage des matériels et approvisionnements : prévoir si nécessaire des containers dans le cadre du PIC RAPPEL ALTIS plusieurs fois, trop de fois : les locaux ne doivent pas servir de lieux de dépôts des cartons ou autres déchets -> Evacuer au fur et à mesure TOUT CA POUR DIRE QUE LE CHANTIER DOIT ETRE PROPRE ET EXEMPT DE TOUT CE QUI NUIT A LA PROPRETE ET A LA SECURITE pour l'exécution des travaux par chacun des corps d'état. Merci de respecter tous les jours	TCE TCE BBOI TCE TCE TCE TCE TCE TCE TCE SIOU/BBOI
1,8	- PJ au PV - (PV76) Annexe photos du 30/05/2017 + fiche de suivi des documents par entreprise + Calendrier des EXAMENS Juin/juillet 2017 corrigé par SPL : En analyse : - Concerne essentiellement TTC EGB qui travaille rampes et escaliers un peu partout dans le lycée -> Synthèse des travaux prévus à visualiser sur plan de traitement de surface à la prochaine réunion avec TTC (avec l'avancement des réseaux) -> Sachant que les travaux de revêtements de surface prévu enrobé ne commenceront pas avant le 10/07 - Pour tous les autres corps d'état travaillant seulement BAT W2 + local vélos + Kiosque 2, pas d'impact excepté AUCUN PASSAGE VEHICULE ALLEE CENTRALE ET DONC DEVANT BAT F pour les journées indiquées SANS BRUIT --> Prévoir entrée côté cuisine. A voir mardi 06/06 en réunion. Chacun devra avoir ce planning en main pour le connaître et faire la synthèse des livraisons restantes et les dater .	
2	PLANNING / AVANCEMENT	
2,1	Période de préparation	
2,2	Planning : - (PV6) Planning Marché signé en 2 exemplaires le 17/11/2015 - Diffusion le 17/11/2015 : 1 exemplaire papier LYCEE + SPL + REGION	



MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

- (PV33) Rappel note OPC mail du 11/06 avec envoi du PV du 07/06 et notamment à SARB : Rappel à tous les corps d'état : les dates inscrites au PV et réalisées ensemble en réunion sont les seules à respecter.
 - (PV54) Congés scolaires 2017 Rentrée des élèves le 30/01/2017 Vacances de Mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03 Vacances de Mai du samedi 06/05 au jeudi 18/05
 - (PV67) Congés scolaires 2017/2018 Rentrée des élèves le 18/08/2017 Vacances d'hiver à compter du jeudi 06/07 Vacances d'été du 26/12/2017 au 22/01/2018
 - (PV63) Organisation BAT W2 et local vélos : Rentrée des élèves le 18/08/2017 Vacances d'octobre du lundi 16/10 au vendredi 27/10
 - (PV63) Anticiper Commission de sécurité la semaine du 12/06
 - (PV63) Programmation pour la suite de l'opération et des BAT restants suivant mail SPL du 28/02 : cf mail et arguments OPC du 05/03 avec planning ind 3 pour avis
 --> REFECTOIRE / SANITAIRES E / BAT V2 / LOGE et SALLE DE REUNION /MDL /BAT X
 (PV63) Fin mars 2017 remise du DCE lot GOE/carrelage (PV68) Reporté au 14/04 mail SPL du 07/04
 (PV63) Remise des offres Fin avril 2017 (PV72) Lancement 3ème consultation le 05/05 pour réponse le 09/06 - Visite les 16/05 et 23/05 à 13h
 (PV63) ACT / notification : Fin mai au 15/06
 (PV63) 15/06-15/07 signature et notification du marché
 --> (PV69) Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 MO et MOE : sera remis aux entreprises de la 1ère consultation avec le prochain PV.
 (PV70) Sera remis aux entreprises de la 1ère consultation avec le PV du 02/05 suivant demande SPL mail du 18/04
 (PV75) OS notification planning ind 3 du 11/04/2017 diffusés par MOE à SPL le 24/05

2,3 Avancement et programmation des travaux :

1 - TRANSFORMATEUR et ALARMES

TRANSFORMATEUR - ALTIS

(PV59) Altis informe qu'1 bâtiment minimum doit être raccordé : en attente de la fin des réseaux par TTC

(PV65) Mail ALTIS du 14/03 : envoi document septembre 2016 du CT et réponse CONSUEL

--> (PV65) Vu avec SOCETEM mail OPC du 18/03, pour raccorder un BAT dès la rentrée de mars, sous réserve que les travaux VRD soient finis et le permette.

--> (PV65) Modalités et BAT à convenir avec SOCETEM (PV66) et avec TTC M. Servant

CONSUEL (PV67) Mail SOCETEM du 30/03 : afin de prévoir l'activation du consuel HTA du poste

--> (PV67) Prévoir achèvement des travaux électriques sur BAT le plus proche (PV68) Apparement Magasin le 07/04 puis visite VERITAS

--> (PV67) Prévoir passage du contrôleur technique pour obtenir la conformité du BAT et transmettre les documents au consuel

A réception, les documents de conformité seront transmis à EDF par le consuel et le poste pourra être réceptionné et mis en service

(PV68) Relance EDF M. Henri PAUSE le 27/03, réponse SOCETEM mail du 05/04

(PV68) Courrier CONSUEL le 21/03 à ALTIS, réponse SOCETEM mail du 06/04

--> (PV70) Passage VERITAS M. Klemenski programmé ce jour 18/04

--> (PV71) ALTIS informe récupérer le formulaire le 26/04 pour le déposer au CONSUEL

--> (PV72) Relance SOCETEM mail du 03/05, entreprise absente à la réunion du 02/05

--> (PV72) Mail ALTIS du 05/05, informe déposer le dossier chez le CONSUEL mardi 09/05

--> (PV73) Mail SOCETEM du 11/05 à EDF : joint rapport de contrôle de VERITAS pour le transfo-TGBT et le 1er BAT du lycée raccordable (magasin général) en date du 18/04/2017 : En attente BE de ALTIS au Consuel.

--> (PV74) Mail EDF du 15/05 : EDF demandera une coupure pour le raccordement du poste à la réception du consuel HTA.

et avec le consuel BT pour la mise en service du compteur.

--> (PV74) Engagement de mise en service BET Juin/juillet 2017 : Magasin général

3ème trimestre Juillet/Aout/Septembre 2017 : BAT A/B/C/Administration

4ème trimestre Octobre/Novembre/Décembre 2017 : Tous les autres BAT sauf réfectoire

1er semestre 2018 : BAT réfectoire

ALARMES - ALTIS

- (PV45) Mise en relation avec Société de maintenance INTRUSION et INCENDIE du Lycée, avant consignation : mail OPC du 16/09

--> (PV46) RDV avec ALCOM le 20/09 à 8h30 en présence LYCEE et SOCETEM

- (PV45) Sous traitant A2EM pour réseaux Incendie et Intrusion

- (PV52) Mail REGION DU 09/11 avec courrier LYCEE : Aucune zone n'est couverte par alarme intrusion et incendie

--> (PV52) Mise en demeure archi. diffusée le 09/11, Planification attendante diffusée le 10/11. Mise en demeure SPL diffusée le 10/11

1. (PV52) Remise en service de l'alarme intrusion et incendie de l'établissement en général, en partenariat avec les sociétés de maintenance dès à présent suivant mise en demeure

--> à constater le mardi 15/11 à 8h30 en présence de ALTIS, la MOE et de la SPL et du Lycée (voire les sociétés de maintenance à convoquer par le lycée via la SPL ou vice versa)

--> (PV53) Relance le 17/11

2. (PV52) Pour le BAT W PHASE 1 en service et BAT W PHASE 2 en travaux :

a. Mise en service et visite ALTIS avec bureau de contrôle électrique demandés au plus tard le vendredi 25/11 pour permettre :

i. L'établissement du RVRAT par VERITAS pour que la SPL l'ait au plus tard le 02/12 (commission semaine du 12/12 qui demande à avoir le dossier sécurité à l'avance)

ii. RDV ALTIS / MOE / SPL et les sociétés de maintenance pour informer PHASE de fonctionnement provisoire le mardi 29/11 à 8h30

--> (PV53) Relance le 18/11

- (PV53) ALTIS informe mise en place nouvelle centrale incendie samedi 12/11 : voir mail du 18/11 pour confirmer

(PV58) ALTIS : DIFFUSER BILAN DES BATIMENTS EN SERVICE ou NON DESSERVIS

--> (PV60) Voir mail SPL du 10/02 concernant alarme de l'Internat + mail SOCETEM du 10/02 : pour suite à donner

--> (PV63) Formation SSI du personnel svt mail BET du 21/02 : en attente attestation de ALTIS (PV64) Fait et diffusé le 08/03 pour W1

ALARME INCENDIE

- Tous les bâtiments du lycée (excepté le BAT W internat) sont désormais, depuis samedi 12/11, date de remplacement de la centrale 2B par ALTIS, sous la responsabilité de ALTIS jusqu'à la réception de

o Donc TTB n'a plus de responsabilité de maintenance pour le lycée

- BAT W internat :

o PHASE 1 : La nouvelle centrale BAT W sera ou est déjà mise en place à côté de la centrale existante, le temps de réceptionner la PHASE 1

■ Nouvelle centrale avec nouveaux DM pour la phase 1

■ Ancienne centrale pour fonctionner avec les anciens DM sur la phase 2 reste en service jusqu'au déménagement (car site occupé)

Donc jusqu'au déménagement, AUSTRAL INCENDIE gère toujours la maintenance en site occupé jusqu'au déménagement

Dès le déménagement (Dont la date reste à définir en fonction de l'aval de la commission de sécurité), et dès le démarrage des travaux en PHASE 2 :

o ALTIS aura la responsabilité de l'alarme incendie du site occupé en phase 1

o Et donc AUSTRAL INCENDIE sera libéré à son tour de ses engagements de maintenance auprès du Lycée

- (PV53) Essais centrale incendie tout le lycée excepté BAT W programmé le 16/11 entre 12h00 et 14h00 : voir mail ALTIS du 16/11

- (PV53) ALARME INTRUSION Mail ALTIS du 16/11 :

Mise en service BAT A/B/C/Admini/S et T - Le code d'accès sera donné au gestionnaire le 17/11

INTERVENTION ALTIS

- (PV57) mail ALTIS du 10/12 : liste les locaux objet d'intervention jusqu'au 23/12 et à compter du 02/01 pour réaliser les éclairages de coursives

--> Accord MOE/SPL/REGION/LYCEE le 13/12, ALTIS se charge de récupérer les clés à la loge

(PV58) ALTIS : Mise au point à réaliser à la réunion du 31/08

--> (PV59) ALTIS confirme les interventions sur les BAT D/E/O/H/I/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/V

2 - TRAVAUX DE VRD

TTC EGB

- Travaux restants réseaux et traitement de surface

(PV57) Planning diffusé par TTC le 15/12 en prenant en compte priorité SOCETEM/ALTIS :

--> Transféré MOE + SPL + REGION le 18/12 pour info et avis

--> Pas d'obs OPC car pdt congés scolaires excepté préciser date selon examens

- (PV57) REGION informe que le lycée travaille sur le planning des examens 2017 en vue de la programmation des traitements de surface par TTC EGB pendant les vacances scolaires.

--> (PV58/PV59/PV69) Relance de TTC à la réunion du 24/01 et du 31/01 et du 11/04.

--> (PV70) Relance SPL mail du 13/04

--> (PV74) Calendrier reçu le 17/05 non exploitable suivant mail OPC du 20/05.

(PV68) TTC informe finir tous les réseaux, regards, etc. en mai 2017 pour les essais

--> (PV76) Calendrier examen reçu le 02/06 corrigé par la SPL et diffusé avec le PV de coordination le 03/06



MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Régénération du Lycée JEAN PERRIN	
<p>RESEAUX SUIVANT PLANNING TTC du 15/12 Cheminement pompiers principal</p> <p>ZONE BAT H/U/I/G Zone GYMNASÉ KIOSQUE 2</p> <p>EU/EP</p> <p>AEP</p> <p>Incendie Réseaux secs CF/cf Réseaux éclairage</p>		<p>(PV58) le 24/01 : TTC informe qu'il reste la pose des regards électriques de grande section en commande --> Enrobé prévu en octobre 2017 svt planning TTC du 15/12, mais vu avec SOCETEM pour bi-couche provisoire le 27/01 (2ème fois) : A suivre. --> (PV59) Voir photos, remis en état mais reste les éléments de sécurité et protections relancés par SOCETEM. (PV64) TTC informe mail du 08/03 réaliser des regards sur le cheminement principal voie pompiers pendant les vacances de mars --> (PV64) Demande au TCE d'accéder portail coté cuisine : RAS (PV58) Du 16/01 au 30/01 svt planning TTC du 15/12 : PAS FAIT (PV58) Mail mairie du 17/01 à TTC : Accord pour passage sur trottoir --> TTC doit diffuser demande officielle : diffuser copie à OPC (PV66) Info le 21/03, kisoque 2 ne peut être raccordé en définitif car réseau neuf pas encore raccordé sur voie public --> (PV66) TTC raccorde en provisoire sur ancien réseau (PV67) Avancement environ 80% au 28/03 • (PV67) Essais caméras 1 réalisés le 22/03 svt info ent. sur 30% env. des réseaux : en attente rapport • (PV67) Raccordement sur voie publique à programmer (PV69) Arrêté demandé par TTC à la Mairie pour intervention du 20/04 + 60 jours • (PV67) Raccordement définitif à prévoir : anticiper pour vacances de mai --> (PV72) Suite appel de M. AMOURDON de la Mairie, TTC informe qu'il envoie l'arrêté cet après midi 02/05 : à suivre. --> (PV75) Reste au 23/05, réseau EU/EP depuis MDL jusqu'au BAT X + essais caméras et fumées yc regards (PV67) Avancement environ 55% au 28/03 - Programmer essais pression, bactériol., raccords des BAT --> (PV75) Reste au 23/05 réseaux entre N et Q svt ent. Pour alimenter le BAT N, le BAT X et le BAT Q (à suivre) --> (PV75) Raccordement AEP sur compteur existant. A confirmer par SOCETEM pour les analyses. (PV67) A confirmer (PV68) Hors marché svt info ent. Voir si compteur indépendant suite demande MOE (PV67) Avancement environ 90% au 28/03 - Programmer réception avec ALTIS (PV67) Avancement environ 87% au 28/03 - Programmer massifs et pose des candélabres (PV74) Choix teinte des candélabres diffusé le 15/05 : pris note à la réunion du 16/05, candélabres arriveront fin JUILLET 2017 --> (PV75) Reste au 23/05 réseaux depuis MDL jusqu'au BAT X --> (PV76) Cablage des réseaux éclairage en cours : voir photos</p> <p>TRAITEMENT DE SURFACE Cheminement pompiers principal Zone ADMINISTRATION Zone BAT A/B/C Zone BAT R Zone BAT V2 Escaliers divers</p> <p>--> (PV75) Prévoir Traitement de surface notamment les enrobés à compter du 10/07 (PV58) Enrobés Octobre 2017 suivant planning TTC (PV58) Prévu le 27/01 (PV59) FAIT au 31/01 excepté derrière bat accueil. --> (PV66) En cours aux vacances de Mars, voir photos du 21/03 (PV58) Prévu en janvier : à suivre. (PV59) Pas vérifié --> (PV66) En cours aux vacances de Mars, voir photos du 21/03 --> (PV76) Pose guide canne le 30/05/2017 (PV58) TTC informe avoir fait enrobé, restera le cheminement béton : à suivre (PV62) Demande TTC du 17/02 pour intervenir au droit du BAT V2 : cf mail OPC du 17/02 et 25/02 --> Phasage du 15/12 à compléter en conséquence (PV68) Lancer fabrication des GC et MC --> (PV74) TTC informe prendre l'ensemble des mesures semaine du 22/05 : à suivre pour dates de pose</p>	
3 - TRAVAUX Divers isolés		TBC et SBIM	
TBC		<p>BAT V : traitement des lucarnes (1 semaine) (PV35) Du 11/07 au 13/07 svt ent. BAT W : Réhabilitation et maintenance des ouvrages bois (1 semaine) BAT A/B/C au R+1 : Remplacement des ossatures bois --> en attente FTM BAT U : traitement des lucarnes --> en attente FTM</p>	
SBIM		<p>Remplacement des coudes gouttières (PV36) L'ent. informe démarrer les travaux : à suivre par BAT Organigramme (PV70) BE tableau de clés A / B / C / Administration / BAT W1 remis le 18/04 contre BE --> (PV70) Diffuser à l'OPC tableau organigramme validé par MOE et/ou SPL. --> (PV71) RDV 02/05 à 11h00 SPL/MOE/LYCEE pour organigramme + cf ordre de pose par BAT et répartition financière par BAT (Dernier rappel avct 28/04) Signalétique (PV46) L'ent. informe avoir poser sur BAT A pour avis MOE/REGION/LYCEE</p>	
4 - BAT V - 1ère phase		Du 18/01/2016 au 06/05/2016 --> (PV13) OPR le mardi 26/04	
PM - BAT V - 2ème phase		Du 03/10/2016 au 25/11/2016 (PV44) Reporté après BAT F	
		(PV56) Suite RDV le 06/12, à programmer en février 2016 avec Lycée? On va laisser démarrer le W2 et le J/K	
(PV63) ALTIS stocke les armoires électriques des BAT U et V dans le BAT U --> travaux programmés en juillet aout par ALTIS			
CAZAL		PHASE 1 Prolongation pour sanitaires : (PV27) Voir photos et PV MOE	
ALTIS		Peinture des tuyauteries et ménage (PV45/ PV46) Reste toujours nettoyage au 13/09 et au 20/09	
PSVR		Manque toujours 2 RJ (PV46) Fait le 22/09 svt mail ent. Coffret AEP (PV63) Constat en cours le 28/02/2017	
		PHASE 2 -- Du 03/10/2016 au 25/11/2016	
		INTERIEUR entre les 2 phases	
HP ALUMINIUM		TS 4 Réhausse cloison vitrée (PV48) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016	
SIOU		Au préalable engravure dans le sol (PV48) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016	
ALTIS		Déplact du chemin de câble au droit de la cloison (PV48) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016	
		PM : Réhabilitation BAT V Phase 2 (PV49) Du 10/10/2016 au 25/11/2016	
(PV44) PHASE 2 reportée après Réhabilitation BAT F (BAT F démanté provisoirement dans BAT V : vu avec LYCEE) --> (PV45) Salle de classe en place : suite réunion avec lycée le 21/09, cf PV pour élect ALTIS			
ALTIS		2RJ + 3 PC + éclairage (PV46) Fait le 22/09 svt mail ent.	
5 - BAT ADMINISTRATION		Du 18/01/2016 au 03/06/2016	
(PV22) : Cage d'ascenseur reste en finition brute en façade jusqu'à la pose du bardage en juillet 2016 suite demande avis MOE			
TBC		Bardage (PV41) Reste au 16/08 finition en pied de la cage d'ascenseur : avis MOE ? --> (PV42) Relance TBC mail du 27/08, ent. absente à la réunion du 23/08 --> (PV43) Relance TBC à la réunion du 30/08	
(PV32) BAT Administration : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) reportée par la MOE le vendredi 17/06 - suivre réserves dès réception			
(PV28) Réaménagement BAT Administration les 23 et 24/06 (et donc libération bureaux RDC et une partie du BAT S) --> (PV30) confirmé par lycée à la réunion du 31/05			
(PV34) Liste des réserves à lever diffusée le 30/06/2016			
6 - BAT A - COMPTABILITE		Du 18/01/2016 au 15/04/2016 --> (PV13) OPR le mardi 05/04	
		(PV23) BAT A : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 19/04	
Liste des réserves (PV25) Etat des lieux diffusé par MOE le 22/04 --> Mise au point des réserves et planification des réserves restantes à la réunion du 03/05 (PV27) PV de mise à disposition diffusés le 13/05 par l'architecte : mail et LRAR			
BAT A : Réaménagement		- (PV20) Réaménagement avec SIOU les lundis 25 et mardis 26/04	
BAT B : Déménagement		- (PV20) Déménagement avec SIOU dans les salles tampons (services pour BAT A et containers) les jeudis 28 et vendredis 29/04	
8 - BAT B - Pole vente		Après BAT A Du 02/05/2016 au 19/08/2016 --> (PV29) Etat des lieux au plus tard le 09/08	
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08			
(PV34) Réaménagement BAT B du 10 au 12/08 --> (PV40) Le 10/08 : voir mail d'envoi du présent PV			
14 - BAT C : POLE SECRETARIAT		Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV29) décalé du 13/06 au 09/08/2016	
--> (PV30/PV31) Containers arrivent le 08/06 --> A la charge de SIOU			
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08			
(PV34) Re-émménagement du 10/08 au 12/08 --> (PV40) Le 10/08 : voir mail d'envoi du présent PV			
CAZAL		Sanitaires PMR BAT C (PV43) Toujours pas peint au 31/08 : y remédier pour mise en service --> (PV44) En cours le 06/09 svt info CAZAL	
SARB		Finition faïence et carrelage au droit des béton (PV58) Avis du MOE ?	



PV de coordination n° 76 du 30/05/2017

N. REF. : A29/BG/85-17

Ravine des Cabris, le 02/06/2017

MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :	Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Régénération du Lycée JEAN PERRIN	
BATIMENTS A / B / C METALDER PVSR (PV44) Prévision Mise à disposition des sanitaires BAT A / B et C pour le mardi 13/09 au plus tard : à suivre. CAZAL SIOU	Sanitaires PMR BAT A / B / C Sanitaires : Pose enrouleur papier toilettes Levée des réserves BAT B / C Finition peinture extérieure des 3 BAT Traitement des escaliers : nez de marches notamment	(PV43) Prévoir des cylindres permettant un verrouillage pour mise en service --> (PV44) Fait le 08/09 mail METALDER le 08/09 (PV44) A confirmer pour cette semaine (PV58) Pose en cours le 24/01 (PV44) Programme mercredi 07/09 après midi (PV58) CAZAL finit après BAT W1 : à suivre (PV58) En cours le 24/01
7 - BAT O/M/N/P Du 07/03/2016 au 13/05/2016		
Travaux de carrelage restants BAT O/N (PV59) Voir PV précédent et consigne donnée au MOE par SPL (PV59) Zone non visitée par OPC le 31/01 mais PSVR a rajouté les douches sur avancement : à confirmer avancement par MOE. (PV46) BAT O/N : Etat des lieux MOE le 20/09		
9 - BAT T - Pole électronique Après BAT V 1ère phase Du 02/05/2016 au 05/08/2016		
CAZAL/SIOU PPR / GENEC METALDER CAZAL ALTIS en général	Peintures extérieures TS : Local Trame 1 + Clim --> (PV42) Vu avec M. MARCHETTI professeurs : intervention possible uniquement le mercredi car pas de cours --> (PV42) Suite vol BAT T le 25/08, demande à SIOU et ALTIS de rendre les clés à M. MARTIN Pose tube entre bloc porte et imposte svt MOE Pose main courante sup passerelle mail arch 22/08 SANITAIRES : Menage Prestations CF /cf	(PV41) Dates finition à reprogrammer (PV42) Entreprise absente à la réunion du 23/08 (PV42) Mail Metalder 23/08, posera le 26/08 (PV44) Programmé le mercredi 07/09 après midi (PV54) PAS FAIT au 22/11 et local occupé par Lycée (PV44) Visite CT le 06/09 - CRCT n° 15 (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Réaménagement BAT T du 10 au 12/08 (PV34) Déménagement Moitié BAT V dans BAT T du 10 au 12/08 : A confirmer par exploitant --> (PV40) Reporté le 11/08 et 12/08 : voir mail d'envoi du présent PV
12 - SALLE DE REUNION + LOGE Du 20/06/2016 au 05/08/2016 --> (PV75) Vacances Juillet/aout 2017		
(PV42) Suite demande Lycée et avis SOCETEM : réhabilitation Salle de réunion + loge reporté en 2017 --> Le lycée reprend les espaces		
10 - BAT S Du 27/06/2016 au 14/10/2016 --> (PV30) Ramené du 15/06 au 09/08		
(PV39) Suite info MOE, le WC R+1 ne sera pas raccordé sur le réseau EU définitif (En attente raccordement du réseau VRD) . Mettre affiche sur porte pour la rentrée scolaire. R+1 SANITAIRES PSVR Réseaux et équipis sanitaires R+1 (PV39) PSVR équipera dès la faïence terminée : A compter du 09/08 --> (PV40) Intervient le sam. 13/08 suite constat abs. sur site le 10/08 et mise en demeure SPL --> (PV41) Pas fait au 16/08 (PV42) pas vérifié au 23/08 EXTERIEUR (PV37) Sujet peintures extérieures non évoquées --> voir mail à CAZAL le 23/07 CAZAL Peinture extérieure (PV51) Reste des finitions cages d'escalier au 25/10 --> (PV70) tjrs d'actualité le 18/04 : tableau de châssis, cage d'escalier... voir photos. (PV51) A réceptionner par MOE au 25/10 METALDER Brise soleil et MC (PV38) Pose le tableau élect. le 03/08 (PV39) Pas le cas, passage des fourreaux en cours --> (PV42) TGBT pas posé au 23/08 : date pose à confirmer ALTIS --> (PV38) Pris note passage VERITAS le 10/08 pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV35) Déménagement du CDI --> du BAT W RDC au BAT S RDC du 17/08 au 19/08 --> SIOU doit donner les cartons à l'exploitant au + tard le 10/08 (réunion du 05/07) --> (PV40) Reporté le 11/08 et 12/08 : voir mail d'envoi du présent PV		
11 - BAT U Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV31) Pour les sanitaires : (PV34) Décalé après sanitaires BAT O		
Du 29/06 au 09/08 --> (PV50) Pour les sanitaires : Du 03/10 au 31/01/2017 --> (PV31) pour les 2 salles de classes		
(PV63) ALTIS stocke les armoires électriques des BAT U et V dans le BAT U --> travaux programmés en juillet aout par ALTIS (PV65) BAT U/J/K : Il est demandé à la SBIM de poser les canons sur organigramme et de remettre les clés à CAZAL contre bordereau Travaux de carrelage restants PSVR Carrelage faïence Equipis (PV67) Complément carrelage fait au 28/03 par SIOU (PV67) Pose de l'auge restante programmée cette semaine svt info PSVR --> (PV68) 1 auge posée, l'autre prévue le 05/04 svt info PSVR. SBIM Pose canons (PV67) En attente copie BE CAZAL Nettoyage (PV67) Fait au 28/03 ATHENA Mobilier suite confirm. tél du 21/02 (PV67) Posé au 28/03 (PV54) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 14/02/2017 (PV64) Reportée le A confirmer par MOE		
12 - BAT D : POLE MATH PHYSIQUE SALLES DE CLASSES Du 04/07/2016 au 05/08/2016 pendant les vacances		
13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE SALLES DE CLASSES		
(PV34) PM : BAT E - Parois sanitaires PPR arrive septembre 70 m2 (PV36) Incohérence entre Découpe porte salle de classe chez SIOU et pas de porte correspondante commandée chez SBIM --> Annulation des découpes au lot de SIOU et à reprogrammer suivant analyse MOE (PV39) PM : HP ALU informe avoir remplacé les menuiseries extérieures des BAT D / E / F (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV42) Demande Lycée : Manque PC sur paillasse BAT D/E --> Voir MOE avec ATHENA ou ALTIS		
13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE SANITAIRES Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV33) En attente finition sanitaires BAT O/N		
(PV41) Réhabilitation des sanitaires BAT E à programmer (en accord avec le lycée et les entreprises) (PV50) Apres sanitaires BAT U		
15 - BAT W : 1ère PHASE Du 22/08/2016 au 09/12/2016 --> (PV42) Démarrage des travaux décalé au 29/08 (voir PV41)		
(PV50) Du 29/08/2016 au 09/12/2016		
(PV64) Commission de sécurité le 09/03 : Avis Favorable (PV64) PV SSI SOCETEM diffusé le 08/03 (PV64) Formation exploitant et diffusion liste emmargement par ALTIS le 08/03/2017 (PV65) PV de contrôle SOCETEM des réseaux enterrés BAT W1 diffusé le 13/03 (PV66) Non-conformité rapport du bureau de contrôle W1, diffusé par ARCHI le 20/03 (PV67) Entreprise demande diffusion du rapport de la commission de sécurité à la SPL : à suivre.		
VRD : TTC	Escalier coté cour Réseaux EU	(PV64) GC posé en acier noir au 07/03 pour la commission : reste à déposer pour galva et reposer --> (PV66) GC et MC déposés : en cours de galva (PV69) Repose en cours le 11/04 W1 et W2 (PV66) Visite caméras prévue le 22/03 svt ent.



PV de coordination n° 76 du 30/05/2017

N. REF. : A29/BG/85-17

Ravine des Cabris, le 02/06/2017

MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

BATIMENT		
SIOU	Reception du support + G3	(PV39) Le 30/08 --> (PV43) Voir transfert mail CEBTP le 29/08 pour G4 --> (PV46) Diffuser G3 et G4
TBC	Bardage	(PV39) Du 26/10 au 09/11 (PV58) Pas de nouvelle de TBC, --> (PV58) Confirmer si prestation maintenue MOE ou TBC
PSVR	Réseaux AEP	(PV62) La MOE demande les tests bactériologiques sur réseau AEP plomberie.
ALTIS	Contrôle installation électriques	(PV63) Relance mail SOCETEM du 27/02 (PV67) Donner suite mail SOCETEM du 27/03 : mesure d'éclairage insuffisant cage d'escalier
(PV64) Date report de la commission confirmée le 09/03/2017 par la SPL : Fait et avis favorable suite échange téléphonique		

17 - BAT W : 2ème PHASE Du 18/01/2017 au 08/04/2017 (PV65) Du 13/03/2017 au 07/06/2017 avec BBOI en remplacement de SIOU et SARB

(PV58) Voir historique depuis PV47
- (PV66) SPL rappelle à la MOE la demande de la commission W1 pour créer un accès PMR : voir MOE. Si travaux à prévoir, à anticiper.

TRAVAUX W2 en phase W1

SIOU/TTC/PSVR	Compteur d'eau dans local entretien Phase 2	(PV55) PSVR pose le compteur le 08/12
METALDER	Grilles GB	(PV67) Grilles GB conservées : à confirmer svt mail OPC du 28/03

DEMENAGEMENT

(PV65) Déménagement W2 les 13/03 et 14/03 par DCF déménagement suivant consignes du 09/03 en présence de DCF/Mme Lalaoui et BG2 diffusée le 09/03
--> restera à déménager l'infirmier dès que le kiosque 2 sera terminé en travaux : en attente choix carrelage et visa devis architecte suite info tél. M. SIOU le 14/03
(PV70) Faute d'avancement Kiosque 2, l'infirmier sera déménagé dans les locaux medecin W2 dès réception des locaux - Intervention BBOI du coup en 2 phases. Voir & réfectoire.
--> Logement de fonction maintenu dans l'état.

TRAVAUX W2

(PV65) Passage entre W1 et W2 : il est demandé à BBOI de fermer à clé les portes pour interdire l'accès au public dans la zone W2
(PV65) Sanitaires garçons R+1 réhabilité en phase 1 et donc neuf : il est demandé à BBOI de condamner l'accès aux ouvriers du chantier
(PV67) Suite réunion du 31/03 MO/Lycée/MOE/OPC, L'infirmier déménagera provisoirement dans les locaux medecin W2, après mise à disposition
(PV72) Commission de sécurité : OPC demande à la SPL de diffuser copie du Courrier de demande de passage de la commission.
--> (PV75) Commission le 22/06, internes jusqu'au 30/06.

(PV73) Demande MOE le 09/05 à BBOI et METALDER de chiffrer une casquette au droit de la coursière ascenseur.
(PV76) Salle des profs : choix carrelage à confirmer par Architecte suivant info BBOI --> BBOI appelle architecte l'après midi.
(PV76) Info SOCETEM mail du 31/05 à ALTIS : Indispensable d'équiper le logement de service et l'infirmier pour validation SSI --> Pour prise en compte immédiate de ALTIS.

TTC	Réseaux	(PV76) TTC informe poser les grilles regards cette semaine
BBOI	Travaux de démolition, création, agrand ouvert. ... Reprise des supports et ouvrages GOE	--> (PV67/PV73) Sols salle des profs : Remplact sols défectueux + évacuation liège mural --> (PV74) En cours le 16/05 (PV75) Démolition à évacuer : voir photos du 23/05 --> (PV76) BBOI informe attendre choix des couleurs carrelage : archi. Abs. à la réunion du 30/05, BBOI prend contact cet apm. (PV75) Reste au 23/05 ALTIS passage des câbles cf. (PV75) PSVR informe de nouveau finir aujourd'hui 23/05. (PM : finit le 11/05 puis 16/05 ...)
ALTIS / PSVR	Réseaux	(PV76) ALTIS tire des réseaux en cours au 30/05 : ALTIS informe (3ème version) finir CF cet après midi 30/05 et cf fin de semaine --> (PV76) SPL demande à ALTIS et PSVR de diffuser un BON pour fermer les FP à PPR --> (PV76) FAIT par PSVR le 31/05 : relance ALTIS mail OPC du 03/06 --> (PV76) Faïence prévue terminée ce jeudi 01/06 --> (PV76) Pose des dalles à reception des BON pour Fermer de PSVR et ALTIS.
BBOI	Carrelage faïence	(PV65) Du 22/05 au 26/05 (PV76) PSVR informe poser les équipements mardi 06/06
PPR	Dalles Faux plafonds RDC	(PV65) Du 20/03 au 07/04 (chambres et salle profs) (PV73) Finit le 09/05 au R+1 svt info ALTIS : à suivre.
PSVR	Equipements et mise en service	(PV65) Du 18/04 au 12/05 au RDC et au R+1 : maitre d'internat + salle commune garçons
ALTIS	Equipements et mise en service	(PV65) Du 10/04 au 26/05 selon avancement carrelage et élect (PV65) Du 10/04 au 02/05 au R+1 intérieure et extérieur car Zone platelage --> (PV73) RAS si ce n'est déclarer les sous-traitants : voir paragraphe CAZAL.
CAZAL	Peintures intérieures /extérieures	(PV73) Posé au 09/05 (PV65) Du 02/05 au 19/05 --> (PV73) Démarrage constaté le 09/05, METALDER confirme terminer le 19/05 : à suivre. --> (PV75) METALDER informe finir le 01/06
METALDER	Sols souples Platelage	(PV75) Grille à fabriquer suite confirmation le 23/05 : confirmer date de pose. (PV65) Du 22/05 au 26/05
SBIM / CAZAL	Grille Pose canon orga + nettoyage	(PV73) Fermeture des chambres au R+1 : ALTIS confirme terminer le 09/05 + SBIM informe la pose des serrures sur organigramme au plus tard le 12/05 --> (PV73) Remettre les clés à CAZAL contre bordereau pour la finition des peintures et nettoyage (+ voir mail OPC du 13/05)
ALTIS	Réception bureau de contrôle	--> (PV75 du 23/05) Altis confirme visite VERITAS le lundi 29/05. --> (PV76) Suite tél. VERITAS, ALTIS a téléphoné le 24/05 et pris RDV avec VERITAS le 31/05 --> (PV76) cf mail ALTIS du 31/05 suite réception CRCT 24 de VERITAS --> (PV76) Mail OPC du 03/06 : transférer mail d'envoi du devis des BS --> (PV75) Visite SSI programmée le mercredi 31/05 à 10h00 (mail SOCETEM du 21/05) --> (PV76) Le 30/05, SOCETEM n'a toujours pas reçu les documents demandés le 24/05 pour mettre à jour le dossier SSI : Relance SOCETEM en réunion + mail du 30/05 avec listing. --> (PV76) PV SSI diffusé le 31/05 avec réserves : Nouveaux essais programmés le 14/06

(PV65) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) avec ou sans l'infirmier le 30/05/2017 ou 07/06/2017
(PV65) Commission de la sécurité semaine du 12/06
(PV65) Réaménagement la semaine du 19/06

17bis - Local vélos (PV65) Du 13/03/2017 au 16/05/2017 avec BBOI

(PV73) Chiffrage demandé à BBOI, mail SOCETEM du 11/05, pour calfeutrement entre tôle de couverture et poutre BA.

TTC	Aménagement local vélos	(PV76) Du 12/06 au 30/06
BBOI	G3 + traitement anti-termites Elévations / enduits	(PV71) Attestations à diffuser (PV65) Du 19/04 au 28/04 --> (PV76) BBOI ré-informe terminé enduit aujourd'hui : le 23/05 (PV76) Dates pose à confirmer
	TS : Calfeutrement entre tôle et couverture Peintures int et ext	(PV65) Du 02/05 au 12/05 (PV73) Cf BBOI ci-avant --> (PV74) Dates peinture à confirmer.
ALTIS	Electricité en encastré et mise à la terre Equipts	(PV65) Du 10/04 au 28/04 (PV65) Du 02/05 au 05/05

(PV65) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 16/05/2017

16 - BAT F : POLE LITT. Du 05/09/2016 au 02/12/2016 --> (PV44) Démarrage des travaux décalé au 03/10 (planification des dates à la réunion du 13/09) (PV50) Du 03/10/2016 au 02/12/2016

Travaux de carrelage restants	(PV59) Voir PV précédent et consigne donnée au MOE par ! (PV45) Du 24/10 au 28/10	
PSVR	Plomberie sanitaires	(PV59) Dès que les joints de faïence seront réalisés.
TTC EGB	AEP	(PV70) Prévu raccordé aux vacances de Mai du 09/05 au 17/05
(PV50) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 22/11/2016 (PV53) Décalée au 29/11 suite info ALTIS --> (PV55) Redécalée au 06/12 car ALTIS pas fini (PV56) le 06/12 TCE et le 09/12 pour ALTIS		



PV de coordination n° 76 du 30/05/2017

N. REF. : A29/BG/85-17

Ravine des Cabris, le 02/06/2017

MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :	Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Régénération du Lycée JEAN PERRIN
---	---

- REFECTOIRE Du 18/01/2017 au 13/05/2017 --> (PV55) A reprogrammer (PV60) du 13/03 au 18/08	
(PV63) Voir planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé MO/MOE le 12/04 (PV72) et aux entreprises avec PV de coordination du 02/05	
(PV59) KIOSQUE 2 + Provisoire pour infirmerie	
(PV67) Suite réunion du 31/03 MO/Lycée/MOE/OPC, le kiosque 2 ne servira plus pour l'infirmerie provisoire - Le kiosque 2 sera livré en définitif. --> (PV 67) Question est posée mail du 01/04 pour prendre les dispositions en raccordement EU définitif (voir aussi disposition AEP) --> (PV 67) L'infirmerie déménagera provisoirement dans les locaux medecin W2, après mise à disposition	
(PV76) Plan kiosque 2 : En l'absence de l'architecte, vu avec SOCETEM et les entreprises pour mettre en œuvre cloison par PPR	
<p>VRD</p> <p>HP ALU</p> <p>SBIM</p> <p>BBOI</p> <p>BBOI</p> <p>PPR</p> <p>PSVR / ALTIS</p> <p>CAZAL</p> <p>PPR</p> <p>CAZAL</p>	<p>Raccordement EU et AEP (PV66) EU à raccorder en provisoire (voir & VRD). (PV66) AEP : vu avec PSVR, sera raccorder dans la semaine. --> (PV75) TTC informe raccorder le 24/05 : à suivre. --> (PV76) AEP pas raccorder au 30/05</p> <p>Remplacement menuiseries Bloc portes (PV59) Du 06/02 au 20/02 (PV59) le 20/02 (PV76) DC4 à compléter de ALEXANDRE svt info ce jour, + voir avis refusé de SOCETEM pour suite à donner, avant faïence (PV73) Dates intervention à confirmer suite visa devis MOE le 04/05 et SPL le 10/05. En coordination avec PSVR pour la pose des siphons --> (PV74) Vu ce jour 16/05 avec PSVR pour reprendre au droit des siphons. --> (PV76) Carrelage sol en cours de finition le 30/05 : voir photos. (PV76) Démarrage faïence le 02/06 ou 06/06 : voir au préalable visa SOCETEM étanchéité diffusé le 02/06.</p> <p>Faux plafonds P3a (à confirmer MOE) rails Cloisons (PV73) Rails posés au 11/04 - voir PV69 (PV76) Mardi 06/06</p> <p>Réseaux plomberie / elect (PV73) En attente intervention ALTIS --> (PV69) Réseau plomberie au dessus hauteur faïence démarré au 11/04 --> (PV70) Réseau plomberie constaté au droit des faïences : PSVR devra dégrapher les canalisations au moment des txv de carrelage.</p> <p>Peintures (PV73) Après faïence Faux plafonds P3a (à confirmer MOE) dalles Cloisons cabines (PV69) En attente prestations lot Elect et lot Plomb : à confirmer à PPR (PV62) Validation des plans par ARCHITECTE le 21/02 --> Arrivage en mai</p> <p>Nettoyage (PV62) Date à confirmer Peintures extérieures (PV59) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le</p>
(PV69) SALLE DES COMMENSAUX pendant les vacances scolaires du 09/05/2017 au 17/05/2017	
(PV63) Architecte doit envoyer plan à jour (PV71) Fait le 28/04 --> (PV74) Architecte diffuse le 18/05 plan PDF et DWG du réfectoire. (PV75) SOCETEM diffuse le 22/05 plan de principe électrique à appliquer pour les 2 nouvelles salles du réfectoire (PV75) Retard Salle des commensaux : Pas d'intervention de ALTIS la 1ère semaine car pas de réseaux encastrés svt ses infos (Altis absent à la réunion du 02/05) --> N'est intervenu que la 2ème semaine et a retardé les cloisons	
(PV76) SOCETEM diffuse le 29/05 position des attentes pour le distributeur Plateau.	
CAZAL	<p>Peinture et nettoyage (PV69) 15/05 au 17/05 --> (PV74) En accord avec le lycée mail du 19/05, peinture reportée le vendredi après midi 12/05 et le mercredi 24/05. --> (PV76) Clé non remise à CAZAL pour intervention le mercredi 24/05 : interventions reportées les mercredis 31/05 et 07/06</p>
(PV69) PLONGE + VESTIAIRES SANITAIRES + SNACK et divers cuisine --> voir planning indice 3 du 11/04 - En 2018	
17 - BAT J et K Du 18/01/2017 au 15/04/2017 BAT L Pendant les vacances de mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03	
(PV55) Planification à voir avec Lycée le 06/12 à 8h00 puis en informer les entreprises pour planifier Nota : Le lycée informe le 02/12 de réhabiliter BAT K avant BAT V Phase 2	
- (PV56) RDV avec le lycée le 06/12 à 8h00 : Déménagement la semaine du 12/12 : • J01 migre en F4 / J02 migre au BAT X / K01 et K02 migrent dans R1 et R2 (PV65) BAT U/J/K : Il est demandé à la SBIM de poser les canons sur organigramme et de remettre les clés à CAZAL contre bordereau (PV67) Mail du 08/03 LYCEE/SPL : demande des PC supplémentaires dans BAT K --> en attente devis et délais ALTIS --> (PV68) SPL diffuse plans et implantation des PC à SOCETEM le 03/04 transféré le 03/04 à ALTIS - En attente chiffrage ALTIS (PV73) Chiffrage diffusé le 12/05	
SALLES DE CLASSES BAT J et BAT K	
BBOI SIOU ALTIS SBIM	<p>Reprise carrelage sols BAT J et BAT K (PV73) A la charge de BBOI suite validation devis le 04/05 MOE et le 10/05 SPL Gaine technique (PV67) Mail SOCETEM du 29/03 : manque CF en plafond des gaines Electricité (PV56) Anticiper RDV pour passage contrôle technique avant mise en service avec les élèves TS Canalis K01 et K02 (PV69) 2 mois à réception validation devis TS PC périphériques K01 et K02 (PV69) A planifier dès réception validation devis Pose canons (PV65) Jeudi 16/03 (PV67) Diffuser copie BE à CAZAL</p> <p style="text-align: center;">(PV56) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 21/03/2017 --> (PV67) Pas fait le 21/03 ni le 28/03</p>
BAT Q et MDL (PV60) Pendant les vacances de mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03	
HP ALUMINIUM	<p>Q et MDL : Remplac des menuiseries ext. (PV60) Du 13/03 au 17/03 --> (PV64) Confirmé le 21/02 et vu avec Archi le 28/02 (PV74) Reste Q3 suite info HP ALU</p>
GOE/CARRELAGE/PPR/ALTIS	<p>MDL Cloisons maçonnées à démolir (PV62) En attente consultation GOE/CARRELAGE pour nouvelle planification Reprise du Faux plafonds (PV63) Voir planning ind 3 du 11/04/2017 Reprise électricité Reprise carrelage au droit de la cloison démolie</p>
BAT X (PV60) BAT ARTISTIQUE - 1 BAT du 18/04 au 07/07 --> (PV63) Modifié suite nouveau DCE lot GOE Carrelage : à suivre planning indice 3	
(PV67) En attente consultation GOE/CARRELAGE pour nouvelle planification	
BAT G et H et I (PV60) Du 03/07 au 11/08 BAT R (PV60) Du 03/07 au 11/08 MAGASIN GENERAL (PV60) Du 03/07 au 11/08	
(PV67) En attente consultation GOE/CARRELAGE pour nouvelle planification (PV68) Vu et en accord avec HP ALU pour remplacement des menuiseries prévues au marché pendant les vacances de mai du 09/05 au 17/05 --> BAT G / H / I / R , non compris BAT MDL/X et réfectoire --> (PV73) Intervention confirmée par HP ALU à compter du 10/05. (PV74) Fait au 16/05 suite info HP ALU excepté G01	
SALLE DE REUNION ET LOGE (PV60) A DEFINIR	



MAITRE D'OUVRAGE : **Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA**
OPERATION : **Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN**

- GYMNASSE REHABILITATION **Du 02/05/2017 au 15/07/2017**

2,4 Observations par entreprise

En général TCE

(PV25) Attestation de formation sous section 4 --> PPR/SBIM : à RELANCER
 (PV19) ETAT DES LIEUX du 09/02/2016 MOE : LOCAL ARCHIVES / LOCAL JARDIN / BUREAU / BATIMENT S : liste avec date joint au PV
 (PV75) Mail OPC du 27/05 : Il est rappelé qu'à la réception du RAPPORT CSPPS, les entreprises concernées se doivent de répondre au CSPPS en apportant les solutions et dates de mise en application.

TTC

(PV9) Signalétique : faire proposition plan de fléchage à Architecte et fournir échantillons.
 --> (PV10) Plan de cheminement PMR diffusé le 10/12 par Architecte. (PV12) et le 27/01 via WE TRANSFER
 --> (PV10) Pris note que les rails de guidage sont collés; (PV12) remet le 26/01 à Archi tableau échantillons signalétiques (voir photos)
 - (PV15) EXE VRD 01 sans ind diffusé le 16/02 : y remédier
 - (PV15) SS4 : il faut au moins deux personnes suite avis SOCETEM du 15/02 --> (PV20/PV21) Relance le 25/03
 - (PV15) Remet le 16/02 modele Garde corps à ARCHI
 - (PV41) Nouvelle mesure demandée par OPC pour cette rentrée :
 --> Diffuser planification des zones prévues en travaux 2 semaines avant exécution pour avis MOE / CSPPS / OPC sur extraits de plan A4
 - (PV50) Voir mail du 19/10 : Au vu des effectifs et des moyens mis en place et travaux réalisés, TTC aurait pu exploiter davantage les congés scolaires. Scan des travaux mis au propre suite documents vus le 04/10, reçus le 19/10
 (PV74) Voir mail OPC du 20/05 suite réception CR CSPPS du 15/05, pour suite à donner.
 --> (PV75) Relance mail OPC du 27/05 suite réception CR CSPPS du 23/05, pour suite à donner.
 --> (PV76) Relance mail OPC du 03/06 suite réception CR CSPPS du 01/06, pour suite à donner SECURITE + mail SOCETEM du 01/06

SIOU

- (PV17) PM : Demande à HP pour cloison vitrée et à SIOU pour engravure mail du 25/02 - Pièce à joindre
 - (PV58) Liste des bloc portes acoustiques SBIM diffusée le 28/01 pour compléter avec devis de dépose et d'agrandissement s'il y a lieu
 BAT. F Quantité 4. / BAT. E Quantité 2. / BAT. D Quantité 3. / BAT. I Quantité 2. / BAT. G Quantité 1.
 BAT. L Quantité 2. / BAT. K Quantité 1. / BAT. M Quantité 2. / BAT. X Quantité 6.

BBOI

- (PV65) BET ACEI : diffuser acte de sous traitance et référence pour validation MOE
 - (PV65) Autre sous traitant : à confirmer. --> (PV69) RAPPEL mail du 12/04.
 --> (PV70) RAPPEL ARCHITECTE à la réunion du 18/04 : ~~SODIN (dalage) + DELTA MASCARAIGNES (carrotage) + CPL 974 (carreleur)-SORETRAL (terrassement)-STOP INSECTES (traitement anti-termites)-~~
 Et étanchéité ?
 (PV74) Dossier technique GOE / CARRELAGE / ETANCHEITE --> A diffuser MOE + VERITAS
 (PV74) G3 local vélos : à diffuser + Plan à SOCOTEC
 (PV75) mail OPC du 27/05. Recu DC4 Alexandre pour travaux de peinture --> Quelle ent. a réalisé l'étanchéité dans le Kiosque 2 ?
 --> (PV75) En attente diffusion FT et visas MOE + CT FT étanchéité et donc peinture local vélos
 (PV76) Donner caution BIP portail à l'agent comptable du lycée

TBC

- (PV15) Planification de remplacement des DEP à l'avancement des BAT : à suivre

CAZAL

- (PV43/P46) Diffuser planning peintures façades BAT S / T / V (confirmé mail du 31/08 et relance mail du 25/09)
 --> (PV76) Relance CAZAL pour évacuer les cartons détremés derrière BAT J

PPR

- (PV24) Demande TS pour faux plafonds BAT O : quand, comment, combien de temps et coût ?
 - (PV58) Pose enrouleur papier sur saniclips : MOE voit avec PSVR et PPR le 24/01
 (PV60) Saniclips KIOSQUE 2 ? Confirmer réception
 --> (PV75) Voir mail OPC du 27/05 suite réception CR CSPPS du 23/05, pour suite à donner.
 --> (PV76) Voir mail OPC du 03/06 suite réception réponse ALTIS du 29/05 pour info BBOI et suite à donner évacuation déchets.
 --> (PV76) Relance mail OPC du 03/06 suite réception CR CSPPS du 01/06, pour suite à donner Escabeaux.

SARB

- (PV59) PM : Lettre résiliation diffusé par SPL le 31/01

ALTIS

- (PV20) Mail OPC du 25/03 : anticiper RDV visite contrôle technique avant mise à disposition.
 - (PV33) Recettes BAT A et ADMINISTRATION à diffuser au MOE avec Bordereau
 - (PV45) Mise en relation avec Société de maintenance INTRUSION et INCENDIE du Lycée, avant consignation : mail OPC du 16/09
 --> (PV46) RDV avec ALCOM le 20/09 à 8h30 en présence LYCEE et SOCETEM
 - (PV45) Sous traitant AZEM pour réseaux Incendie et Intrusion : diffuser à OPC copie DC4 + BE diffusion PPSPS + confirmer date VIC + afficher personnel (mail OPC du 16/09)
 - (PV72) Absence ALTIS à la réunion du 02/05 : retard BAT W2 + pas d'intervention kiosque 2 + intervention salle des commensaux
 --> Voir mail OPC du 06/05
 (PV74) Voir mail OPC du 20/01 suite réception CR CSPPS du 15/05, pour suite à donner.
 --> (PV75) Relance mail OPC du 27/05 suite réception CR CSPPS du 23/05, pour suite à donner quant à l'évacuation des déchets.

PSVR

- (PV8) Donner suite aux visas EXE PL de Socetem
 - (PV72) Absence PSVR à la réunion du 02/05 : pas de coordination par mail, perte de temps, etc... voir mail OPC du 06/05

HP ALU GENE

- (PV65) HP ALU absent en réunion du 14/03 : diffuser PAC à BBOI + son mail du 14/03
 (PV40) Rappel pour évacuer les emballages et déblais au jour le jour BAT T + BAT C
 - (PV72) Absence répétée en réunion de chantier et pas de suivi des travaux réalisés par les compagnons : voir mail SOCETEM du 05/05

ATHENA OI

(PV67) RAPPEL le 28/03 + SPL : Les clés ou autres, doivent être remis à la MOE contre BE pour validation, copie BE daté et signé à l'OPC. L'archi. le remet ensuite à la SPL qui remettra au lycée.
 --> (PV68) ATHENA systématiquement en retard en réunion minimum 1 heure : ingérable.
 --> (PV68) Recu le 04/04 bordereaux qui ne suivent pas les consignes, qui est "MEMORY" ? : ingérable. Ordre : ARCHI --> SPL --> LYCEE
 (PV76) RAPPEL à ATHENA présence en réunion pour coordonner les interventions : mail OPC du 03/06

CEGELEC

- (PV23) Confirmer par mail du 12/04 que les 2 ascenseurs peuvent être raccordés sur une ligne.

SBIM

- (PV14) Signalisation : panneau donné par SBIM --> A valider par Architecte
 - (PV45) Lors de la pose de canons provisoires, il faut donner 3 clés à chaque fois contre bordereau :
 --> Puis diffuser copie des BE avec localisation des canons, remise de 3 clés par canon + date + signature représentant de la LOGE
 --> Y remédier pour les 7 canons posés
 (PV67) RAPPEL le 28/03 + SPL : le tableau des clés sur organigramme doit être remis à la MOE contre BE pour validation, copie BE daté et signé à l'OPC. L'archi. le remet ensuite à la SPL qui remettra au lycée.
 - (PV60) Mail SPL du 06/02 : diffuser copie du devis concernant la "signalétique du gymnase : Panneau sur façade entrée"
 - (PV65) Mail OPC du 18/03 : Rappel diffuser PAC et FT au CT et répondre aux obs du MOE (copie OPC)
 - (PV70) Diffuser copie de l'organigramme validé par la MOE et/ou SPL : mail OPC du 19/04

METALDER

- (PV45) Lors de la pose de canons provisoires, il faut donner 3 clés à chaque fois contre bordereau :
 --> Puis diffuser copie des BE avec localisation des canons, remise de 3 clés par canon + date + signature représentant de la LOGE
 --> Y remédier pour les 4 canons posés pour les sanitaires PMR BAT A/B/C
 (PV67) Mail du 28/03 : GB existantes conservées à confirmer
 - (PV72) Absence répétée en réunion de chantier de METALDER et pas d'info : voir mail OPC du 06/05

PROMONET

3 MO et MANDATAIRE et EXPLOITANT

3,1 MO : REGION REUNION

RDV de coordination du 06/12

- (PV56) Voir mail OPC du 07/12 pour suite à donner - (PV57) RDV DBA le 14/12:CR diffusé le 18/12 -
 --> (PV58) CR MO diffusé le 21/12 + demande à la MOE de diffuser un état financier en janvier 2017
 --> (PV58) Mail du 27/01 : diffuser consigne suite réunion SIOU et suite manquements SARB

**Commission de sécurité
BAT W2 et local vélo**

- (PV56) cf mail REGION du 05/12
 - (PV65) cf mail REGION du 14/03



MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :	Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN	
<p>Planning ind 3</p> <p>- (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04</p> <p>3,2 MANDATAIRE : SPL MARAINA</p> <p>Retenue 5% - (PV1) Les ent. qui souhaitent donner une caution bancaire ou une garantie bancaire, doivent la donner avec la première situation. Dans le cas contraire, la retenue de garantie de 5% s'appliquera pour toutes les situations.</p> <p>Sous traitance - (PV1) Délai pour traiter les actes de sous-traitances est de 3 semaines à la SPL : Il est demandé aux entreprises d'anticiper, le retard d'une déclaration ne pourra justifier d'un retard dans une tâche d'exécution. - (PV7) Diffusé le 27/11 modèle auto contrôle acte de sous traitance : agrément 21 jours, au-delà agrément tacite.</p> <p>Mission G4 Amiante - (PV13) Pris note du géotechnicien : CEBTP --> le mettre en relation avec SIOU pour l'anticipation et la planification des interventions - (PV12) BAT G : PM plinthe avec colle amiante, non déposée svt mail SOCETEM du 27/01 --> A consigner PV MOE --> (PV13) Mail SPL du 02/02 : Confirme désamiantage non nécessaire si les travaux ne l'imposent pas</p> <p>BAT MNOP - (PV18) Info et consignes mail du 08/03/2016 : • P03 : Ne pas monter de cloison de séparation dans la salle • M03 : Chiffrer une cloison, vitrée en partie haute, pour isoler le pôle informatique tout en permettant la surveillance de l'enseignant Prévoir porte coulissante pour gagner de la place. • N02 : Le canalis peut être démonté pendant les travaux • BAT O : Fuite au dessus d'une nouvelle machine - A préciser l'origine de la fuite - visite à programmer avec MOE.</p> <p>Registre journal - (PV32) Mail OPC du 18/06 : demande à être en copie des diffusions du registre journal</p> <p>Demande devis - (PV52) Mail du 08/11 BAT V : Déplacement et ajout de prises BAT V : Récupération cloison vitrée pour installer en salle M3</p> <p>Planning ind 3 - (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04</p> <p>SIOU - (PV68) MED diffusée par la SPL le 07/04 : à suivre. - (PV74) SPL informe attendre le DGD de SIOU et SARB urgent, aucune situation de travaux intermédiaire ne sera prise en compte.</p> <p>Periode d'examen: - (PV68/PV69) Relance pour connaitre les BAT utilisés et les dates pour période d'examens pour le LOT VRD</p> <p>3,3 EXPLOITANT : Lycée Jean Perrin</p> <p>Horaires cours - (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi De 7h30 à 11h30 De 13h00 à 17h00 Mercredi De 7h30 à 12h30 Samedi Pas de cours</p> <p>Extincteurs - (PV9) Socetem confirme la consigne au lycée de récupérer les extincteurs dans les zones en travaux.</p> <p>(PV56) RDV LYCEE M. RUPERT Directeur Délégué à l'enseignement Professionnel et Technologique / M. BARBE Proviseur Adjoint / SPL M. ARGENT / SOCETEM M. POTHIN / OPC</p> <p>Réemménagt BAT F - (PV56) Ré-emménagement la semaine du 12/12 après confirmation et contrôle SOCETEM le 09/12 • Vie scolaire provisoirt dans BAT MDL --> va dans W1 définitif • Bureau CPE BAT F Mme LACROIX, actuellement provisoirt dans BAT MDL --> va dans W1 définitif • Salles de classe F2 et F3 , actuellement provisoirt dans R1 et R2 --> reviennent provisoirt dans F2 et F3 avant d'aller définitif dans BAT X maths après rehab. • Salles de classe F4 ont migrés dans M01 et reste dans M01</p> <p>BAT V Phase 2 - (PV56) Ceux actuellement dans le V2 : revoir leur déménagement en février --> On laisse démarrer les travaux W2 et J/K</p> <p>BAT W - (PV56) Ré-emménagement la semaine du 12/12 pour une partie après confirmation et contrôle SOCETEM le 09/12 et la semaine du 23/01 pour le reste • Vie scolaire provisoirt dans BAT MDL --> va dans W1 définitif • Bureau CPE BAT F Mme LACROIX, actuellement provisoirt dans BAT MDL --> va dans W1 définitif</p> <p>BAT J et K - (PV56) Déménagement la semaine du 12/12 : • J01 migre en F4 • J02 migre au BAT X • K01 et K02 migrent dans R1 et R2</p> <p>Travaux Juillet/aout 2017 - (PV75) Libérer avant les vacances : BAT X + BAT V2 + Salle de réunion/loge + Magasin Général + MDL + Kiosque 1 --> Date déménagement à confirmer yc réemmenagement W2 - (PV76) Réunion REGION/SPL/LYCEE le 02/06 : en attente compte rendu</p>		
<p>4 MAITRE D'ŒUVRE : MOE et OPC</p>		
<p>4,1 : Architecte mandataire</p> <p>Signalétique - (PV10) ARCHI se rapproche de VERITAS pour les limites bande de guidage au BAT ou aussi sur coursives (Concernés TTC et SBIM)</p> <p>Formation SS4 - (PV19) Mise au point MOE avec SPL sur les entreprises n'ayant pas encore remis leurs attestations de formation du personnel sous section 4</p> <p>Planning ind 3 - (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04</p> <p>Plan des RDC - (PV71) Diffusé mail du 28/04/2017</p> <p>Avis devis - (PV71) En attente avis sur devis BBOI- / PPR / SBIM-</p> <p>4,2 : BET STRUCT. / VRD / Fluides /CUISINE</p> <p>Planning ind 3 - (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04</p> <p>4,3 : OPC</p> <p>Visite Pompiers - (PV9) Vu avec TTC : Mise en place des signalétiques définitives dès lors que les VRD et cheminements seront finis : en juillet/Aout 2017</p>		<p>Esp. Créat.</p> <p>SOCETEM</p> <p>BG2</p>
<p>5 CONTROLEUR TECHNIQUE : CT</p>		<p>VERITAS</p>
<p>6 COORDONNATEUR SECURITE/SANTE : CSPS</p>		<p>VERITAS</p>