



N. REF. : A29/BG/93-17

PV de coordination n° 78 du 13/06/2017

Ravine des Cabris, le 15/06/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRINPROCHAIN RDV : Mardi 20 Juin 2017 à 9h00 en SALLE DE REUNION pour Coordination et MOE
CONVOCATION à 8h30/8h45 au MAGASIN GENERAL : CSPS / ARCHITECTE / SOCETEM / SPL / LYCEE / BBOI / ALTIS / HP ALUMINIUM

*A : Absent - R : Retard - E : Excusé

Conv : Convocué

	INTERVENANT	REPRESENTANT	Adresse	TEL / FAX / PORT	MAIL	Prés	Conv. A/R/E*	Diff	Conv. prochain Rdv
MAITRISE D'OUVRAGE : MO									
REGION REUNION									
	MO	David Nourry José Pourny Emmanuel Carron	Direction Bâtiment Architecture - Nord-Est	P : 0692 29 83 73 P : 0692 73 57 01 T : 0262 73 15 80 F : 0262 30 17 88	david.nourry@cr-reunion.fr josé.pourny@cr-reunion.fr emmanuel.carron@cr6-reunion.fr			X X X	
SPL MARAINA Société Publique Locale	MANDATAIRE	Olivier Argent Sylvie Fayolle Olivier Costantini Florent Cadet	38 rue Colbert 97 460 Saint Paul	P : 0692 32 43 87 P : 0692 60 54 44 P : 0692 26 34 09 T : 0262 91 91 66 F : 0262 91 91 69	olivier.argent@spl-maraina.com sylvie.fayolle@spl-maraina.com olivier.costantini@spl-maraina.com florent.cadet@spl-maraina.com	X		X X X	X
EXPLOITANT	Lycée Jean Perrin Proviseur Proviseur Adjoint Référent	Gilbert Velleuse Ludovic Barbe Gestionnaire Chef des travaux		T : 0262 58 84 40 P : 0692 95 33 43 P : 0692 39 05 10 P : 0692 38 21 81 F : 0262 58 84 66	ce.9740910w@ac-reunion.fr gestion.9740910w@ac-reunion.fr			X	X
MAITRISE D'ŒUVRE : MOE									
MOE Mandataire									
	Architecte Espace Création	Khalid Bordie Pierre Rosier	Apt n°9 - 3ème 33 rue Alexis de Villeneuve 97 400 Saint Denis	P : 0692 65 13 21 P : 0692 85 52 00 T : 0262 21 50 12 F : 0262 21 58 97	khalid.bordie@espacecreation.re pierre.rosier@espacecreation.re	X		X X	X
BET Struct. / vrd / Fluides BET désamiantage BET Cuisine depuis PV 57	SOCETEM	Jacky Pothin Didier Pothin Emmanuelle Chalvignac Nicolas Deveaux	5 rue Henri Cornu 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 91 02 12 P : 0692 60 46 06 P : 0692 95 95 50 T : 0262 30 25 36 F : 0262 30 54 37	JPOTHIN@socetem.fr DPOTHIN@socetem.fr ECHALVIGNAC@socetem.fr ndeveaux@socetem.fr	X		X X X	X
OPC	BG2	Brigitte Grosjean	106 rue Edouard SAVIGNY Ligne des Bambous 97 432 Ravine des Cabris	P : 0692 68 98 88 T : 0262 25 07 57 F : 0262 25 09 87	BG2.ING@orange.fr	X		X	X
Bureau de contrôle	VERITAS	Alain Cens Henri SIBERT Benoit Mouly 0692 09 99 17 M. Klemenski 0692 09 99 09	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 72 56 P : 0692 09 99 18 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	alain.cens@re.bureauveritas.com henri.sibert@fr.bureauveritas.com	X		X X	X
CSPS	VERITAS	Maximilien Boulanger	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 49 91 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	maximilien.boulanger@fr.bureauveritas.co			X	X
ENTREPRISES : ENT									
Lot 1 : VRD	TTC EGB SS4 avis MOE RELANCÉ 18/03	Janick SERVANT Olivier Servant	477 chemin Grand Canal Champ Borne 97 440 Saint André	P : 0692 77 15 68 P : 0692 70 49 86 T : 0262 46 58 21 F : 0262 46 71 10	ttc.egb@wanadoo.fr oservant.ttcegb@orange.fr	X		X X	X
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagé / Etanchéité	EGB SIOU SS4 OK	Giovanni Siou Jean Pierre BALMINE	Appt 6 383 avenue de Bourbon 97 440 Saint André	P : 0692 68 92 85 P : 0692 60 46 95 T : 0262 58 50 93 F : 0262 58 85 41	giovanni.siou@egbsiou.com jpbalmine@gmail.com				
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagé / Etanchéité Revêtements durs BAT W2 / Local vélos	BBOI	Xavier Horvais Remi HUBERT	21 rue Stevenson ZI n°1 CS 20065 97 722 Le Port Cedex	P : 0692 31 04 20 P : 0692 321 321 T : 0262 42 16 65 F : 0262 43 68 16	bboi@bboi.re r.hubert@bboi.re	X		X X	X
Lot 3 : Charpente Couverture Bardage	TOUT BATI CONCEPTION	René Mussard Frédéric LAPIERRE M. Ménard fournisseur	11 chemin Deroland 97 437 Sainte Anne	P : 0692 820 329 P : 0692 22 17 85 T : 0262 F : 0262	TBC974@orange.fr secretaire@orange.fr		A	X X	X
Lot 4 : Peint ext int/ SS	CAZAL SS4 OK	Daniel Cazal Bertrand ERISSY	1 rue des dalhias ZI Bras Fusil BP 133 97 470 Saint Benoit	P : 0692 87 58 94 P : 0692 88 81 83 T : 0262 72 81 49 F : 0262 50 53 45	cazald@wanadoo.fr	X		X	X
Lot 5 : Cloisons	PPR	Jeremy Detho Eric VALERIANO Vivien Hoarau Gaetan Mendola	15 avenue de la Rivière des Galets - ZA CAMBAIE 97 460 Saint Paul	P : 0692 49 95 80 P : 0692 65 49 39 T : 0262 45 20 35 F : 0262 45 52 35	j.detho@ppr-reunion.fr e.valeriano@ppr-reunion.fr ppr@ppr-reunion.fr	X		X X X	X
Lot 7 : Electricité	ALTIS SS4 OK	Didier Payet Thierry Rato	301 rue Andropolis 97 440 Saint André	P : 0692 66 70 18 P : 0692 76 56 36 T : 0262 97 43 92 F : 0262 97 11 53	dpayet.altis@orange.fr trato.altis@orange.fr	X		X X	X
Lot 8 : Plomb. Sanit. ECS	PSVR SS4 OK	Mickael Robigéau Jeanne Merlo Tony Mangata Caroline Dugain 0692 48 22 56	64 rue Lory les Bas 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 73 33 66 P : 0692 74 32 92 P : 0692 29 94 56 T/F : 0262 46 95 27	contact.psvr@yahoo.fr jm.psvr@yahoo.fr	X		X X	X
Lot 11 : Menuis. Alu PVC	HP Aluminium SS4 OK	Pascale Thors Pierre Hoareau Brice Payet 06 93 03 76 28	122 rue Marius et Ary Leblond BP 540 97 447 Saint Pierre Cedex	P : 0692 02 12 00 T : 0262 91 13 83 F :	hp-alu@wanadoo.fr	X		X	X
Lot 12 : Vent. Clim. Serrurerie	GENEC SS4 Exonérée info SPL le 12/04	Frederic Aipar Olivier Grosset	125 rue Lambert 97 450 Saint Louis	P : 0692 67 25 69 P : 0692 88 47 40 T : 0262 38 16 96 F : 0262	contact@genec.fr genectravaux@gmail.com		A	X	X
Lot 14 : Mobilier 1er eat Internat / Restaur.	ATHENA OI SS4 reprend RDV suite info le 12/04	Gilles Chollet Gérant Dominique Falconetti	Centre d'affaires Sabre 13 rue Général De Gaulle 97 434 Saint Gilles Les Bains	P : 0692 17 18 85 P : 0692 53 33 01 T : 0262 43 73 71 F : 0262 49 84 85	contact@athena-oi.fr	X		X	
Lot 15 : Ascenseurs	CEGELEC SS4 Exonérée info SPL le 12/04	Armand Lin Damien HOARAU	Avenue Théodore Drouhet ZAC 2000 - BP 97823 97 420 Le Port	P : 0692 91 07 01 P : 0692 91 45 22 T : 0262 42 74 14 F : 0262 42 19 11	armand.lin@cegelec.re			X	X
Lot 10 : Menuis. Bois	SBIM	Patrice Fontaine Pierre René Audifax Stéphane COURLY Frédéric Maillet Steve Koch	100 rue Sully Prud'homme 97 420 Le Port	P : 0692 27 19 68 P : 0692 27 18 63 T : 0262 F : 0262 P : 0692 27 18 64	sbim.sec@orange.fr sbim.sfd@wanadoo.fr	X		X X	X





MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :	Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN	
<ul style="list-style-type: none"> - BAT W internat : <ul style="list-style-type: none"> o PHASE 1 : La nouvelle centrale BAT W sera ou est déjà mise en place à côté de la centrale existante, le temps de réceptionner la PHASE 1 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nouvelle centrale avec nouveaux DM pour la phase 1 ▪ Ancienne centrale pour fonctionner avec les anciens DM sur la phase 2 reste en service jusqu'au déménagement (car site occupé) <p>Donc jusqu'au déménagement, AUSTRAL INCENDIE gère toujours la maintenance en site occupé jusqu'au déménagement</p> <p>Dès le déménagement (Dont la date reste à définir en fonction de l'aval de la commission de sécurité), et dès le démarrage des travaux en PHASE 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> o ALTIS aura la responsabilité de l'alarme incendie du site occupé en phase 1 o Et donc AUSTRAL INCENDIE sera libéré à son tour de ses engagements de maintenance auprès du Lycée <p>- (PV53) Essais centrale incendie tout le lycée excepté BAT W programmé le 16/11 entre 12h00 et 14h00 : voir mail ALTIS du 16/11</p> <p>- (PV53) ALARME INTRUSION Mail ALTIS du 16/11 : Mise en service BAT A/B/C/Administr/S et T - Le code d'accès sera donné au gestionnaire le 17/11</p> <p>INTERVENTION ALTIS</p> <p>- (PV57) mail ALTIS du 10/12 : liste les locaux objet d'intervention jusqu'au 23/12 et à compter du 02/01 pour réaliser les éclairages de coursives --> Accord MOE/SPL/REGION/LYCEE le 13/12, ALTIS se charge de récupérer les clés à la loge</p> <p>(PV58) ALTIS : Mise au point à réaliser à la réunion du 31/08 --> (PV59) ALTIS confirme les interventions sur les BAT D/E/O/H/I/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/V</p>		
2 - TRAVAUX DE VRD	TTC EGB	
<ul style="list-style-type: none"> - Travaux restants réseaux et traitement de surface 	<ul style="list-style-type: none"> (PV57) Planning diffusé par TTC le 15/12 en prenant en compte priorité SOCETEM/ALTIS : --> Transféré MOE + SPL + REGION le 18/12 pour info et avis --> Pas d'obs OPC car pdt congés scolaires excepté préciser date selon examens 	
<ul style="list-style-type: none"> - (PV57) REGION informe que le lycée travaille sur le planning des examens 2017 en vue de la programmation des traitements de surface par TTC EGB pendant les vacances scolaires. --> (PV58/PV59/PV69) Relance de TTC à la réunion du 24/01 et du 31/01 et du 11/04. --> (PV70) Relance SPL mail du 13/04 --> (PV74) Calendrier reçu le 17/05 non exploitable suivant mail OPC du 20/05. 		
<ul style="list-style-type: none"> (PV68) TTC informe finir tous les réseaux, regards, etc. en mai 2017 pour les essais --> (PV76) Calendrier examen reçu le 02/06 corrigé par la SPL et diffusé avec le PV de coordination le 03/06 		
RESEAUX	SUVIANT PLANNING TTC du 15/12	
Cheminement pompiers principal	(PV58) le 24/01 : TTC informe qu'il reste la pose des regards électriques de grande section en commande --> Enrobé prévu en octobre 2017 svt planning TTC du 15/12, mais vu avec SOCETEM pour bi-couche provisoire le 27/01 (2ème fois) : A suivre.	
ZONE BAT H/U/I/G	--> (PV59) Voir photos, remis en état mais reste les éléments de sécurité et protections relâchés par SOCETEM.	
Zone GYMNASE	(PV64) TTC informe mail du 08/03 réaliser des regards sur le cheminement principal voie pompiers pendant les vacances de mars	
KIOSQUE 2	--> (PV64) Demande au TCE d'accéder portail coté cuisine : RAS	
EU/EPE	(PV58) Du 16/01 au 30/01 svt planning TTC du 15/12 : PAS FAIT	
	(PV58) Mail mairie du 17/01 à TTC : Accord pour passage sur trottoir --> TTC doit diffuser demande officielle : diffuser copie à OPC	
	(PV66) Info le 21/03, kiosque 2 ne peut être raccordé en définitif car réseau neuf pas encore raccordé sur voie public --> (PV66) TTC raccorde en provisoire sur ancien réseau	
	(PV67) Avancement environ 80% au 28/03	
	• (PV67) Essais caméras 1 réalisés le 22/03 svt info ent. sur 30% env. des réseaux : en attente rapport	
	• (PV67) Raccordement sur voie publique à programmer (PV69) Arrêté demandé par TTC à la Mairie pour intervention du 20/04 + 60 jours	
	• (PV67) Raccordement définitif à prévoir : anticiper pour vacances de mai	
	--> (PV72) Suite appel de M. AMOURDON de la Mairie, TTC informe qu'il envoie l'arrêté cet après midi 02/05 : à suivre.	
	--> (PV75) Reste au 23/05, réseau EU/EP depuis MDL jusqu'au BAT X + essais caméras et fumées yc regards	
	(PV67) Avancement environ 55% au 28/03 - Programmer essais pression, bactéries, raccord des BAT	
	--> (PV75) Reste au 23/05 réseaux entre N et Q svt ent. Pour alimenter le BAT N, le BAT X et le BAT Q (à suivre)	
	--> (PV75) Raccordement AEP sur compteur existant. A confirmer par SOCETEM pour les analyses.	
	(PV67) A confirmer (PV68) Hors marché svt info ent. Voir si compteur indépendant suite demande MOE	
	(PV67) Avancement environ 90% au 28/03 - Programmer réception avec ALTIS	
	(PV67) Avancement environ 87% au 28/03 - Programmer massifs et pose des candélabres	
	(PV74) Choix teinte des candélabres diffusé le 15/05 : pris note à la réunion du 16/05, candélabres arriveront fin JUILLET 2017	
	--> (PV75) Reste au 23/05 réseaux depuis MDL jusqu'au BAT X	
	--> (PV76) Cablage des réseaux éclairage en cours : voir photos	
TRAITEMENT DE SURFACE	--> (PV75) Prévoir Traitement de surface notamment les enrobés à compter du 10/07	
Cheminement pompiers principal	--> (PV78) Confirmer date d'intervention de GTOI sous traitant pour les enrobés	
Zone ADMINISTRATION	(PV58) Enrobés Octobre 2017 suivant planning TTC	
Zone BAT A/B/C	(PV58) Prévu le 27/01 (PV59) FAIT au 31/01 excepté derrière bat accueil. --> (PV66) En cours aux vacances de Mars, voir photos du 21/03	
Zone BAT R	(PV58) Prévu en janvier : à suivre. (PV59) Pas vérifié --> (PV66) En cours aux vacances de Mars, voir photos du 21/03	
Zone BAT V2	--> (PV76) Pose guide canne le 30/05/2017	
Escaliers divers	(PV58) TTC informe avoir fait enrobé, restera le cheminement béton : à suivre (PV62) Demande TTC du 17/02 pour intervenir au droit du BAT V2 : cf mail OPC du 17/02 et 25/02 --> Phasage du 15/12 à compléter en conséquence	
	(PV68) Lancer fabrication des GC et MC --> (PV74) TTC informe prendre l'ensemble des mesures semaine du 22/05 : à suivre pour dates de pose	
3 - TRAVAUX Divers isolés	TBC et SBIM - Signalétique et organisigramme	
TBC	BAT V : traitement des lucarnes (1 semaine) (PV35) Du 11/07 au 13/07 svt ent.	
	BAT W : Réhabilitation et maintenance des ouvrages bois (1 semaine)	
	BAT A/B/C au R+1 : Remplacement des ossatures bois --> en attente FTM	
	BAT U : traitement des lucarnes --> en attente FTM	
SBIM	Remplacement des coudes gouttières Organigramme	(PV36) L'ent. informe démarrer les travaux : à suivre par BAT (PV70) BE tableau de clés A / B / C / Administration / BAT W1 remis le 18/04 contre BE --> (PV70) Diffuser à l'OPC tableau organigramme validé par MOE et/ou SPL
		--> (PV71) RDV 02/05 à 11h00 SPL/MOE/LYCEE pour organigramme
		+ cf ordre de pose par BAT et répartition financière par BAT (Dernier rappel avct 28/04)
		(PV78) Modif organigramme diffusée Lycée à la SBIM le 12/06 (mail SPL 12/06)
		(PV78) Dernière Modif organigramme diffusé SPL à la MOE et SBIM le 14/06
	Signalétique	(PV46) L'ent. informe avoir posé sur BAT A pour avis MOE/REGION/LYCEE
4 - BAT V - 1ère phase	Du 18/01/2016 au 06/05/2016 --> (PV13) OPR le mardi 26/04	
PM - BAT V - 2ème phase	Du 03/10/2016 au 25/11/2016 (PV44) Reporté après BAT F	
	(PV56) Suite RDV le 06/12, à programmer en février 2016 avec Lycée? On va laisser démarrer le W2 et le J/K	
(PV63) ALTIS stocke les armoires électriques des BAT U et V dans le BAT U --> travaux programmés en juillet aout par ALTIS		
CAZAL	PHASE 1 Prolongation pour sanitaires : (PV27) Voir photos et PV MOE	
ALTIS	Peinture des tuyauteries et ménage (PV45/ PV46) Reste toujours nettoyage au 13/09 et au 20/09	
PSVR	Manque toujours 2 RJ (PV46) Fait le 22/09 svt mail ent.	
	Coffret AEP (PV63) Constat en cours le 28/02/2017	
HP ALUMINIUM	PHASE 2 : Du 03/10/2016 au 25/11/2016	
SIOU	INTERIEUR entre les 2 phases	
ALTIS	TS 4 Réhausse cloison vitrée (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016	
	Au préalable engravure dans le sol (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016	
	Déplac du chemin de câble au droit de la cloison (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016	
	PM : Réhabilitation BAT V Phase 2 (PV18) Du 10/10/2016 au 25/11/2016	
(PV44) PHASE 2 : reportée après Réhabilitation BAT F (BAT F déménage provisoirement dans BAT V : vu avec LYCEE)		
--> (PV45) Salle de classe en place : suite réunion avec lycée le 21/09, cf PV pour élect ALTIS		
ALTIS	2RJ + 3 PC + éclairage (PV46) Fait le 22/09 svt mail ent.	



MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN
5 - BAT ADMINISTRATION	Du 18/01/2016 au 03/06/2016	
(PV22) : Cage d'ascenseur reste en finition brute en façade jusqu'à la pose du bardage en juillet 2016 suite demande avis MOE TBC Bardage	(PV41) Reste au 16/08 finition en pied de la cage d'ascenseur : avis MOE ? --> (PV42) Relance TBC mail du 27/08, ent. absente à la réunion du 23/08 --> (PV43) Relance TBC à la réunion du 30/08	
(PV32) BAT Administration : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) reportée par la MOE le vendredi 17/06 - suivre réserves dès réception (PV28) Réaménagement BAT Administration les 23 et 24/06 (et donc libération bureaux RDC et une partie du BAT S) --> (PV30) confirmé par Lycée à la réunion du 31/05 (PV34) Liste des réserves à lever diffusé le 30/06/2016		
6 - BAT A - COMPTABILITE	Du 18/01/2016 au 15/04/2016 --> (PV13) OPR le mardi 05/04	
Liste des réserves BAT A : Réaménagement BAT B : Déménagement	(PV23) BAT A : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 19/04 (PV25) Etat des lieux diffusé par MOE le 22/04 --> Mise au point des réserves et planification des réserves restantes à la réunion du 03/05 (PV27) PV de mise à disposition diffusé le 13/05 par l'architecte : mail et LRAR - (PV20) Réaménagement avec SIOU les lundis 25 et mardis 26/04 - (PV20) Déménagement avec SIOU dans les salles tampons (services pour BAT A et containers) les jeudis 28 et vendredis 29/04	
8 - BAT B - Pole vente	Après BAT A	Du 02/05/2016 au 19/08/2016 --> (PV29) Etat des lieux au plus tard le 09/08
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Réaménagement BAT B du 10 au 12/08 --> (PV40) Le 10/08 : voir mail d'envoi du présent PV		
14 - BAT C : POLE SECRETARIAT	Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV29) décalé du 13/06 au 09/08/2016	--> (PV30/PV31) Containers arrivent le 08/06 --> A la charge de SIOU
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Re-émménagement du 10/08 au 12/08 --> (PV40) Le 10/08 : voir mail d'envoi du présent PV CAZAL Sanitaires PMR BAT C	(PV43) Toujours pas peint au 31/08 : y remédier pour mise en service --> (PV44) En cours le 06/09 svt info CAZAL	
BATIMENTS A / B / C		(PV58) Avis du MOE ?
METALDER Sanitaires PMR BAT A / B / C	(PV43) Prévoir des cylindres permettant un verrouillage pour mise en service --> (PV44) Fait le 08/09 mail METALDER le 08/09	
PSVR Sanitaires : Pose enrouleur papier toilettes	(PV44) A confirmer pour cette semaine (PV58) Pose en cours le 24/01	
(PV44) Prévision Mise à disposition des sanitaires BAT A / B et C pour le mardi 13/09 au plus tard : à suivre. CAZAL Levée des réserves BAT B / C	(PV44) Programme mercredi 07/09 après midi (PV58) CAZAL finit après BAT W1 : à suivre	
SIOU Traitement des escaliers : nez de marches notamment	(PV58) En cours le 24/01	
7 - BAT O/M/N/P	Du 07/03/2016 au 13/05/2016	
Travaux de carrelage restants BAT O/N	(PV59) Voir PV précédent et consigne donnée au MOE par SPL (PV59) Zone non visitée par OPC le 31/01 mais PSVR a rajouté les douches sur avancement : à confirmer avancement par MOE. (PV46) BAT O/N : Etat des lieux MOE le 20/09	
9 - BAT T - Pole électronique	Après BAT V 1ère phase	Du 02/05/2016 au 05/08/2016
CAZAL /SIOU Peintures extérieures PPR / GENEC TS : Local Trame 1 + Clim	(PV41) Dates finition à reprogrammer	
METALDER --> (PV42) Vu avec M. MARCHETTI professeurs : intervention possible uniquement le mercredi car pas de cours --> (PV42) Suite vol BAT T le 25/08, demande à SIOU et ALTIS de rendre les clés à M. MARTIN	(PV42) Entreprise absente à la réunion du 23/08 --> (PV42) Mail Metalder 23/08, posera le 26/08	
CAZAL Pose tube entre bloc porte et imposte svt MOE SANITAIRES : Menage	(PV44) Programmé le mercredi 07/09 après midi (PV54) PAS FAIT au 22/11 et local occupé par Lycée	
ALTIS en général Prestations CF /cf	(PV44) Visite CT le 06/09 - CRCT n° 15	
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Réaménagement BAT T du 10 au 12/08 (PV34) Déménagement Moitié BAT V dans BAT T du 10 au 12/08 : A confirmer par exploitant --> (PV40) Reporté le 11/08 et 12/08 : voir mail d'envoi du présent PV		
12 - SALLE DE REUNION + LOGE	Du 20/06/2016 au 05/08/2016 --> (PV75) Vacances Juillet/août 2017	
(PV78) Voir planning indice 3 du 11/04/2017		
10 - BAT S	Du 27/06/2016 au 14/10/2016 --> (PV30) Ramené du 15/06 au 09/08	
(PV39) Suite info MOE, le WC R+1 ne sera pas raccordé sur le réseau EU définitif (En attente raccordement du réseau VRD) . Mettre affiche sur porte pour la rentrée scolaire.		
R+1 SANITAIRES		
PSVR Réseaux et équipements sanitaires R+1	(PV39) PSVR équipera dès la faïence terminée : A compter du 09/08 --> (PV40) Intervient le sam. 13/08 suite constat abs. sur site le 10/08 et mise en demeure SPL --> (PV41) Pas fait au 16/08 (PV42) pas vérifié au 23/08	
EXTERIEUR		
(PV37) Sujet peintures extérieures non évoquées --> voir mail à CAZAL le 23/07 CAZAL Peinture extérieure	(PV51) Reste des finitions cages d'escalier au 25/10 --> (PV70) tjs d'actualité le 18/04 : tableau de châssis, cage d'escalier... voir photos.	
METALDER Brise soleil et MC ALTIS TGBT sous escalier pour A/B/C et S	(PV51) A réceptionner par MOE au 25/10 (PV38) Pose le tableau élect. le 03/08 (PV39) Pas le cas, passage des fourreaux en cours --> (PV42) TGBT pas posé au 23/08 : date pose à confirmer	
ALTIS --> (PV38) Pris note passage VERTAS le 10/08 pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves		
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV35) Déménagement du CDI --> du BAT W RDC au BAT S RDC du 17/08 au 19/08 --> SIOU doit donner les cartons à l'exploitant au + tard le 10/08 (réunion du 05/07) --> (PV40) Reporté le 11/08 et 12/08 : voir mail d'envoi du présent PV		
11 - BAT U	Du 04/07/2016 au 09/09/2016	--> (PV31) Pour les sanitaires : (PV34) Décalé après sanitaires BAT O
		--> (PV50) Pour les sanitaires : Du 03/10 au 31/01/2017
		--> (PV31) pour les 2 salles de classes
(PV63) ALTIS stocke les armoires électriques des BAT U et V dans le BAT U --> travaux programmés en juillet aout par ALTIS (PV65) BAT U/J/K : Il est demandé à la SBIM de poser les canons sur organigramme et de remettre les clés à CAZAL contre bordureau		
Travaux de carrelage restants	Carrelage faïence	(PV67) Complément carrelage fait au 28/03 par SIOU
PSVR	Équipements	(PV67) Pose de l'auge restante programmée cette semaine svt info PSVR --> (PV68) 1 auge posée, l'autre prévue le 05/04 svt info PSVR.
SBIM	Pose canons	(PV67) En attente copie BE
CAZAL	Nettoyage	(PV67) Fait au 28/03
ATHENA	Mobilier suite confirm. tél du 21/02	(PV67) Posé au 28/03
(PV54) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 14/02/2017 (PV64) Reportée le A confirmer par MOE		



MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN	
12 - BAT D : POLE MATH PHYSIQUE 13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE	SALLES DE CLASSES SALLES DE CLASSES	Du 04/07/2016 au 05/08/2016 pendant les vacances	
(PV34) PM : BAT E - Parois sanitaires PPR arrive septembre 70 m2 (PV36) Incohérence entre Découpe porte salle de classe chez SIOU et pas de porte correspondante commandée chez SBIM -> Annulation des découpes au lot de SIOU et à reprogrammer suivant analyse MOE (PV39) PM : HP ALU informe avoir remplacé les menuiseries extérieures des BAT D / E / F (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV42) Demande Lycée : Manque PC sur paillasse BAT D/E --> Voir MOE avec ATHENA ou ALTIS			
13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE	SANITAIRES	Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV33) En attente finition sanitaires BAT O/N	
(PV78) Voir planning indice 3 du 11/04/2017			
15 - BAT W : 1ère PHASE	Du 22/08/2016 au 09/12/2016 --> (PV42) Démarrage des travaux décalé au 29/08 (voir PV41) (PV50) Du 29/08/2016 au 09/12/2016		
(PV64) Commission de sécurité le 09/03 : Avis Favorable (PV64) PV SSI SOCETEM diffusé le 08/03 (PV64) Formation exploitant et diffusion liste emmargement par ALTIS le 08/03/2017 (PV65) PV de contrôle SOCETEM des réseaux enterrés BAT W1 diffusé le 13/03 (PV66) Non-conformité rapport du bureau de contrôle W1, diffusé par ARCHI le 20/03 (PV67) Entreprise demande diffusion du rapport de la commission de sécurité à la SPL : à suivre. VRD : TTC Escalier coté cour BATIMENT SIOU Reception du support + G3 TBC Bardage PSVR Réseaux AEP ALTIS Contrôle installation électriques			
(PV64) GC posé en acier noir au 07/03 pour la commission : reste à déposer pour galva et reposer -> (PV66) GC et MC déposés : en cours de galva (PV69) Repose en cours le 11/04 W1 et W2 (PV66) Visite caméras prévue le 22/03 svt ent. (PV39) GC Le 30/08 --> (PV43) Voir transfert mail CEBTP le 29/08 pour G4 -> (PV46) Diffuser G3 et G4 (PV39) Du 26/10 au 09/11 (PV58) Pas de nouvelle de TBC, -> (PV58) Confirmer si prestation maintenue MOE ou TBC (PV62) La MOE demande les tests bactériologiques sur réseau AEP plomberie. (PV63) Relance mail SOCETEM du 27/02 (PV67) Donner suite mail SOCETEM du 27/03 : mesure d'éclairage insuffisant cage d'escalier (PV64) Date report de la commission confirmée le 09/03/2017 par la SPL : Fait et avis favorable suite échange téléphonique			
17 - BAT W : 2ème PHASE	Du 18/01/2017 au 08/04/2017 (PV65) Du 13/03/2017 au 07/06/2017 avec BBOI en remplacement de SIOU et SARB		
(PV58) Voir historique depuis PV47 - (PV66) SPL rappelle à la MOE la demande de la commission W1 pour créer un accès PMR : voir MOE. Si travaux à prévoir, à anticiper. TRAVAUX W2 en phase W1 SIOU/TTC/PSVR Compteur d'eau dans local entretien Phase 2 METALDER Grilles GB			
(PV55) PSVR pose le compteur le 08/12 (PV67) Grilles GB conservées : à confirmer svt mail OPC du 28/03			
DEMENAGEMENT (PV65) Déménagement W2 les 13/03 et 14/03 par DCF déménagement suivant consignes du 09/03 en présence de DCF/Mme Lalaoui et BG2 diffusé le 09/03 -> restera à déménager l'infirmérie dès que le kiosque 2 sera terminé en travaux : en attente choix carrelage et visa devis architecte suite info tél. M. SIOU le 14/03 (PV70) Faute d'avancement Kiosque 2, l'infirmérie sera déménagé dans les locaux medecin W2 dès réception des locaux - Intervention BBOI du coup en 2 phases. Voir & réfectoire. -> Logement de fonction maintenu dans l'état.			
TRAVAUX W2 (PV65) Passage entre W1 et W2 : il est demandé à BBOI de fermer à clé les portes pour interdire l'accès au public dans la zone W2 (PV65) Sanitaires R+1 réhabilité en phase 1 et donc neuf : il est demandé à BBOI de condamner l'accès aux ouvriers du chantier (PV67) Suite réunion du 31/03 MO/Lycée/MOE/OPC, L'infirmérie déménagera provisoirement dans les locaux medecin W2, après mise à disposition (PV72) Commission de sécurité : OPC demande à la SPL de diffuser copie du Courrier de demande de passage de la commission. -> (PV75) Commission le 22/06 à 13h30 (mail SPL du 23/05), internes jusqu'au 30/06. (PV73) Demande MOE le 09/05 à BBOI et METALDER de chiffrer une casquette au droit de la coursive ascenseur. (PV76) Salle des profs : choix carrelage à confirmer par Architecte suivant info BBOI --> BBOI appelle architecte l'après midi. --> (PV77) Choix architecte diffusé le 07/06 (PV76) Info SOCETEM mail du 31/05 à ALTIS : Indispensable d'équiper le logement de service et l'infirmérie pour validation SSI --> Pour prise en compte immédiate de ALTIS.			
TTC Réseaux BBOI Travaux de démolit, création, agrand ouvert. ... GENEC Pose CLIM CAZAL Peintures intérieures /extérieures METALDER Platelage			
(PV76) TTC informe poser les grilles regards cette semaine -> (PV77) Pas fait au 06/06, relance le 08/06 -> (PV77) URGENT, raccorder EU à l'arrière du BAT W2. -> (PV78) TTC informe raccorder le 14/06, TTC diffuse attestation essai caméras le 15/06 : -> (PV78) Mail OPC du 16/06 : Diffuser rapport attenant avec repérage des canalisations testées (PV78) Reste carrelage salle des profs : le vend. 16/06 svt info BBOI. (PV77) GENEC informe pose Clim le 07/06 (PV78) PAS FAIT au 13/06 (PV78) En cours - avancement 80% (PV65) Du 02/05 au 19/05 -> (PV78) Au 13/06, platelage terminé au 06/06, reste habillage nez de dalle du 16/06 au 21/06 PM déduction : METALDER absent du site du 07/06 au 15/06 malgré planning -> (PV75) Grille à fabriquer suite confirmation le 23/05 : confirmer date de pose. -> (PV78) Metalder confirme la pose de la grille le 14/06			
SBIM / CAZAL Pose canon orga + nettoyage (PV73) Fermeture des chambres au R+1 : ALTIS confirme terminer le 09/05 + SBIM informe la pose des serrures sur organigramme au plus tard le 12/05 -> (PV73) Remettre les clés à CAZAL contre bordereau pour la finition des peintures et nettoyage (+ voir mail OPC du 13/05) -> (PV77) Ménage au R+1 à réaliser cette semaine du 06/06. -> (PV78) Ménage non réalisé : CAZAL prétexte qu'il lui a été demandé de nettoyer 2 fois en phase W1 (PV77) Fermeture de l'ensemble du RDC le lundi 12/06 sauf Salle des Profs suivant observation BBOI -> (PV77) Remettre les clés à CAZAL contre bordereau pour la finition des peintures et nettoyage le mardi matin avant la réunion de chantier. -> (PV77) L'ensemble des autres entreprises confirme fin de leurs interventions au 09/06. -> (PV78) SBIM remet clés du RDC ce jour 13/06 à CAZAL -> (PV78) CAZAL informe réaliser le ménage sur les 2 niveaux (sauf salle des profs) les 14/06 + 15/06 + 16/06			
ALTIS Réception bureau de contrôle ATHENA Intervention infirmerie et logts pour SSI Mobilier			
-> (PV75) ALTIS confirme visite VERITAS le lundi 29/05. -> (PV76) Suite tél. VERITAS, ALTIS a téléphoné le 24/05 et pris RDV avec VERITAS le 31/05 -> (PV76) cf mail ALTIS du 31/05 suite réception CRCT 24 de VERITAS -> (PV76) Mail OPC du 03/06 : transférer mail d'envoi du devis des BS -> (PV75) Visite SSI programmée le mercredi 31/05 à 10h00 (mail SOCETEM du 21/05) -> (PV76) Le 30/05, SOCETEM n'a toujours pas reçu les documents demandés le 24/05 pour mettre à jour le dossier SSI : Relance SOCETEM en réunion + mail du 30/05 avec listing. -> (PV76) PV SSI diffusé le 31/05 avec réserves : Nouveaux essais programmés le 14/06 -> (PV77) Nouvelle Visite SSI programmée le lundi 19/06 à 10h00 (2ème mail SOCETEM du 09/06) + RELANCE à ALTIS pour diffuser les documents demandés (PV77) ALTIS informe intervenir ce jour 06/06. (PV78) Suite réunion SPL/LYCEE/OPC le 13/06 après réunion chantier, -> (PV78) Commission le 22/06 -> (PV78) Le lycée intervient pour traiter les sols souples le 23/06 -> (PV78) ATHENA peut équiper le lundi 26/06			
(PV77) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) sans l'infirmérie le 13/06/2017 --> (PV78) Reporté le 20/06 (PV77) Commission de la sécurité le 22/06			
(PV77) Réémménagement la semaine du 26/06 : à confirmer SPL / LYCEE (PV78) Voir Compte rendu réunion du 13/06 diffusé le 17/06			



MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN	
17bis - Local vélos		(PV65) Du 13/03/2017 au 16/05/2017 avec BBOI	
(PV73) Chiffrage demandé à BBOI, mail SOCETEM du 11/05, pour calfeutrement entre tôle de couverture et poutre BA. (PV78) Mail SPL du 12/06 : le lycée ne posera pas de carrelage.			
TTC Aménagement local vélos BBOI G3 + traitement anti-termites TS : Calfeutrement entre tôle et couverture Peintures int et ext ALTIS Electricité en encastré et mise à la terre Equipts		(PV76) Du 12/06 au 30/06 (PV78) TTC en attente OS (PV71) Attestations à diffuser (PV76) Dates pose à confirmer (PV65) Du 02/05 au 12/05 (PV73) Cf BBOI ci-avant --> (PV74) Dates peinture à confirmer. (PV76) Confirmé par BBOI les 16/06 et 19/06 (PV65) Du 10/04 au 28/04 (PV65) Du 02/05 au 05/05 (PV77) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) reporté le	
16 - BAT F : POLE LITT.		Du 05/09/2016 au 02/12/2016 --> (PV44) Démarrage des travaux décalé au 03/10 (planification des dates à la réunion du 13/09)	
(PV50) Du 03/10/2016 au 02/12/2016			
Travaux de carrelage restants PSVR TTC EGB		(PV59) Voir PV précédent et consigne donnée au MOE par ! (PV45) Du 24/10 au 28/10 Plomberie sanitaires AEP (PV50) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 22/11/2016 (PV53) Décalée au 29/11 suite info ALTIS --> (PV55) Redécalée au 06/12 car ALTIS pas fini (PV56) le 06/12 TCE et le 09/12 pour ALTIS	
- REPECTOIRE		Du 18/01/2017 au 13/05/2017 --> (PV55) A reprogrammer (PV60) du 13/03 au 18/08	
(PV63) Voir planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé MO/MOE le 12/04 (PV72) et aux entreprises avec PV de coordination du 02/05			
		(PV59) KIOSQUE 2 + Provisoire pour infirmerie	
(PV67) Suite réunion du 31/03 MO/Lycée/MOE/OPC, le kiosque 2 ne servira plus pour l'infirmerie provisoire - Le kiosque 2 sera livré en définitif. --> (PV 67) Question est posée mail du 01/04 pour prendre les dispositions en raccordement EU définitif (voir aussi disposition AEP) --> (PV 67) L'infirmerie déménagera provisoirement dans les locaux medecin W2, après mise à disposition			
(PV76) Plan kiosque 2 : En l'absence de l'architecte, vu avec SOCETEM et les entreprises pour mettre en œuvre cloison par PPR (PV77) Confirmé par Archi le 06/06.			
VRD Raccordement EU et AEP PSVR Raccordement AEP HP ALU Remplacement menuiseries SBIM Bloc portes BBOI Etanchéité sous faience PPR Faux plafonds P3a (à confirmer MOE) rails PSVR / ALTIS Réseaux plomberie / elect CAZAL Peintures PPR Faux plafonds P3a (à confirmer MOE) dalles PSVR / ALTIS Cloisons cabines CAZAL Equipts plomberie / elect Nettoyage Peintures extérieures		(PV66) EU à raccorder en provisoire (voir & VRD). (PV66) AEP : vu avec PSVR, sera raccordé dans la semaine. --> (PV75) TTC informe raccorder le 24/05 : à suivre. (PV76/PV77/PV78) AEP pas raccordé au 30/05 ni au 06/06 ni au 13/06. (PV59) Du 06/02 au 20/02 (PV59) le 20/02 (PV76) DC4 à compléter de ALEXANDRE svt info ce jour, (PV73) Rails posés au 11/04 - voir PV69 (PV76) Mardi 06/06 (PV78) Reste bandes à joints au 13/06 (PV77) En attente intervention ALTIS (PV73) Après faience (PV69) En attente prestations lot Elect et lot Plomb : à confirmer à PPR (PV62) Validation des plans par ARCHITECTE le 21/02 --> Arrivage en mai (PV62) Date à confirmer (PV59) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le	
		(PV69) SALLE DES COMMENSAUX pendant les vacances scolaires du 09/05/2017 au 17/05/2017	
(PV63) Architecte doit envoyer plan à jour (PV71) Fait le 28/04 --> (PV74) Architecte diffuse le 18/05 plan PDF et DWG du réfectoire			
(PV75) SOCETEM diffuse le 22/05 plan de principe électrique à appliquer pour les 2 nouvelles salles du réfectoire			
(PV75) Retard Salle des commensaux : Pas d'intervention de ALTIS la 1ère semaine car pas de réseaux encastrés svt ses infos (Altis absent à la réunion du 02/05)			
--> N'est intervenu que la 2ème semaine et a retardé les cloisons			
(PV76) SOCETEM diffuse le 29/05 position des attentes pour le distributeur Plateau.			
CAZAL Peinture et nettoyage --> (PV74) En accord avec le lycée mail du 19/05, peinture reportée le vendredi après midi 12/05 et le mercredi 24/05. --> (PV76) Clé non remise à CAZAL pour intervention le mercredi 24/05 : interventions reportées les mercredis 31/05 et 07/06 --> (PV78) Reste au 13/06 la peinture des bloc portes		(PV69) 15/05 au 17/05 --> (PV74) En accord avec le lycée mail du 19/05, peinture reportée le vendredi après midi 12/05 et le mercredi 24/05. --> (PV76) Clé non remise à CAZAL pour intervention le mercredi 24/05 : interventions reportées les mercredis 31/05 et 07/06 --> (PV78) Reste au 13/06 la peinture des bloc portes	
		(PV69) PLONGE + VESTIAIRES SANITAIRES + SNACK et divers cuisine --> voir planning indice 3 du 11/04 - En 2018	
17 - BAT J et K		Du 18/01/2017 au 15/04/2017	
BAT L		Pendant les vacances de mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03	
(PV55) Planification à voir avec Lycée le 06/12 à 8h00 puis en informer les entreprises pour planifier			
Nota : Le lycée informe le 02/12 de réhabiliter BAT K avant BAT V Phase 2			
- (PV56) RDV avec le lycée le 06/12 à 8h00 : Déménagement la semaine du 12/12 :		• J01 migre en F4 / J02 migre au BAT X / K01 et K02 migrent dans R1 et R2	
(PV65) BAT U//K : Il est demandé à la SBIM de poser les canons sur organigramme et de remettre les clés à CAZAL contre bordure			
(PV67) Mail du 08/03 LYCEE/SPL : demande des PC supplémentaires dans BAT K --> en attente devis et détails ALTIS			
--> (PV68) SPL diffuse plans et implantation des PC à SOCETEM le 03/04 transféré le 03/04 à ALTIS - En attente chiffrage ALTIS (PV73) Chiffrage diffusé le 12/05			
SALLES DE CLASSES BAT J et BAT K			
BBOI Reprise carrelage sols BAT J et BAT K SIOU Gaine technique ALTIS Electricité TS Canalis K01 et K02 SBIM TS PC périphériques K01 et K02 Pose canons		(PV73) A la charge de BBOI suite validation devis le 04/05 MOE et le 10/05 SPL --> (PV78) Confirme intervenir le 16/06 ou 19/06 : à suivre. (PV67) Mail SOCETEM du 29/03 : manque CF en plafond des gaines (PV56) Anticiper RDV pour passage contrôle technique avant mise en service avec les élèves (PV69) 2 mois à réception validation devis (PV69) A planifier dès réception validation devis (PV65) Jeudi 16/03 (PV67) Diffuser copie BE à CAZAL	
		(PV56) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 21/03/2017	
--> (PV67) Pas fait le 21/03 ni le 28/03			
BAT Q et MDL		(PV60) Pendant les vacances de mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03	
HP ALUMINIUM		Q et MDL : Remplacement des menuiseries ext. (PV60) Du 13/03 au 17/03 --> (PV64) Confirmé le 21/02 et vu avec Archi le 28/02 (PV74) Reste Q3 suite info HP ALU	
GOE/CARRELAGE/PPR/ALTIS		Cloisons maçonneries à démolir Reprise des Faux plafonds Reprise électricité Reprise carrelage au droit de la cloison démolie	
		(PV62) En attente consultation GOE/CARRELAGE pour nouvelle planification (PV63) Voir planning ind 3 du 11/04/2017	
BAT X		(PV60) BAT ARTISTIQUE - 1 BAT du 18/04 au 07/07 --> (PV63) Modifié suite nouveau DCE lot GOE Carrelage : à suivre planning indice 3	
(PV67) En attente consultation GOE/CARRELAGE pour nouvelle planification			



MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN	
		BAT G et H et I (PV60) Du 03/07 au 11/08 BAT R (PV60) Du 03/07 au 11/08 MAGASIN GENERAL (PV60) Du 03/07 au 11/08	
(PV67) En attente consultation GOE/CARRELAGE pour nouvelle planification (PV68) Vu et en accord avec HP ALU pour remplacement des menuiseries prévues au marché pendant les vacances de mai du 09/05 au 17/05 --> BAT G / H / I / R , non compris BAT MDL/X et réfectoire --> (PV73) Intervention confirmée par HP ALU à compter du 10/05. (PV74) Fait au 16/05 suite info HP ALU excepté G01			
- GYMNASSE REHABILITATION		Du 02/05/2017 au 15/07/2017	
2.4 Observations par entreprise			
En général TCE		(PV25) Attestation de formation sous section 4 --> PPR/SBIM : à RELANCER (PV19) ETAT DES LIEUX du 09/02/2016 MOE : LOCAL ARCHIVES / LOCAL JARDIN / BUREAU / BATIMENT S : liste avec date joint au PV (PV75) Mail OPC du 27/05 : Il est rappelé qu'à la réception du RAPPORT CSPS, les entreprises concernées se doivent de répondre au CSPS en apportant les solutions et dates de mise en application.	
TTC		- (PV9) Signalétique : faire proposition plan de fléchage à Architecte et fournir échantillons. --> (PV10) Plan de cheminement PMR diffusé le 10/12 par Architecte. (PV12) et le 27/01 via WE TRANSFER --> (PV10) Pris note que les rails de guidage sont collés; (PV12) remet le 26/01 à Archi tableau échantillons signalétiques (voir photos) - (PV15) EXE VRD 01 sans indiffusé le 16/02 : y remédier - (PV15) SS4 : il faut au moins deux personnes suite avis SOCETEM du 15/02 --> (PV20/PV21) Relance le 25/03 - (PV15) Remet le 16/02 modèle Garde corps à ARCHI - (PV41) Nouvelle mesure demandée par OPC pour cette rentrée : --> Diffuser planification des zones prévues en travaux 2 semaines avant exécution pour avis MOE / CSPS / OPC sur extraits de plan A4 - (PV50) Voir mail du 19/10 : Au vu des effectifs et des moyens mis en place et travaux réalisés, TTC aurait pu exploiter davantage les congés scolaires. Scan des travaux mis au propre suite documents vus le 04/10, reçus le 19/10 (PV74) Voir mail OPC du 20/05 suite réception CR CSPS du 15/05, pour suite à donner. --> (PV75) Relance mail OPC du 27/05 suite réception CR CSPS du 23/05, pour suite à donner. --> (PV76) Relance mail OPC du 03/06 suite réception CR CSPS du 01/06, pour suite à donner SECURITE + mail SOCETEM du 01/06 --> (PV77) Toujours obs manquements sécurité dans PV CSPS du 07/06/2017 : cf mail OPC du 08/06 pour suite à donner. - (PV78) Essais caméras : Diffuser rapport de la Société qui a réalisé les essais, avec repérage sur plan des tronçons testés. (mail OPC du 16/06)	
SIOU		- (PV17) PM : Demande à HP pour cloison vitrée et à SIOU pour gravure mail du 25/02 - Pièce à joindre - (PV58) Liste des bloc portes acoustiques SBIM diffusée le 28/01 pour compléter avec devis de dépôse et d'agrandissement s'il y a lieu BAT. F Quantité 4. / BAT. E Quantité 2. / BAT. D Quantité 3. / BAT. I Quantité 2. / BAT. G Quantité 1. BAT. L Quantité 2. / BAT. K Quantité 1. / BAT. M Quantité 2. / BAT. X Quantité 6.	
BBOI		- (PV65) BET ACEI : diffuser acte de sous traitance et référence pour validation MOE - (PV65) Autre sous traitant : à confirmer. --> (PV69) RAPPEL mail du 12/04. --> (PV70) RAPPEL ARCHITECTE à la réunion du 18/04 : SÖDIN (dallage) + DELTA MASCARAIGNES (carottage) + CPL 974 (carreleur)- SORETRAL (terrassement) STOP INSECTES (traitement anti-termites)- Et étanchéité ?	
TBC		(PV74) Dossier technique GOE / CARRELAGE / ETANCHEITE --> A diffuser MOE + VERITAS (PV74) G3 local vélos : à diffuser + Plan à SOCOTEC (PV75) mail OPC du 27/05, Reçu DC4 Alexandre pour travaux de peinture --> Quelle ent. a réalisé l'étanchéité dans le Kiosque 2 ?	
CAZAL		- (PV15) Planification de remplacement des DEP à l'avancement des BAT : à suivre - (PV43/P46) Diffuser planning peintures façades BAT S / T / V (confirmé mail du 31/08 et relance mail du 25/09) --> (PV76) Relance CAZAL pour évacuer les cartons détrempe derrière BAT J	
PPR		- (PV24) Demande TS pour faux plafonds BAT O : quand, comment, combien de temps et coût ? - (PV58) Pose enroulage papier sur saniclip : MOE voit avec PSVR et PPR le 24/01 (PV60) Saniclip KIOSQUE 2 ? Confirmer réception --> (PV75) Voir mail OPC du 27/05 suite réception CR CSPS du 23/05, pour suite à donner. --> (PV76) Voir mail OPC du 03/06 suite réception réponse ALTIS du 29/05 pour info BBOI et suite à donner évacuation déchets. --> (PV76) Relance mail OPC du 03/06 suite réception CR CSPS du 01/06, pour suite à donner Escabeaux. - (PV78) Toujours 2 escabeaux sur site le 13/06 à évacuer.	
SARB		- (PV59) PM : Lettre résiliation diffusé par SPL le 31/01	
ALTIS		- (PV20) Mail OPC du 25/03 : anticiper RDV visite contrôle technique avant mise à disposition. - (PV33) Recettes BAT A et ADMINISTRATION à diffuser au MOE avec Bordereau - (PV45) Mise en relation avec Société de maintenance INTRUSION et INCENDIE du Lycée, avant consignation : mail OPC du 16/09 --> (PV46) RDV avec ALCOM le 20/09 à 8h30 en présence LYCEE et SOCETEM - (PV45) Sous traitant A2EM pour réseaux Incendie et Intrusion : diffuser à OPC copie DC4 + BE diffusion PPSPS + confirmer date VIC + afficher personnel (mail OPC du 16/09) - (PV72) Absence ALTIS à la réunion du 02/05 : retard BAT W2 + pas d'intervention kiosque 2 + intervention salle des commensaux --> Voir mail OPC du 06/05 (PV74) Voir mail OPC du 20/01 suite réception CR CSPS du 15/05, pour suite à donner. --> (PV75) Relance mail OPC du 27/05 suite réception CR CSPS du 23/05, pour suite à donner quant à l'évacuation des déchets. --> (PV77) Toujours déchets et escabeaux dans PV CSPS du 07/06/2017 : cf mail OPC du 08/06 pour suite à donner.	
PSVR		- (PV8) Donner suite aux visas EXE PL de Socetem - (PV72) Absence PSVR à la réunion du 02/05 : pas de coordination par mail, perte de temps, etc... voir mail OPC du 06/05 - (PV78) Présence en réunion de M. ROBIGEAU qui voit les détails avec la MOE et mail de Mme MERLO qui va à l'encontre des dires avec la MOE : --> RAPPEL un seul interlocuteur par entreprise et remplacement exceptionnel, là ça fait 3 fois que c'est M. Robigeau et pb !!! mail ARCHI du 12/06. --> Si c'est uniqué pour ne pas acter les absences en réunion, la manip. n'est pas professionnelle et les problèmes ne sont pas résolus à l'avant - > Confirmer qui est l'interlocuteur ?	
HP ALU GENEC		- (PV65) HP ALU absent en réunion du 14/03 : diffuser PAC à BBOI + son mail du 14/03 (PV40) Rappel pour évacuer les emballages et déblais au jour le jour BAT T + BAT C - (PV72) Absence répétée en réunion de chantier et pas de suivi des travaux réalisés par les compagnons : voir mail SOCETEM du 05/05 (PV67) RAPPEL le 28/03 + SPL : Les clés ou autres, doivent être remis à la MOE contre BE pour validation, copie BE daté et signé à l'OPC. L'archi. le remet ensuite à la SPL qui remettra au lycée. --> (PV68) ATHENA systématiquement en retard en réunion minimum 1 heure : ingérable. --> (PV68) Reçu le 04/04 bordereaux qui ne suivent pas les consignes, qui est "MEMARY" ? : ingérable. Ordre : ARCHI --> SPL --> LYCEE (PV76) RAPPEL à ATHENA présence en réunion pour coordonner les interventions : mail OPC du 03/06	
CEGELEC SBIM		- (PV23) Confirme par mail du 12/04 que les 2 ascenseurs peuvent être raccordés sur une ligne. - (PV14) Signalisation : panneau donné par SBIM --> A valider par Architecte - (PV45) Lors de la pose de canons provisoires, il faut donner 3 clés à chaque fois contre bordereau : --> Puis diffuser copie des BE avec localisation des canons, remise de 3 clés par canon + date + signature représentant de la LOGE --> Y remédier pour les 7 canons posés (PV67) RAPPEL le 28/03 + SPL : le tableau des clés sur organigramme doit être remis à la MOE contre BE pour validation, copie BE daté et signé à l'OPC. L'archi. le remet ensuite à la SPL qui remettra au lycée. - (PV60) Mail SPL du 06/02 : diffuser copie du devis concernant la "signalétique du gymnase : Panneau sur façade entrée" - (PV65) Mail OPC du 18/03 : Rappel diffuser PAC et FT au CT et répondre aux obs du MOE (copie OPC) - (PV70) Diffuser copie de l'organigramme validé par la MOE et/ou SPL : mail OPC du 19/04	



MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN										
METALDER	<ul style="list-style-type: none"> - (PV45) Lors de la pose de canons provisoires, il faut donner 3 clés à chaque fois contre bordereau : --> Puis diffuser copie des BE avec localisation des canons, remise de 3 clés par canon + date + signature représentant de la LOGE --> Y remédier pour les 4 canons posés pour les sanitaires PMR BAT A/B/C (PV67) Mail du 28/03 : GB existantes conservées à confirmer - (PV72) Absence répétée en réunion de chantier de METALDER et pas d'info : voir mail OPC du 06/05 											
PROMONET												
3 MO et MANDATAIRE et EXPLOITANT												
3,1 MO : REGION REUNION												
RDV de coordination du 06/12	<ul style="list-style-type: none"> - (PV56) Voir mail OPC du 07/12 pour suite à donner - (PV57) RDV DBA le 14/12:CR diffusé le 18/12 - --> (PV58) CR MO diffusé le 21/12 + demande à la MOE de diffuser un état financier en janvier 2017 --> (PV58) Mail du 27/01 : diffuser consigne suite réunion SIOU et suite manquements SARB - (PV56) cf mail REGION du 05/12 - (PV65) cf mail REGION du 14/03 - (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 											
Commission de sécurité												
BAT W2 et local vélo												
Planning ind 3												
3,2 MANDATAIRE : SPL MARAINA												
Retenue 5%	<ul style="list-style-type: none"> - (PV1) Les ent. qui souhaitent donner une caution bancaire ou une garantie bancaire, doivent la donner avec la première situation. Dans le cas contraire, la retenue de garantie de 5% s'appliquera pour toutes les situations. 											
Sous traiteance	<ul style="list-style-type: none"> - (PV1) Délai pour traiter les actes de sous-traitance est de 3 semaines à la SPL : Il est demandé aux entreprises d'anticiper, le retard d'une déclaration ne pourra justifier d'un retard dans une tâche d'exécution. 											
Mission G4	<ul style="list-style-type: none"> - (PV7) Diffusé le 27/11 modèle auto contrôle acte de sous traiteance : agrément 21 jours, au-delà agrément tacite. 											
Amiante	<ul style="list-style-type: none"> - (PV13) Pris note du géotechnicien : CEBTP --> le mettre en relation avec SIOU pour l'anticipation et la planification des interventions - (PV12) BAT G : PM plinthe avec colle amiante, non déposée svt mail SOCETEM du 27/01 --> A consigner PV MOE --> (PV13) Mail SPL du 02/02 : Confirme désamiantage non nécessaire si les travaux ne l'imposent pas 											
BAT MNOP	<ul style="list-style-type: none"> - (PV18) Info et consignes mail du 08/03/2016 : • P03 : Ne pas monter de cloison de séparation dans la salle • M03 : Chiffrer une cloison, vitrée en partie haute, pour isoler le pôle informatique tout en permettant la surveillance de l'enseignant Prévoir porte coulissante pour gagner de la place. • N02 : Le canal peut être démonté pendant les travaux • BAT O : Fuite au dessus d'une nouvelle machine - A préciser l'origine de la fuite - visitez à programmer avec MOE. 											
Registre journal												
Demande devis	<ul style="list-style-type: none"> - (PV32) Mail OPC du 18/06 : demande à être en copie des diffusions du registre journal - (PV52) Mail du 08/11 BAT V : Déplacement et ajout de prises BAT V : Récupération cloison vitrée pour installer en salle M3 											
Planning ind 3	<ul style="list-style-type: none"> - (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 											
Travaux Juillet/août 2017	<ul style="list-style-type: none"> - (PV75) Libérer avant les vacances : BAT X + BAT V2 + Salle de réunion/loge + Magasin Général + MDL + Kiosque 1 --> Date déménagement à confirmer yc rééquipement W2 --> (PV76) Réunion REGION/SPL/LYCEE le 02/06 : en attente compte rendu --> (PV77) Relance mail du 08/06, SPL absent à la réunion du 06/06. --> (PV78) Mise au point le 13/06 des déménagements avec Lycée et SPL : réunion le 13/06 à 11h00, voir compte rendu mail diffusé le 17/06. 											
Organigramme												
Local vélos	<ul style="list-style-type: none"> - (PV77) Relance SBIM sur accord organigramme mail du 07/06 au Lycée, transféré le 08/06. - (PV77) BBOI en attente carrelage ou pas dans le local vélos à la charge du lycée, et donc inversement ou pas des portes extérieures. 											
3,3 EXPLOITANT : Lycée Jean Perrin												
Horaires cours	<table border="0"> <tr> <td>- (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi</td> <td>De 7h30 à 11h30</td> <td>De 13h00 à 17h00</td> </tr> <tr> <td>Mercredi</td> <td>De 7h30 à 12h30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Samedi</td> <td>Pas de cours</td> <td></td> </tr> </table>		- (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi	De 7h30 à 11h30	De 13h00 à 17h00	Mercredi	De 7h30 à 12h30		Samedi	Pas de cours		
- (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi	De 7h30 à 11h30	De 13h00 à 17h00										
Mercredi	De 7h30 à 12h30											
Samedi	Pas de cours											
Extincteurs	<ul style="list-style-type: none"> - (PV9) Socetem confirme la consigne au lycée de récupérer les extincteurs dans les zones en travaux. 											
(PV56) RDV LYCEE M. RUPERT	<ul style="list-style-type: none"> Directeur Délégué à l'enseignement Professionnel et Technologique / M. BARBE Proviseur Adjoint / SPL M. ARGENT / SOCETEM M. POTHIN / OPC 											
Rééquipement BAT F	<ul style="list-style-type: none"> - (PV56) Ré-équipement la semaine du 12/12 après confirmation et contrôle SOCETEM le 09/12 <ul style="list-style-type: none"> • Vie scolaire provisoire dans BAT MDL --> va dans W1 définitif • Bureau CPE BAT F Mme LACROIX, actuellement provisoire dans BAT MDL --> va dans W1 définitif • Salles de classe F2 et F3 , actuellement provisoire dans R1 et R2 --> reviennent provisoire dans F2 et F3 avant d'aller définitif dans BAT X maths après rehab. • Salles de classe F4 ont migrés dans M01 et reste dans M01 											
BAT V Phase 2	<ul style="list-style-type: none"> - (PV56) Ceux actuellement dans le V2 : revoir leur déménagement en février --> On laisse démarrer les travaux W2 et J/K 											
BAT W	<ul style="list-style-type: none"> - (PV56) Ré-équipement la semaine du 12/12 pour une partie après confirmation et contrôle SOCETEM le 09/12 <ul style="list-style-type: none"> et la semaine du 23/01 pour le reste <ul style="list-style-type: none"> • Vie scolaire provisoire dans BAT MDL --> va dans W1 définitif • Bureau CPE BAT F Mme LACROIX, actuellement provisoire dans BAT MDL --> va dans W1 définitif 											
BAT J et K	<ul style="list-style-type: none"> - (PV56) Déménagement la semaine du 12/12 : <ul style="list-style-type: none"> • J01 migre en F4 • J02 migre au BAT X • K01 et K02 migrent dans R1 et R2 											
Travaux Juillet/août 2017	<ul style="list-style-type: none"> - (PV75) Libérer avant les vacances : BAT X + BAT V2 + Salle de réunion/loge + Magasin Général + MDL + Kiosque 1 --> Date déménagement à confirmer yc rééquipement W2 - (PV78) Réunion le 13/06 SPL/LYCEE/OPC : voir compte rendu diffusé le 17/06 											
4 MAITRE D'ŒUVRE : MOE et OPC			Esp. Crat.									
4,1 : Architecte mandataire												
Signalétique	<ul style="list-style-type: none"> - (PV10) ARCHI se rapproche de VERITAS pour les limites bande de guidage au BAT ou aussi sur coursives (Concernés TTC et SBIM) 											
Formation SS4	<ul style="list-style-type: none"> - (PV19) Mise au point MOE avec SPL sur les entreprises n'ayant pas encore remis leurs attestations de formation du personnel sous section 4 											
Planning ind 3	<ul style="list-style-type: none"> - (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. 											
Plan des RDC	<ul style="list-style-type: none"> --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 - (PV78) Réunion le 13/06 SPL/LYCEE/OPC : voir compte rendu diffusé le 17/06 											
4,2 : BET STRUCT. / VRD / Fluides /CUISINE			SOCETEM									
Planning ind 3	<ul style="list-style-type: none"> - (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 - (PV78) Réunion le 13/06 SPL/LYCEE/OPC : voir compte rendu diffusé le 17/06 											
4,3 : OPC	<ul style="list-style-type: none"> - (PV9) Vu avec TTC : Mise en place des signalétiques définitives dès lors que les VRD et cheminements seront finis : en juillet/Aout 2017 		BG2									
Visite Pompiers			VERITAS									
5 CONTROLEUR TECHNIQUE : CT			VERITAS									
6 COORDONNATEUR SECURITE/SANTE : CSPS			VERITAS									