



PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

N. REF. : A29/BG/127-17

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE :	Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
OPERATION :	Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

PROCHAIN RDV : Mardi 22 Août 2017 à 9h00 en SALLE DE REUNION
L'OPC passera sur site Mercredi 16/08/2017 à 8h00

*A : Absent - R : Retard - E : Excusé

Conv : Convoqué

	INTERVENANT	REPRESENTANT	Adresse	TEL / FAX / PORT	MAIL	Prés	Conv. A/R/E*	Diff	Conv. prochain Rdv
MAITRISE D'OUVRAGE : MO									
REGION REUNION	MO	David Nourry José Pourny Emmanuel Carron M. Alanoi	Direction Bâtiment Architecture - Nord-Est	P : 0692 29 83 73 P : 0692 73 57 01 T : 0262 73 15 80 F : 0262 30 17 88	david.nourry@cr-reunion.fr jose.pourny@cr-reunion.fr emmanuel.carron@cr-reunion.fr			X X X	
SPL MARAINA Société Publique Locale	MANDATAIRE	Olivier Argent Florent Cadet Olivier Costantini	38 rue Colbert 97 460 Saint Paul	P : 0692 32 43 87 P : 0692 68 12 90 P : 0692 26 34 09 T : 0262 91 91 66 F : 0262 91 91 69	olivier.argent@spl-maraina.com florent.cadet@spl-maraina.com olivier.costantini@spl-maraina.com	X		X X	X
EXPLOITANT Référént	Lycée Jean Perrin Proviseur Proviseur Adjoint Gestionnaire Chef des travaux	Gilbert Vielleuse Ludovic Barbe Khedidja Lalaoui Emmanuel Rupert		T : 0262 58 84 40 P : 0692 95 33 43 P : 0692 39 05 10 P : 0692 38 21 81 F : 0262 58 84 66	ce.9740910w@ac-reunion.fr gestion.9740910w@ac-reunion.fr			X	X
MAITRISE D'ŒUVRE : MOE									
MOE Mandataire	Architecte Espace Création	Khalid Bordie Pierre Rosier Laetitia Gueniot	Apt n°9 - 3ème 33 rue Alexis de Villeneuve 97 400 Saint Denis	P : 0692 65 13 21 P : 0692 85 52 00 T : 0262 21 50 12 F : 0262 21 58 97	khalid-bordie@espacecreation.re pierre-rosier@espacecreation.re laetitia-gueniot@espacecreation.re	X		X X X	X
BET Struct. / vrd / Fluides BET désamiantage BET Cuisine depuis PV 57	SOCETEM	Jacky Pothin Didier Pothin Emmanuelle Chalignac Nicolas Deveaux	5 rue Henri Cornu 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 91 02 12 P : 0692 60 46 06 P : 0692 95 95 50 T : 0262 30 25 36 F : 0262 30 54 37	JPOTHIN@socetem.fr DPOTHIN@socetem.fr ECHALIGNAC@socetem.fr ndeveaux@socetem.fr	X		X X X	X
OPC	BG2	Brigitte Grosjean	106 rue Edouard SAVIGNY Ligne des Bambous 97 432 Ravine des Cabris	P : 0692 68 98 88 T : 0262 25 07 57 F : 0262 25 09 87	BG2.ING@orange.fr	X		X	X
Bureau de contrôle	VERITAS	Alain Cens Henri SIBERT Benoit Mouly 0692 09 99 17 M. Klemenski 0692 09 99 09	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 72 56 P : 0692 09 99 18 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	alain.cens@re.bureauveritas.com henri.sibert@fr.bureauveritas.com	X		X X	X
CSPS	VERITAS	Maximilien Boulanger	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 49 91 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	maximilien.boulanger@fr.bureauveritas.com			X	X
ENTREPRISES : ENT									
Lot 1 : VRD	TTC EGB SS4 avis MOE RELANCE 18/03	Janick SERVANT Olivier Servant	477 chemin Grand Canal Champ Borne 97 440 Saint André	P : 0692 77 15 68 P : 0692 70 49 86 T : 0262 46 58 21 F : 0262 46 71 10	ttc.egb@wanadoo.fr oservant.ttcgib@orange.fr	X		X X	X
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagt / Etanchéité	EGB SIOU SS4 OK Chef de chantier : M. Bernard	Giovanni Siou Jean Pierre BALMINE	Appt 6 383 avenue de Bourbon 97 440 Saint andré	P : 0692 68 92 85 P : 0692 60 46 95 T : 0262 58 50 93 F : 0262 58 85 41	giovanni.siou@egbsiou.com jpbalmine@gmail.com				
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagt / Etanchéité Revêtements durs BAT W2 / Local vélos	BBOI Chef de chantier : Josian Turpin	Xavier Horvais Remi HUBERT	21 rue Stevenson ZI n° 1 CS 20065 97 722 Le Port Cedex	P : 0692 31 04 20 P : 0692 321 321 T : 0262 42 16 65 F : 0262 43 68 16	bboi@bboi.re r.hubert@bboi.re	X		X X	X
Lot 3 : Charpente Couverture Bardage	TOUT BATI CONCEPTION	René Mussard Frederic LAPIERRE M. Ménard fournisseur	11 chemin Deroland 97 437 Sainte Anne	P : 0692 820 329 P : 0692 22 17 85 T : 0262 F : 0262	TBC974@orange.fr secretaire@orange.fr			X X	
Lot 4 : Peint ext int/ SS	CAZAL SS4 OK	Daniel Cazal Bertrand ERISSY	1 rue des dalias ZI Bras Fusil BP 133 97 470 Saint Benoit	P : 0692 87 58 94 P : 0692 88 81 83 T : 0262 72 81 49 F : 0262 50 53 45	cazald@wanadoo.fr	X		X	X
Lot 5 : Cloisons	PPR	Jeremy Detho Eric VALERIANO Vivien Hoarau Gaetan Mendola	15 avenue de la Rivière des Galets - ZA CAMBAIE 97 460 Saint Paul	P : 0692 49 95 80 P : 0692 65 49 39 T : 0262 45 20 35 F : 0262 45 52 35	j.detho@ppr-reunion.fr e.valeriano@ppr-reunion.fr ppr@ppr-reunion.fr	X		X X X	X
Lot 7 : Electricité	ALTIS SS4 OK	Didier Payet Thierry Rato	301 rue Andropolis 97 440 Saint Andre	P : 0692 66 70 18 P : 0692 76 56 36 T : 0262 97 43 92 F : 0262 97 11 53	dpayet.altis@orange.fr trato.altis@orange.fr	X		X X	X
Lot 8 : Plomb. Sanit. ECS	PSVR SS4 OK	Mickael Robigeau Jeanne Merlo Tony Mangata Caroline Dugain 0692 48 22 56	64 rue Lory les Bas 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 73 33 66 P : 0692 74 32 92 P : 0692 29 94 56 T/F : 0262 46 95 27	contact.psvr@yahoo.fr jm.psvr@yahoo.fr	X		X X	X
Lot 11 : Menuis. Alu PVC	HP Aluminium SS4 OK Brice Payet 06 93 03 76 28	Pascale Thors Pierre Hoareau	122 rue Marius et Ary Leblond BP 540 97 447 Saint Pierre Cedex	P : 0692 02 12 00 T : 0262 91 13 83 F :	hp-alu@wanadoo.fr	X		X	X
Lot 12 : Vent. Clim. Serrurerie	GENEC SS4 OK	Frederic Aipar Olivier Grosset Stephane Vitry	125 rue Lambert 97 450 Saint Louis	P : 0692 67 25 69 P : 0692 88 47 40 P : 0692 23 34 15 T : 0262 38 16 96 F : 0262	contact@genec.fr genectravaux@gmail.com		A	X	X
Lot 14 : Mobilier 1er eat Internat / Restaur.	ATHENA OI SS4 reprend RDV suite info le 12/04	Gilles Chollet Gérant Dominique Falconetti	Centre d'affaires Sabre 13 rue Général De Gaulle 97 434 Saint Gilles Les Bains	P : 0692 17 18 85 P : 0692 53 33 01 T : 0262 43 73 71 F : 0262 49 84 85	contact@athena-oi.fr			X	
Lot 15 : Ascenseurs	CEGELEC SS4 Exonéré info SPL le 12/04	Armand Lin Damien HOARAU Joel Dubourg	Avenue Théodore Drouhet ZAC 2000 - BP 97823 97 420 Le Port	P : 0692 91 07 01 P : 0692 91 45 22 T : 0262 42 74 14 F : 0262 42 19 11	armand.lin@cegelec.re			X	
Lot 10 : Menuis. Bois	SBIM	Patrice Fontaine Steve Koch Stéphane COURLY Frederic Maillot	100 rue Sully Prud'homme 97 420 Le Port	P : 0692 27 19 68 P : 0692 27 18 63 T : 0262 F : 0262	sbim.sec@orange.fr sbim.sfdl@wanadoo.fr	X		X X	X

N. REF. : A29/BG/127-17

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA							
OPERATION :		R��habilitation du Lyc�� JEAN PERRIN							
Lot 9 : Menuis Metal	METALDER	Bruno Ivaha Ludovic Mounien	18 chemin Finette 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 03 23 69	metalder@wanadoo.fr	X		X	X
	SS4 OK			T : 0262 29 09 04					
				F : 0262 28 81 95					
Lot 13 : Equipmts cuisine	PROMONET	St��phanie RICHARD Beno��t Charpentier Didier Grondin	ZI n��2 142 chemin St��phane REBECCA 97 452 Saint Pierre Cedex	P : 0692 95 00 87	stephanie.richard@locate.fr Francis.choquet@locate.fr alexandre.lebreton@locate.fr			X	X
				T : 0262 96 13 96					
				F : 0262 96 13 99					
AUTRES									
Lot 16 : DESAMIANPAGE	VALGO	Harold BERNARD Jocelyn Courberand	37 rue Christophe Artaban Zone Artisanale n��2 97 420 Le Port	P : 0693 00 59 71	harold.bernard@valgo.com				
				P : 0692					
				T : 0262 44 45 90					
				F : 0262 35 73 77					
DIRED	DIRED DSI 3 Rectorat	Patrick CLAIN Johnny BOYER		P : 06923 93 91 67	patrick.clain@cr-reunion.fr				
				P : 0692 42 42 90					
EDF		Henri PAUSE		P : 0692 70 64 71	henri.pause@edf.fr				
				T : 0262 58 81 43					
CONSUEL		Mr Pichon de Bury		T : 0262 41 64 28	droi@consuel.com				
GEOTECHNICIEN Mission G4	GINGER CEBTP	Marie SUTRA	9 rue Patrice Lumumba Boite 6 zac Ravine �� Marquet 97 419 La Possession	P : 0692 88 86 92	m.sutra@groupe-cebtp.com				
				T : 0262 49 49 01					
				F : 0262 55 13 04					
Maintenance INTRUSION	ALCOM	Michel FRET		P : 0692 25 26 69	mfret@alcom-oi.com				
				T : 0262 55 15 00					
Maintenance INCENDIE	TTB	Jeremy GANGNANT		P : 0692 86 06 81	j.gangnant@itbreunion.re accueil@itbreunion.re				
				T : 0262 35 18 00					
Commune SAINT ANDRE	Resp EU et AEP	Jimmy BARRET		P : 0692 61 69 19	barret.jimmy@saint-andre.re				
				T : 0262 58 83 90					

NB : Ce PV, mémoire du chantier, ne constitue qu'une confirmation écrite des directives, demandes, instructions, etc.,

--> Formulées lors du RdV.

--> Faits relatés lors d'une visite sur site ou autres échanges pertinents, entre le BDV et la diffusion du PV.

la réception des présentes ne peut être l'origine de la mise en application des dispositions à adapter : ces dernières doivent être prises le jour même du RdV de chantier ou à la réception des échanges en question.

Faute de contestation écrite sous 10 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserve par les destinataires. L'ensemble des entreprises est réputé prendre connaissance de la totalité des PV. Les entreprises principalement concernées ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Les incidences TCE doivent être prises en compte.

[illegible]



N. REF. : A29/BG/127-17

PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

(PV63) 15/06-15/07 signature et notification du marché

--> (PV79) Visite des locaux ent. et Lycée pour constat des déménagements programmée le 04/07 : BAT X / BAT V2 / SALLE DE REUNION / MAGASIN

--> (PV80) REVisite des locaux ent. et Lycée pour constat des déménagements programmée le 11/07 : BAT X / BAT V2 / SALLE DE REUNION / MAGASIN

--> (PV81) Mardi 11/07 : BAT X en cours de déménagement (reste 30%) . BAT V2 et SALLE DE REUNION déménagé à 95%. MAGASIN GENERAL fermé.

(PV81) Conclusion : Les travaux peuvent démarrer le 17/07 sous réserve confirmation à BBOI par REGION ou SPL + aux autres TCE via notifi. planning ind. 3 du 11/07

(PV81) En attendant, il est demandé à l'ensemble des entreprises de diffuser leur plans EXE, PACS etc. selon procédure.

(PV81) Travaux de VRD en juillet aout 2017 : voir article 2,3 ci-après TRAVAUX DE VRD et mail d'envoi du présent PV le 13/07.

--> (PV69) Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 MO et MOE : sera remis aux entreprises de la 1ère consultation avec le prochain PV.

(PV70) Sera remis aux entreprises de la 1ère consultation avec le PV du 02/05 suivant demande SPL mail du 18/04

(PV75) OS notification planning ind 3 du 11/04/2017 diffusés par MOE à SPL le 24/05

--> (PV78) SPL en attente accord de la Région sur bon de commande pour reprographie avant notification (mail 12/06)

(PV78) Mise au point le 13/06 des déménagements avec Lycée et SPL : réunion le 13/06 à 11h00, voir compte rendu mail diffusé le 17/06.

2,3 Avancement et programmation des travaux :

1 - TRANSFORMATEUR et ALARMES

TRANSFORMATEUR - ALTIS

(PV83) Cf Historique dans mémoire OPC depuis PV 34.

(PV83) Suite confirmation pose des dalles par BBOI au 25/07, EDF informe coupure pour le 04/09/2017. (Mail EDF du 28/07)

(PV83) Mise en service que la partie HTA du poste, à réception du consuel BT, EDF fera la pose et mise en service du comptage.

CABLAGE

(PV78) Mail ALTIS du 09/06 : 1 mois pour cabler tous les réseaux CF --> Démarrer le 10/07/2017

--> (P78) Auto-contrôle TTC/ALTIS/SOCETEM programmé ce jeudi après midi 15/06 suite confirmation des intervenants

Au 09/06, les liaisons suivantes peuvent être faites :

Pour les autres bâtiments, il manque :

- TGBT - TGSR1

- TGSR1-ADMINISTRATION

- TGSR1-BATIMENT A

- TGSR1-BATIMENT B

- TGSR1-BATIMENT C

- ADMINISTRATION-LOGE

- TGBT-BATIMENT W

- TGBT-BATIMENT T

- TGBT-BATIMENT MAGASIN

(PV85) Fait au 08/08 svt ALTIS

(PV85) Fait au 08/08 svt ALTIS

(PV85) Fait au 08/08 svt ALTIS

(PV85) Fait au 08/08 svt ALTIS

- TGBT-TGSR2

- TGSR2-BATIMENT F

- TGSR2-BATIMENT D

- TGSR2-BATIMENT E

- TGSR2-BATIMENT S

- TGBT-BATIMENT U

- TGBT-BATIMENT V

- TGBT-BATIMENT Q

- TGBT-BATIMENT X

- TGBT-SILO

- TGBT-BATIMENT O

- TGBT-TD RESTAURANT

- TD RESTAURANT-LOCAL VELO

- TGBT - LOGEMENTS

(PV78) Info ALTIS mail du 12/06 :

Tableau BAT V en phase 2 --> Carottage pour pénétration dans BAT à réaliser par GOE

Tableau BAT U après dépose tableau existant et socle en béton à découper.

BAT F fourreau non raccordé sur le réseau principal ????

BAT D et E : Carottage pour pénétration dans BAT à réaliser par GOE

ALARMES - ALTIS

- (PV45) Mise en relation avec Société de maintenance INTRUSION et INCENDIE du Lycée, avant consignation : mail OPC du 16/09

--> (PV46) RDV avec ALCOM le 20/09 à 8h30 en présence LYCEE et SOCETEM

- (PV45) Sous traitant AZEM pour réseaux Incendie et Intrusion

- (PV52) Mail REGION DU 09/11 avec courrier LYCEE : Aucune zone n'est couverte par alarme intrusion et incendie

--> (PV52) Mise en demeure archi. diffusée le 09/11, Planification attenant diffusée le 10/11. Mise en demeure SPL diffusée le 10/11

1. (PV52) Remise en service de l'alarme intrusion et incendie de l'établissement en général, en partenariat avec les sociétés de maintenance dès à présent suivant mise en demeure
→ à constater le mardi 15/11 à 8h30 en présence de ALTIS, la MOE et de la SPL et du Lycée (voire les sociétés de maintenance à convoquer par le lycée via la SPL ou vice versa)

--> (PV53) Relance le 17/11

2. (PV52) Pour le BAT W PHASE 1 en service et BAT W PHASE 2 en travaux :

a. Mise en service et visite ALTIS avec bureau de contrôle électrique demandés au plus tard le vendredi 25/11 pour permettre :

i. L'établissement du RVRAT par VERITAS pour que la SPL l'ait au plus tard le 02/12 (commission semaine du 12/12 qui demande à avoir le dossier sécurité à l'avance)

ii. RDV ALTIS / MOE / SPL et les sociétés de maintenance pour informer PHASE de fonctionnement provisoire le mardi 29/11 à 8h30

--> (PV53) Relance le 18/11

- (PV53) ALTIS informe mise en place nouvelle centrale incendie samedi 12/11 : voir mail du 18/11 pour confirmer

(PV58) ALTIS : DIFFUSER BILAN DES BATIMENTS EN SERVICE ou NON DESSERVIS

--> (PV60) Voir mail SPL du 10/02 concernant alarme de l'Internat + mail SOCETEM du 10/02 : pour suite à donner

--> (PV63) Formation SSI du personnel svt mail BET du 21/02 : en attente attestation de ALTIS (PV64) Fait et diffusé le 08/03 pour W1

(PV80) RELANCE --> diffuser liste des BAT raccordés

ALARME INCENDIE

- Tous les bâtiments du lycée (excepté le BAT W internat) sont désormais, depuis samedi 12/11, date de remplacement de la centrale 2B par ALTIS, sous la responsabilité de ALTIS jusqu'à la réception de

o Donc TTB n'a plus de responsabilité de maintenance pour le lycée

- BAT W internat :

o PHASE 1 : La nouvelle centrale BAT W sera ou est déjà mise en place à côté de la centrale existante, le temps de réceptionner la PHASE 1

■ Nouvelle centrale avec nouveaux DM pour la phase 1

■ Ancienne centrale pour fonctionner avec les anciens DM sur la phase 2 reste en service jusqu'au déménagement (car site occupé)

Donc jusqu'au déménagement, AUSTRAL INCENDIE gère toujours la maintenance en site occupé jusqu'au déménagement

Dès le déménagement (Dont la date reste à définir en fonction de l'aval de la commission de sécurité), et dès le démarrage des travaux en PHASE 2 :

o ALTIS aura la responsabilité de l'alarme incendie du site occupé en phase 1

o Et donc AUSTRAL INCENDIE sera libéré à son tour de ses engagements de maintenance auprès du Lycée

- (PV53) Essais centrale incendie tout le lycée excepté BAT W programmé le 16/11 entre 12h00 et 14h00 : voir mail ALTIS du 16/11

- (PV53) ALARME INTRUSION Mail ALTIS du 16/11 :

Mise en service BAT A/B/C/Admini/S et T - Le code d'accès sera donné au gestionnaire le 17/11

INTERVENTION ALTIS

- (PV57) mail ALTIS du 10/12 : liste des locaux objet d'intervention jusqu'au 23/12 et à compter du 02/01 pour réaliser les éclairages de coursives

--> Accord MOE/SPL/REGION/LYCEE le 13/12, ALTIS se charge de récupérer les clés à la loge

(PV58) ALTIS : Mise au point à réaliser à la réunion du 31/08

--> (PV59) ALTIS confirme les interventions sur les BAT D/E/O/H/I/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/V

2 - TRAVAUX DE VRD

TTC EGB

(PV83) SPL informe l'intervention d'une tierce entreprise à compter de ce jour 25/07/2017 en vue de l'installation de modulaire dans la cour des BAT M/N/O/P : voir PV MOE.

--> (PV83) SMS SPL du 29/07 : informe grutage des modules le matin du 28/07 pour info.

RESEAUX

Zone GYMNASE

KIOSQUE 2

(PV58) Mail mairie du 17/01 à TTC : Accord pour passage sur trottoir --> TTC doit diffuser demande officielle : diffuser copie à OPC

(PV66) Info le 21/03, kiosk 2 ne peut être raccordé en définitif car réseau neuf pas encore raccordé sur voie public

--> (PV66) TTC raccorde en provisoire sur ancien réseau

(PV79) RELANCE Raccordement AEP - cf mail de confirmation PSVR du 22/06

EU/EP

(PV67) Avancement environ 80% au 28/03

• (PV67) Essais caméras 1 réalisés le 22/03 svt info ent. sur 30% env. des réseaux : en attente rapport

• (PV67) Raccordement sur voie publique à programmer (PV69) Arrêté demandé par TTC à la Mairie pour intervention du 20/04 + 60 jours

• (PV67) Raccordement définitif à prévoir : anticiper pour vacances de mai

--> (PV72) Suite appel de M. AMOUREDON de la Mairie, TTC informe qu'il envoie l'arrêté cet après midi 02/05 : à suivre.

--> (PV75) Reste au 23/05, réseau EU/EP depuis MDL jusqu'au BAT X + essais caméras et fumées yc regards



N. REF. : A29/BG/127-17

PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN	
		(PV79) Rapport SOCETEM suite visite du 20/06/2017 : - Nécessaires de vérifier l'écoulement pour établir les récolements - Raccorder la canalisation sur le regard EP53 - Réaliser les finitions de regards et calfeutrements - Refaire scellement des cadres tampon - Remplacer grille par modèle PMR sur coursive - Prévoir passage caméra suivant § 5.4.1.2 du CCTP - Prévoir la neutralisation des réseaux abandonnés - Mettre à niveau les tampons de regard y/c les existants	
AEP		(PV67) Avancement environ 55% au 28/03 - Programmer essais pression, bactério., raccords des BAT --> (PV75) Reste au 23/05 réseaux entre N et Q svt ent. Pour alimenter le BAT N, le BAT X et le BAT Q (à suivre) --> (PV75) Raccordement AEP sur compteur existant. A confirmer par SOCETEM pour les analyses. (PV79) KISOQUE 2 : Raccordement AEP Relance - cf mail de confirmation PSVR du 22/06 (PV79) Rapport SOCETEM suite visite du 20/06/2017 : - Prévoir la suppression des bouches à clé rendues inutiles.	
Incendie Réseaux secs CF/cf		(PV67) A confirmer (PV68) Hors marché svt info ent. Voir si compteur indépendant suite demande MOE (PV79) Rapport SOCETEM suite visite du 20/06/2017 : - Réaliser les puisards en fond de regards - Réaliser les finitions et calfeutrements - Prévoir obturation à la mousse ou au plâtre des tuyaux non utilisés par l'électricien. (PV80) TS raccordement BAT EPS (BAT conservé) : cf mail SOCETEM du 06/07 pour poser 2 TPC 75 avant enrobé.	
Réseaux éclairage		(PV67) Avancement environ 87% au 28/03 - Programmer massifs et pose des candélabres (PV74) Choix teinte des candélabres diffusé le 15/05 : pris note à la réunion du 16/05, candélabres arriveront fin JUILLET 2017 --> (PV75) Reste au 23/05 réseaux depuis MDL jusqu'au BAT X --> (PV76) Cablage des réseaux éclairage en cours : voir photos	
(PV80) Mail SOCETEM du 26/06, relance le 07/07 : Prévoir impérativement test et essais sur les réseaux enterrés avant les interventions d'enrobé : EP / EU / AEP / Furet CF/cf --> (PV80) Diffuser programme daté par réseaux + dates intervention GTOI pour enrobé + dates intervention pour réseaux au droit gymnase. --> (PV81) Dates enrobés : voir ci-après --> (PV81) Raccordements sur rue, essais caméras, fumées, furets, pression, etc... devront être impérativement réalisés et concluants d'ici le 31/07. --> (PV83) Pas d'info ni de prévision de TTC --> RAPPEL à la réunion du 25/07 --> (PV84) Pris note de M. SERVANT que le rapport global des essais demandés : Essais d'étanchéité des réseaux et regards EU + essais fumée, visite caméras des réseaux EU/EP, test furet des canalisat. CF/cf, essais pression AEP neufs... sera diffusé à la MOE avec BE semaine du 07/08, copie BE daté et signé par le MOE à l'OPC. (Confirmé mail OPC du 02/08) --> (PV84) Raccordt sur rue toujours pas réalisé : voir PV MOE.			
(PV84) Suite questionnaire TTC, BBOI informe ne pas pouvoir réaliser les carottages pour pénétration BAT E et BAT D - BAT fermés. --> (PV84) Accord de SOCETEM pour laisser une réservation en pied de mur.			
TRAITEMENT DE SURFACE		--> (PV75) Prévoir Traitement de surface notamment les enrobés à compter du 10/07 --> (PV78) Confirmer date d'intervention de GTOI sous traitant pour les enrobés --> (PV81) Reprise des enrobés le 10/08 suivant info TTC : A confirmer à tous les corps d'état. --> (PV83) TTC informe enrobés par sous traitant GTOI les 09/08 + 10/08 + 11/08 : préparation des supports au préalable. --> (PV81) En attendant, la semaine du 07/08 est mobilisée pour les traitements de surface --> (PV81) Tous les autres corps d'état sont priés d'anticiper leur livraison préalablement pour les BAT en travaux	
(PV84) Suite observations SPL lors de la visite de chantier, confirmer date des essais suivant article 2.2.11. Diffuser programme des essais : nbre et localisation en repérage sur plan A3. Confirmé mail OPC du 02/08 à 7h12 --> (PV84) Mail TTC du 02/08 à 12h10 : Décale Enrobé les 16/08 et 17/08 - Programme d'essais non joint --> relance. --> (PV85) Vu avec SPL/MOE, il est demandé à TTC EGB de diffuser le phasage : RELANCE mise en demeure SPL envoyée le 09/08 + mail SOCETEM du 10/08. --> (PV85) Phasage envoyée par TTC le 10/08.			
Cheminement pompiers principal Zone ADMINISTRATION		(PV58) Enrobés Octobre 2017 suivant planning TTC (PV58) Prévu le 27/01 (PV59) FAIT au 31/01 excepté derrière bat accueil. --> (PV66) En cours aux vacances de Mars, voir photos du 21/03	
Zone BAT A/B/C		(PV58) Prévu en janvier : à suivre. (PV59) Pas vérifié --> (PV66) En cours aux vacances de Mars, voir photos du 21/03 --> (PV76) Pose guide canne le 30/05/2017	
Zone BAT R		(PV58) TTC informe avoir fait enrobé, restera le cheminement béton : à suivre	
Zone BAT V2		(PV62) Demande TTC du 17/02 pour intervenir au droit du BAT V2 : cf mail OPC du 17/02 et 25/02 --> Phasage du 15/12 à compléter en conséquence	
Escaliers divers		(PV68) Lancer fabrication des GC et MC --> (PV74) TTC informe prendre l'ensemble des mesures semaine du 22/05 : à suivre pour dates de pose	
Local vélos		(PV80) Mail OPC du 27/06 après échange avec TTC : Aménagement local vélos après le 14/07.	
3 - TRAVAUX Divers isolés		TBC et SBIM - Signalétique et organigramme	
TBC		BAT V : traitement des lucarnes (1 semaine) BAT W : Réhabilitation et maintenance des ouvrages bois (1 semaine) BAT A/B/C au R+1 : Remplacement des ossatures bois --> en attente FTM BAT U : traitement des lucarnes --> en attente FTM	(PV35) Du 11/07 au 13/07 svt ent.
SBIM		Remplacement des coudes gouttières Organigramme	(PV36) L'ent. informe démarrer les travaux : à suivre par BAT (PV70) BE tableau de clés A / B / C / Administration / BAT W1 remis le 18/04 contre BE --> (PV70) Diffuser à l'OPC tableau organigramme validé par MOE et/ou SPL. --> (PV71) RDV 02/05 à 11h00 SPL/MOE/LYCEE pour organigramme + cf ordre de pose par BAT et répartition financière par BAT (Dernier rappel avct 28/04) (PV78) Modif organigramme diffusée Lycée à la SBIM le 12/06 (mail SPL 12/06) (PV78) Dernière Modif organigramme diffusée SPL à la MOE et SBIM le 14/06 (PV80) SBIM confirme pas d'incidence financière : en cours chez son fournisseur --> En attente validation de l'organigramme et de la répartition par MOE ou SPL + OS 11. (PV46) L'ent. informe avoir posé sur BAT A pour avis MOE/REGION/LYCEE --> En attente validation de la signalétique et de la répartition par MOE ou SPL.
(PV80) 3ème Sème RAPPEL sur avancement le 07/07 : faire valider par la MOE ou la SPL l'organigramme et la signalétique, avec répartition par BAT --> (PV83) Voir mail OPC du 30/07 suite réception avancement de Juillet.			
4 - BAT V - 1ère phase PM - BAT V - 2ème phase		Du 18/01/2016 au 06/05/2016 --> (PV13) OPR le mardi 26/04 Du 03/10/2016 au 25/11/2016 (PV44) Reporté après BAT F (PV56) Suite RDV le 06/12, à programmer en février 2016 avec Lycée? On va laisser démarrer le W2 et le J/K (PV79) Du 17/07/2017 au 08/09/2017, planning indice 3 du 11/04	
(PV63) ALTIS stocke les armoires électriques des BAT U et V dans le BAT U --> travaux programmés en juillet aout 2017 par ALTIS			
CAZAL ALTIS PSVR		Peinture des tuyauteries et ménage Manque toujours 2 RJ Coffret AEP	(PV45/ PV46) Reste toujours nettoyage au 13/09 et au 20/09 (PV46) Fait le 22/09 svt mail ent. (PV63) Constat en cours le 28/02/2017
PHASE 2 - Du 03/10/2016 au 25/11/2016 INTERIEUR entre les 2 phases			
HP ALUMINIUM SIOU ALTIS		TS 4 Réhausse cloison vitrée Au préalable engravure dans le sol Déplact du chemin de câble au droit de la cloison PM : Réhabilitation BAT V Phase 2	(PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016 (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016 (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016 (PV19) Du 10/10/2016 au 25/11/2016
(PV44) PHASE 2 reportée après Réhabilitation BAT F (BAT F déménagement provisoirement dans BAT V : vu avec LYCEE) --> (PV45) Salle de classe en place : suite réunion avec lycée le 21/09, cf PV pour élect ALTIS			
ALTIS		2RJ + 3 PC + éclairage	(PV46) Fait le 22/09 svt mail ent.

Page 4/1



N. REF. : A29/BG/127-17

PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN	
(PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage. (PV81) Prestations PSVR : sans objet. (PV81) TCE : EXE à diffuser. (PV83) Mail BBOI du 18/07, questions revêtement de sol et charges : Réponse MOE le 28/07		(PV83) Prévu le 26/07 svt ALTIS : en attente confirmation, relance mail OPC le 29/07. --> (PV84) Relance à la réunion du 01/08 et mail du 05/08. --> (PV85) Relance à la réunion du 08/08 et mail SOCETEM du 09/08. (PV85) Avant la rentrée scolaire du 18/08 (PV85) A terminer respectivement (PV84) Du 01/08 au 09/08 (PV85) Dallage démolit au 08/08 (PV81) 1 semaine (PV84) BBOI doit envoyer plan de structure coffrage ferrailage pour visa BET SOCETEM et VERITAS. --> (PV84) Coulage après la rentrée scolaire : à définir un mercredi. Carrelage Remplacement des menuiseries extérieures Joint des lucarnes Réhausse cloison vitrée Remplacement 2 BP PM1 Remplacement BP GT + BP4 ext Réseaux Faux plafonds PLACO rampants acoustiques Carrelage Equipements Peintures intérieures (PV81) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux)	
5 - BAT ADMINISTRATION		Du 18/01/2016 au 03/06/2016	
(PV22) : Cage d'ascenseur reste en finition brute en façade jusqu'à la pose du bardage en juillet 2016 suite demande avis MOE TBC Bardage (PV41) Reste au 16/08 finition en pied de la cage d'ascenseur : avis MOE ? --> (PV42) Relance TBC mail du 27/08, ent. absente à la réunion du 23/08 --> (PV43) Relance TBC à la réunion du 30/08 (PV32) BAT Administration : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) reportée par la MOE le vendredi 17/06 - suivre réserves dès réception (PV28) Réaménagement BAT Administration les 23 et 24/06 (et donc libération bureaux RDC et une partie du BAT S) --> (PV30) confirmé par Lycée à la réunion du 31/05 (PV34) Liste des réserves à lever diffusée le 30/06/2016			
6 - BAT A - COMPTABILITE		Du 18/01/2016 au 15/04/2016 --> (PV13) OPR le mardi 05/04	
Liste des réserves (PV25) Etat des lieux diffusé par MOE le 22/04 --> Mise au point des réserves et planification des réserves restantes à la réunion du 03/05 (PV27) PV de mise à disposition diffusés le 13/05 par l'architecte : mail et LRAR BAT A : Réaménagement BAT B : Déménagement (PV20) Réaménagement avec SIOU les lundis 25 et mardis 26/04 (PV20) Déménagement avec SIOU dans les salles tampons (services pour BAT A et containers) les jeudis 28 et vendredis 29/04			
8 - BAT B - Pole vente		Après BAT A Du 02/05/2016 au 19/08/2016 --> (PV29) Etat des lieux au plus tard le 09/08	
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Réaménagement BAT B du 10 au 12/08 --> (PV40) Le 10/08 : voir mail d'envoi du présent PV			
14 - BAT C : POLE SECRETARIAT		Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV29) décalé du 13/06 au 09/08/2016	
		--> (PV30/PV31) Containers arrivent le 08/06 --> A la charge de SIOU	
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Re-emménagement du 10/08 au 12/08 --> (PV40) Le 10/08 : voir mail d'envoi du présent PV CAZAL Sanitaires PMR BAT C (PV43) Toujours pas peint au 31/08 : y remédier pour mise en service --> (PV44) En cours le 06/09 svt info CAZAL (PV58) Avis du MOE ? SARB Finition faïence et carrelage au droit des béton (PV43) Prévoir des cylindres permettant un verrouillage pour mise en service --> (PV44) Fait le 08/09 mail METALDER le 08/09 (PV44) A confirmer pour cette semaine (PV58) Pose en cours le 24/01 BATIMENTS A / B / C METALDER Sanitaires PMR BAT A / B / C (PV43) Prévoir des cylindres permettant un verrouillage pour mise en service --> (PV44) Fait le 08/09 mail METALDER le 08/09 (PV44) A confirmer pour cette semaine (PV58) Pose en cours le 24/01 PSVR Sanitaires : Pose enrouleur papier toilettes (PV44) Prévision Mise à disposition des sanitaires BAT A / B et C pour le mardi 13/09 au plus tard : à suivre. CAZAL Levée des réserves BAT B / C (PV44) Programme mercredi 07/09 après midi (PV58) CAZAL finit après BAT W1 : à suivre (PV58) En cours le 24/01 SIOU Traitement des escaliers : nez de marches notamment (PV58) En cours le 24/01			
7 - BAT O/M/N/P		Du 07/03/2016 au 13/05/2016	
Travaux de carrelage restants BAT O/N (PV59) Voir PV précédent et consigne donnée au MOE par SPL (PV59) Zone non visitée par OPC le 31/01 mais PSVR a rajouté les douches sur avancement : à confirmer avancement par MOE. (PV46) BAT O/N : Etat des lieux MOE le 20/09			
9 - BAT T - Pole électronique		Après BAT V 1ère phase Du 02/05/2016 au 05/08/2016	
CAZAL /SIOU PPR / GENEC Peintures extérieures TS : Local Trame 1 + Clim (PV41) Dates finition à reprogrammer --> (PV42) Vu avec M. MARCHETTI professeurs : intervention possible uniquement le mercredi car pas de cours --> (PV42) Suite vol BAT T le 25/08, demande à SIOU et ALTIS de rendre les clés à M. MARTIN METALDER Pose tube entre bloc porte et imposte svt MOE (PV42) Entreprise absente à la réunion du 23/08 (PV42) Mail Metalder 23/08, posera le 26/08 CAZAL Pose main courante sup passerelle mail arch 22/08 (PV44) Programmé le mercredi 07/09 après midi (PV54) PAS FAIT au 22/11 et local occupé par Lycée (PV44) Visite CT le 06/09 - CRCT n° 15 ALTIS en général Prestations CF /cf (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Réaménagement BAT T du 10 au 12/08 (PV34) Déménagement Moitié BAT V dans BAT T du 10 au 12/08 : A confirmer par exploitant --> (PV40) Reporté le 11/08 et 12/08 : voir mail d'envoi du présent PV			
12 - SALLE DE REUNION + LOGE		Du 20/06/2016 au 05/08/2016 --> (PV75) Vacances Juillet/aout 2017	
SALLE DE REUNION LOGE (PV79) Du 17/07/2017 au 01/09/2017 (PV79) Du 16/10/2017 au 27/10/2017 (PV78) Voir planning indice 3 du 11/04/2017 (PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage. (PV81) TCE diffuser EXE			



N. REF. : A29/BG/127-17

PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

SALLE DE REUNION

(PV84) Suite réception rapport amiante, mail BBOI du 02/08 --> amiante dans peinture de façade : les 4 ouvertures en façade pour EM4 (HP ALU) ne peuvent être réalisées en l'état. ALTIS/PSVR Consignation (PV83) ALTIS : Regu uniqt pour sanit. le 25/07 : cf mail OPC du 29/07 pour suite à donner. --> (PV84) Relance à la réunion du 01/08 et mail du 05/08. --> (PV85) Relance à la réunion du 08/08 et mail SOCETEM du 09/08. (PV83) PSVR : PV de consignation diffusé le 26/07 (PV84) Info : fini pour le 11/08 (PV85) Sanitaires : A confirmer (sous traitant ALEXANDRE DC4 à diffuser) (PV81) Au droit des ouvertures agrandies (PV85) le 21/08 (PV84) Au + tard le 11/08. (PV85) PSVR : Après faïence (PV84) ALTIS le 18/08. (PV84) 21/08 et 22/08	(PV84) Suite réception rapport amiante, mail BBOI du 02/08 --> amiante dans peinture de façade : les 4 ouvertures en façade pour EM4 (HP ALU) ne peuvent être réalisées en l'état. BBOI Alcoves en TS Carrelage Faïence Reprise carrelage HP ALUMINIUM Remplacement des menuiseries extérieures SBIM BP ALTIS/PSVR/GENEC Réseaux / Appareillages sanitaires CAZAL Peintures intérieures sanitaires Peintures extérieures	(PV84) Suite réception rapport amiante, mail BBOI du 02/08 --> amiante dans peinture de façade : les 4 ouvertures en façade pour EM4 (HP ALU) ne peuvent être réalisées en l'état. ALTIS/PSVR Consignation (PV83) ALTIS : Regu uniqt pour sanit. le 25/07 : cf mail OPC du 29/07 pour suite à donner. --> (PV84) Relance à la réunion du 01/08 et mail du 05/08. --> (PV85) Relance à la réunion du 08/08 et mail SOCETEM du 09/08. (PV83) PSVR : PV de consignation diffusé le 26/07 (PV84) Info : fini pour le 11/08 (PV85) Sanitaires : A confirmer (sous traitant ALEXANDRE DC4 à diffuser) (PV81) Au droit des ouvertures agrandies (PV85) le 21/08 (PV84) Au + tard le 11/08. (PV85) PSVR : Après faïence (PV84) ALTIS le 18/08. (PV84) 21/08 et 22/08
10 - BAT S Du 27/06/2016 au 14/10/2016 --> (PV30) Ramené du 15/06 au 09/08		
(PV39) Suite info MOE, le WC R+1 ne sera pas raccordé sur le réseau EU définitif (En attente raccordement du réseau VRD) . Mettre affiche sur porte pour la rentrée scolaire. R+1 SANITAIRES PSVR Réseaux et équipts sanitaires R+1 (PV39) PSVR équipera dès la faïence terminée : A compter du 09/08 --> (PV40) Intervient le sam. 13/08 suite constat abs. sur site le 10/08 et mise en demeure SPL --> (PV41) Pas fait au 16/08 (PV42) pas vérifié au 23/08		
EXTERIEUR (PV37) Sujet peintures extérieures non évoquées --> voir mail à CAZAL le 23/07 CAZAL Peinture extérieure (PV51) Reste des finitions cages d'escalier au 25/10 --> (PV70) tjrs d'actualité le 18/04 : tableau de châssis, cage d'escalier... voir photos. METALDER Brise soleil et MC (PV51) A réceptionner par MOE au 25/10 ALTIS TGBT sous escalier pour A/B/C et S (PV38) Pose le tableau élect. le 03/08 (PV39) Pas le cas, passage des fourreaux en cours --> (PV42) TGBT pas posé au 23/08 : date pose à confirmer ALTIS --> (PV38) Pris note passage VERITAS le 10/08 pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV35) Déménagement du CDI --> du BAT W RDC au BAT S RDC du 17/08 au 19/08 --> SIOU doit donner les cartons à l'exploitant au + tard le 10/08 (réunion du 05/07) --> (PV40) Reporté le 11/08 et 12/08 : voir mail d'envoi du présent PV		
11 - BAT U Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV31) Pour les sanitaires : (PV34) Décalé après sanitaires BAT O Du 29/06 au 09/08 --> (PV50) Pour les sanitaires : Du 03/10 au 31/01/2017 --> (PV31) pour les 2 salles de classes		
(PV63) ALTIS stocke les armoires électriques des BAT U et V dans le BAT U --> travaux programmés en juillet aout par ALTIS (PV65) BAT U/J/K : Il est demandé à la SBIM de poser les canons sur organigramme et de remettre les clés à CAZAL contre bordereau Travaux de carrelage restants Carrelage faïence (PV67) Complément carrelage fait au 28/03 par SIOU PSVR Equipts (PV67) Pose de l'auge restante programmée cette semaine svt info PSVR --> (PV68) 1 auge posée, l'autre prévue le 05/04 svt info PSVR. SBIM Pose canons (PV67) En attente copie BE CAZAL Nettoyage (PV67) Fait au 28/03 ATHENA Mobilier suite confirm. tél du 21/02 (PV67) Posé au 28/03 (PV54) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 14/02/2017 (PV64) Reportée le A confirmer par MOE		
12 - BAT D : POLE MATH PHYSIQUE SALLES DE CLASSES Du 04/07/2016 au 05/08/2016 pendant les vacances 13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE SALLES DE CLASSES		
(PV34) PM : BAT E - Parois sanitaires PPR arrive septembre 70 m2 (PV36) Incohérence entre Découpe porte salle de classe chez SIOU et pas de porte correspondante commandée chez SBIM --> Annulation des découpes au lot de SIOU et à reprogrammer suivant analyse MOE (PV39) PM : HP ALU informe avoir remplacé les menuiseries extérieures des BAT D / E / F (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV42) Demande Lycée : Manque PC sur paillasse BAT D/E --> Voir MOE avec ATHENA ou ALTIS		
13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE SANITAIRES Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV33) En attente finition sanitaires BAT O/N Du 09/10/2017 au 08/12/2017 --> Phase 1 Du 22/01/2018 au 23/03/2018 --> Phase 2		
(PV78) Voir planning indice 3 du 11/04/2017 (PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage. (PV81) TCE : EXE à diffuser (PV81) PPR : PAC SANICLIPS à diffuser pour visa et commande. (PV82) Diffusé le 18/07 à l'architecte : à suivre. --> (PV83) Validé le 25/07/2017 suite info Architecte : cf son PV. PPR informe que les Saniclips sont en stock dans le container sur chantier.		
15 - BAT W : 1ère PHASE Du 22/08/2016 au 09/12/2016 --> (PV42) Démarrage des travaux décalé au 29/08 (voir PV41) (PV50) Du 29/08/2016 au 09/12/2016		
(PV64) Commission de sécurité le 09/03 : Avis Favorable (PV64) PV SSI SOCETEM diffusé le 08/03 (PV64) Formation exploitant et diffusion liste emmargement par ALTIS le 08/03/2017 (PV65) PV de contrôle SOCETEM des réseaux enterrés BAT W1 diffusé le 13/03 (PV66) Non-conformité rapport du bureau de contrôle W1, diffusé par ARCHI le 20/03 (PV67) Entreprise demande diffusion du rapport de la commission de sécurité à la SPL : à suivre. VRD : TTC Escalier coté cour (PV64) GC posé en acier noir au 07/03 pour la commission : reste à déposer pour galva et reposer --> (PV66) GC et MC déposés : en cours de galva (PV69) Repose en cours le 11/04 W1 et W2 (PV66) Visite caméras prévue le 22/03 svt ent. BATIMENT Réseaux EU (PV39) Le 30/08 --> (PV43) Voir transfert mail CEBTP le 29/08 pour G4 --> (PV46) Diffuser G3 et G4 (PV39) Du 26/10 au 09/11 (PV58) Pas de nouvelle de TBC, --> (PV58) Confirmer si prestation maintenue MOE ou TBC (PV62) La MOE demande les tests bactériologiques sur réseau AEP plomberie. (PV63) Relance mail SOCETEM du 27/02 (PV67) Donner suite mail SOCETEM du 27/03 : mesure d'éclairéement insuffisant cage d'escalier (PV64) Date report de la commission confirmée le 09/03/2017 par la SPL : Fait et avis favorable suite échange téléphonique		
17 - BAT W : 2ème PHASE Du 18/01/2017 au 08/04/2017 (PV65) Du 13/03/2017 au 07/06/2017 avec BBOI en remplacement de SIOU et SARB (PV79) Infirmerie du 26/06/2017 au 15/09/2017		
(PV58) Voir historique depuis PV47 - (PV66) SPL rappelle à la MOE la demande de la commission W1 pour créer un accès PMR : voir MOE. Si travaux à prévoir, à anticiper.		
TRAVAUX W2 en phase W1		
SIOU/TTC/PSVR Compteur d'eau dans local entretien Phase 2 (PV55) PSVR pose le compteur le 08/12 METALDER Grilles GB (PV67) Grilles GB conservées : à confirmer svt mail OPC du 28/03		



N. REF. : A29/BG/127-17

PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

DEMENAGEMENT

(PV65) Déménagement W2 les 13/03 et 14/03 par DCF déménagement suivant consignes du 09/03 en présence de DCF/Mme Lalaoui et BG2 diffusée le 09/03
--> restera à déménager l'infirmierie dès que le kiosque 2 sera terminé en travaux : en attente choix carrelage et visa devis architecte suite info tél. M. SIOU le 14/03
(PV70) Faute d'avancement Kiosque 2, l'infirmierie sera déménagée dans les locaux medecin W2 dès réception des locaux - Intervention BBOI du coup en 2 phases. Voir & réfectoire.
--> Logement de fonction maintenu dans l'état.

TRAVAUX W2

(PV79) RVRAT n° 1 suite vérif. Du 19/06/2017 + Attestation accessibilité, diffusés le 20/06
(PV79) OPR SOCETEM transféré dans un premier temps le 23/06 pour lever les réserves au + tard le 04/07 :
--> (PV80) CEGELEC : Levée des réserves de SOCETEM le 27/06 svt son mail.
--> (PV81) BBOI et ALTIS : Réserves ARCHI + SOCETEM levées suivant mail du 10/07.
(PV79) Commission de sécurité du 22/06/2017 : Avis Favorable suite info. Téléphonique avec la SPL le 22/06

TTC	Réseaux	(PV78) Mail OPC du 16/06 : Diffuser rapport essais caméras attendant avec repérage des canalisations testées
GENEC	Pose CLIM	(PV77) GENEC informe pose Clim le 07/06 (PV78) PAS FAIT au 13/06 --> (PV80) Mail SOCETEM : confirmer clim finie et diffuser PV d'essais.
SBIM	Signalétiques	(PV79) Date pose à confirmer suite modif. Demandée par le lycée (mail SBIM du 22/06)
PSVR	Plomberie sanitaires	- (PV79) PSVR informe avoir réalisés les essais COPREC le 16/06 : attestation des essais à diffuser. - (PV79) Chauffe eau : sera récupéré BAT X à compter du 17/07 pour pose BAT W2. - (PV79) ATHENA livrera le mobilier le lundi 26/06 après s'être assuré de la fin d'intervention du lycée.
ATHENA	Mobilier	- (PV79) Comptoir type 1 de l'administration à mettre en place salle des profs BAT W2 --> (PV79) En attente confirmation de la SPL (son mail du 16/06) --> (PV80) Pas fait le 04/07 et la moitié des chambres occupées par la pose de l'ancien mobilier --> (PV80) Voir échange et mail ATHENA du 07/07 : pose le 10/07 --> (PV81) Pas posé le 11/07, toutes les chambres sauf une, occupé par mobilier lycée : cf PV MOE. --> (PV82) 17 lits livrés dans la salle commune R+1 (18ème en cours). --> (PV82) Reste la livraison des armoires dans la seule chambre libre au + tard le 21/07 svt info ATHENA.

(PV77) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) sans l'infirmierie le 13/06/2017 --> (PV78) Reporté le 20/06

(PV77) Commission de la sécurité le 22/06

(PV77) Réaménagement la semaine du 26/06 : à confirmer SPL / LYCEE (PV78) Voir Compte rendu réunion du 13/06 diffusé le 17/06

TRAVAUX W2 : infirmerie

(PV79) Planification à dater à la réunion du 04/07
(PV79) Démarrage des travaux le 26/06 sous réserve avis favorable commission de sécurité le 22/06

BBOI	Carrelage	- (PV81) Reprise carrelage du 07/08 au 11/08.
	Etanchéité Faïence	- (PV85) Du 21/08 au 23/08.
ALTIS / PSVR / GENEC	Réseaux	- (PV85) ALTIS : Intervention dans faux plafonds lundi 14/08
PPR	Dépose Faux plafonds	- (PV85) ALTIS : mercredi 16/08
PPR	Cloisons / huisserie	- (PV85) PPR en attente une huisserie de SBIM prévu livrée le 09/08.
	Rails faux plafonds	- (PV85) Prévu terminé au 18/08
ALTIS / PSVR / GENEC	Dalles Faux plafonds	- (PV81) du 28/08 au 30/08
	Equipements	- (PV85) ALTIS : Du 24/08 au 29/08 - (PV85) PSVR : Du 24/08 au 29/08
CAZAL	Peinture	- (PV81) Du 28/08 au 01/09
	Nettoyage	- (PV81) Du 04/09 au 08/09

(PV80) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 12/09/2017

17bis - Local vélos (PV65) Du 13/03/2017 au 16/05/2017 avec BBOI

(PV79) OPR SOCETEM transféré le 23/06 pour levée des réserves au + tard le 04/07/2017.
--> (PV81) BBOI et ALTIS : Réserves ARCHI + SOCETEM levées suivant mail du 10/07.

TTC	Aménagement local vélos	(PV79) Mail SPL diffusé le 23/06 : en attente confirmation des dates de TTC (mail du 23/06) --> (PV80) Aux congés scolaires, après le 14/07
BBOI	G3 + traitement anti-termites	(PV71) Attestations à diffuser (PV80) Reste G3 à diffuser.
ALTIS	Peintures	(PV79) BBOI informe peinture des bloc-portes le jeudi 22/06.
	Electricité en encastré et mise à la terre	(PV65) Du 10/04 au 28/04
	Equipts	(PV65) Du 02/05 au 05/05
	(PV79) PM : Le lycée a réalisé l'électricité du local vélos suivant mail SOCETEM du 19/06 --> Voir consigne PV MOE	

(PV77) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) reporté le 20/06

16 - BAT F : POLE LITT. Du 05/09/2016 au 02/12/2016 --> (PV44) Démarrage des travaux décalé au 03/10 (planification des dates à la réunion du 13/09)
(PV50) Du 03/10/2016 au 02/12/2016

Travaux de carrelage restants (PV59) Voir PV précédent et consigne donnée au MOE par : (PV45) Du 24/10 au 28/10
PSVR Plomberie sanitaires (PV59) Dès que les joints de faïence seront réalisés.
TTC EGB AEP (PV70) Prévu raccordé aux vacances de Mai du 09/05 au 17/05

(PV50) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 22/11/2016 (PV53) Décalée au 29/11 suite info ALTIS
--> (PV55) Redécalée au 06/12 car ALTIS pas fini (PV56) le 06/12 TCE et le 09/12 pour ALTIS

- REFECTOIRE Du 18/01/2017 au 13/05/2017 --> (PV55) A reprogrammer (PV60) du 13/03 au 18/08

(PV63) Voir planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé MO/MOE le 12/04 (PV72) et aux entreprises avec PV de coordination du 02/05

(PV59) KIOSQUE 2 + Provisoire pour infirmerie

(PV85) Réserves diffusées le 09/08/2017

VRD	Raccordement EU et AEP	(PV66) EU à raccorder en provisoire (voir & VRD). --> (PV83) Raccordement définitif sur voirie à confirmer.
------------	------------------------	--

(PV84) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux / mise à disposition) : le 08/08/2017

(PV69) SALLE DES COMMENSAUX pendant les vacances scolaires du 09/05/2017 au 17/05/2017

CAZAL Peinture et nettoyage (PV69) 15/05 au 17/05
--> (PV78/PV79) Reste au 13/06 et 20/06 la peinture des bloc portes

(PV80) KIOSQUE 1 du 31/07/2017 au 29/09/2017

(PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage.
(PV81) A chiffrer par les corps d'état : ALTIS + PSVR + SANICLIPS PPR
(PV81) Prestations SBIM / METALDER : Sans objet.

ALTIS/PSVR	Consignation	(PV83) ALTIS : PV de consignation à diffuser --> relance le 29/07 --> (PV84) Relance à la réunion du 01/08 et mail du 05/08. (PV83) PSVR : PV de consignation diffusé le 26/07.
TTC	Raccordement AEP et EU	
PPR	Dépose des faux plafonds	(PV84) le 02/08
BBOI	Démolition cloisons faïences	(PV84) Fini au 01/08
	Remplissage Alcoves + saignées	(PV84) du 07/08 au 11/08
	Bouchage des saignées	(PV84) le 21/08
	Etanchéité	(PV84) du 16/08 au 17/08
	Carrelage	(PV84) du 21/08 au 25/08
HP ALUMINIUM	Remplacement des menuiseries extérieures	
ALTIS/PSVR/GENEC	Fluides	(PV84) PSVR Tracés des saignées le 03/08 (PV84) PSVR réseaux sols et plafonds du 16/08 au 18/08 (PV84) ALTIS réseaux 25/08 et 28/08



N. REF. : A29/BG/127-17

PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Régénération du Lycée JEAN PERRIN	
PPR	Faux plafonds	(PV84) 28/08 et 29/08	
ALTIS/PSVR/GENEC	Saniclips	(PV84) 13/09	
	Equipts / appareillages	(PV84) PSVR du 30/08 au 01/09	
CAZAL	Peintures intérieures	(PV84) ALTIS réseaux et appareillages le 30/08	
	Peintures extérieures	(PV84) du 04/09 au 12/09	
(PV69) PLONGE + VESTIAIRES SANITAIRES + SNACK et divers cuisine --> voir planning indice 3 du 11/04 - En 2018			
(PV79) Du 12/03/2018 au 10/08/2018			
(PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage.			
(PV80) Proposition de BBOI pour anticiper les travaux du SNACK extérieur : OK après diffusion planification à l'OPC pour avis.			
(PV84) Question OPC mail du 05/08 : est-il prévu une G3 et un traitement anti-termites pour le SNACK ?			
17 - BAT J et K BAT L		Du 18/01/2017 au 15/04/2017 Pendant les vacances de mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03	
(PV55) Planification à voir avec Lycée le 06/12 à 8h00 puis en informer les entreprises pour planifier			
Nota : Le lycée informe le 02/12 de réhabiliter BAT K avant BAT V Phase 2			
- (PV56) RDV avec le lycée le 06/12 à 8h00 : Déménagement la semaine du 12/12 : • J01 migre en F4 / J02 migre au BAT X / K01 et K02 migrent dans R1 et R2			
(PV65) BAT U/J/K : Il est demandé à la SBIM de poser les canons sur organigramme et de remettre les clés à CAZAL contre bordereau			
(PV67) Mail du 08/03 LYCEE/SPL : demande des PC supplémentaires dans BAT K --> en attente devis et délais ALTIS			
--> (PV68) SPL diffuse plans et implantation des PC à SOCETEM le 03/04 transféré le 03/04 à ALTIS - En attente chiffrage ALTIS (PV73) Chiffrage diffusé le 12/05			
SALLES DE CLASSES BAT J et BAT K			
SIOU	Gaine technique	(PV67) Mail SOCETEM du 29/03 : manque CF en plafond des gaines	
ALTIS	Electricité	(PV56) Anticiper RDV pour passage contrôle technique avant mise en service avec les élèves	
	TS Canalis K01 et K02	(PV69) 2 mois à réception validation devis	
		(PV79) Mail SPL diffusé le 23/06 : en attente confirmation des dates de pose (mail du 23/06)	
		(PV80) Canalis pas commandé au 04/07 : voir mail du 04/07 envoyé avec annexe photos.	
	TS PC périphériques K01 et K02	(PV69) A planifier dès réception validation devis	
		(PV79) Mail SPL diffusé le 23/06 : démarre les travaux le mardi 27/06 (mail du 23/06)	
		(PV80) Tvx en cours le 04/07	
SBIM	Pose canons	(PV65) Jeudi 16/03 (PV67) Diffuser copie BE à CAZAL	
	(PV56) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 21/03/2017		
	--> (PV67) Pas fait le 21/03 ni le 28/03		
BAT Q et MDL		(PV60) Pendant les vacances de mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03	
(PV63) Voir planning ind 3 du 11/04/2017			
(PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage.			
HP ALUMINIUM	Q et MDL : Remplac des menuiseries ext.	(PV60) Du 13/03 au 17/03 --> (PV64) Confirmé le 21/02 et vu avec Archi le 28/02	
		(PV74) Reste Q3 suite info HP ALU	
(PV80) MDL du 31/07/2017 au 11/08/2017 selon planning ind3 du 11/04 --> décalé après le BAT X à la demande du LYCEE			
ALTIS	Consignation		
	Reprise électricité		
PPR	Reprise du Faux plafonds		
BBOI	Cloisons maçonnées à démolir		
	Reprise carrelage au droit de la cloison démolie		
(PV80) BAT Q du 31/07 au 11/08/2017			
BBOI	Démolition extension + seuils		
ALTIS	Fluides - Raccordement du BAT		
ATHENA	(PV82) Comptoir + casiers professeurs		
BAT X		(PV60) BAT ARTISTIQUE - 1 BAT du 18/04 au 07/07 --> (PV63) Modifié suite nouveau DCE lot GOE Carrelage : à suivre planning indice 3	
(PV79) BAT ARTISTIQUE - 1 BAT du 17/07 au 06/10/2017			
(PV80) Mail BBOI le 04/07 à SBIM pour demande RESAS			
(PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage.			
(PV81) TCE : EXE diffuser			
--> (PV83) SANICLIPS Validé le 25/07/2017 suite info Architecte : cf son PV. PPR informe commander ce jour 25/07 : date livraison à confirmer			
ALTIS/PSVR	Consignation	(PV83) ALTIS : PV de consignation diffusé le 27/07	
		(PV83) PSVR : PV de consignation diffusé le 26/07	
PSVR	35 m2 de sanit à déposer pour futur salle des profs		
BBOI	Démolition blocs sanitaires	(PV81) 1 semaine (PV83) En cours le 25/07 : voir photos.	
		--> (PV83) Sanitaires déposés par PSVR au 25/07	
		--> (PV84) Démolitions prévues terminées le 11/08	
	Saignées PSVR	(PV84) du 16/08 au 22/08	
	Bétonnage saignées et carrelage sol	(PV84) du 07/09 au 21/09	
	Faïences	(PV84) du 21/09 au 28/09	
	Carrotages pour traversées des fluides	(PV84) les 07/08 au 08/08	
	Démolition 6 cloisons + GT + sciage	(PV84) du 07/08 au 01/09	
	Remplissage alcoves	(PV84) du 04/09 au 08/09	
	Reprise carrelage - Remplacé par sols souples	(PV84) SO car sols souples existants déposés par CAZAL :	
		--> (PV84) remplacés par sols souples lot GOE sous traité à CAZAL : A suivre devis.	
		--> (PV83) Prévoir réception de support contradictoire daté et signé par les 2 partis avant carrelage, copie OPC.	
PPR	Faux plafonds existants	(PV84) Dépose uniquement des dalles suite avis Architecte : en cours	
HP ALUMINIUM	Remplacement des menuiseries extérieures	(PV81) 12 unités : 3 jours	
SBIM	BP GT	(PV84) le 04/09	
METALDER	PM2	(PV84) le 04/09	
ALTIS/PSVR/GENEC	Réseaux	(PV84) PSVR : réseaux en tranchée et en plafond --> du 23/08 au 06/09	
		(PV81) PSVR : réseaux après faïence en meme temps que Equipts	
		(PV84) ALTIS : Chemins de câbles + cablagés associés du 07/08 au 25/08.	
		(PV84) ALTIS : Canalisations CF/cf + cablagés associés du 28/08 au 25/08	
		(PV84) GENE : Sans objet svt ses infos.	
PPR	Faux plafonds : sanitaire P5 et salle des profs P3a	(PV81) Rails :	
		(PV81) dalles :	
ALTIS/PSVR/GENEC	Saniclips	(PV84) 3 jours - Date de livarison à confirmer.	
	Equipements / appareillages	(PV84) PSVR : du 02/10 au 06/10	
		(PV84) ALTIS : du 18/09 au 29/09.	
CAZAL	Peintures intérieures 2 800 m2	(PV84) Du 11/09 au 29/09.	
ATHENA	Peintures extérieures	(PV84) Démarré au 01/08	
	(PV82) Bureau modulaire		
Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux)			

Page 8/1



N. REF. : A29/BG/127-17

PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

	BAT G et H et I BAT R MAGASIN GENERAL (PV60) Du 03/07 au 11/08 (PV60) Du 03/07 au 11/08 (PV60) Du 03/07 au 11/08
	(PV79) MAGASIN GENERAL Du 17/07/2017 au 27/07/2017 (Planning ind 3 du 11/04)
	(PV84) Suite réception rapport amiante, mail BBOI du 02/08 --> amiante dans peinture de façade : l'agrandist ouverture en façade pourMETALDER ne peut être réalisée en l'état. (PV85) Réserves diffusées le 09/08. METALDER / SBIM Remplacement des menuiseries (PV85) METALDER / SBIM : remplacement aux vacances d'octobre du 16/10 au 27/10. (PV84) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux / mise à disposition) : le 08/08/2017
2,4	Observations par entreprise En général TCE (PV25) Attestation de formation sous section 4 --> PPR/SBIM : à RELANCER (PV19) ETAT DES LIEUX du 09/02/2016 MOE : LOCAL ARCHIVES / LOCAL JARDIN / BUREAU / BATIMENT S : liste avec date joint au PV (PV75) Mail OPC du 27/05 : Il est rappelé qu'à la réception du RAPPORT CSPS, les entreprises concernées se doivent de répondre au CSPS en apportant les solutions et dates de mise en application. TTC (PV9) Signalétique : faire proposition plan de fléchage à Architecte et fournir échantillons. --> (PV10) Plan de cheminement PMR diffusé le 10/12 par Architecte. (PV12) et le 27/01 via WE TRANSFER --> (PV10) Pris note que les rails de guidage sont collés; (PV12) remet le 26/01 à Archi tableau échantillons signalétiques (voir photos) (PV15) EXE VRD 01 sans ind diffusé le 16/02 : y remédier (PV15) SS4 : il faut au moins deux personnes suite avis SOCETEM du 15/02 --> (PV20/PV21) Relance le 25/03 (PV15) Remet le 16/02 modele Garde corps à ARCHI (PV78) Essais caméras : Diffuser rapport de la Société qui a réalisé les essais, avec repérage sur plan des tronçons testés. (mail OPC du 16/06) SIOU (PV17) PM : Demande à HP pour cloison vitrée et à SIOU pour engravure mail du 25/02 - Pièce à joindre (PV58) Liste des bloc portes acoustiques SBIM diffusée le 28/01 pour compléter avec devis de dépose et d'agrandissement s'il y a lieu BAT. F Quantité 4. / BAT. E Quantité 2. / BAT. D Quantité 3. / BAT. I Quantité 2. / BAT. G Quantité 1. BAT. L Quantité 2. / BAT. K Quantité 1. / BAT. M Quantité 2. / BAT. X Quantité 6. BBOI (PV65) BET ACEI : diffuser acte de sous traitance et référence pour validation MOE (PV65) Autre sous traitant : à confirmer. --> (PV69) RAPPEL mail du 12/04. --> (PV70) RAPPEL ARCHITECTE à la réunion du 18/04 : SODIN (dalage) + DELTA MASCARAIGNES (carrotage) + CPL 974 (carreleur) SORETRAL (terrassement) STOP INSECTES (traitement anti-termites) (PV74) Dossier technique GOE / CARRELAGE / ETANCHEITE --> A diffuser MOE + VERITAS (PV74) G3 local vélos : à diffuser + Plan à SOCOTEC (PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carrotage. (PV85) Suite questionnaire bétonnage V2, enrobé prévu les 16/08 et 17/08 --> voir réponse SOCETEM mail du 09/08. (PV85) Demande SOCETEM à BBOI de réaliser 1ère réunion de synthèse : à suivre. TBC (PV15) Planification de remplacement des DEP à l'avancement des BAT : à suivre CAZAL (PV43/P46) Diffuser planning peintures façades BAT S / T / V (confirmé mail du 31/08 et relance mail du 25/09) --> (PV76) Relance CAZAL pour évacuer les cartons détrempés derrière BAT J PPR (PV24) Demande TS pour faux plafonds BAT O : quand, comment, combien de temps et coût ? (PV58) Pose enrouleur papier sur saniclip : MOE voit avec PSVR et PPR le 24/01 (PV80) Absence en réunion : rappel nème fois mail OPC du 07/07. ALTIS (PV20) Mail OPC du 25/03 : anticiper RDV visite contrôle technique avant mise à disposition. (PV33) Recettes BAT A et ADMINISTRATION à diffuser au MOE avec Bordereau (PV45) Mise en relation avec Société de maintenance INTRUSION et INCENDIE du Lycée, avant consignation : mail OPC du 16/09 --> (PV46) RDV avec ALCOM le 20/09 à 8h30 en présence LYCEE et SOCETEM (PV45) Sous traitant AZEM pour réseaux Incendie et Intrusion : diffuser à OPC copie DC4 + BE diffusion PPSPS + confirmer date VIC + afficher personnel (mail OPC du 16/09) (PV72) Absence ALTIS à la réunion du 02/05 : retard BAT W2 + pas d'intervention kiosque 2 + intervention salle des commensaux --> Voir mail OPC du 06/05 (PV80) cf Mail BBOI le 04/07 pour demande besoins en carrotage notamment pour ALTIS les BAT finis et qui nécessite encore des carrotages pour entrer les câbles électriques. (PV83) Consignations diffusées le 25/07 : voir mail OPC du 29/07 pour suite à donner sans délai BAT salle de de réunion, Magasin, V2 et Kiosque 1. --> (PV84) Relance réunion du 01/08 et mail du 05/08. --> (PV85) Relance réunion du 08/08 et mail SOCETEM du 09/08 (suite mail ALTIS M. PAYET du 07/08). PSVR (PV8) Donner suite aux visas EXE PL de Socetem (PV72) Absence PSVR à la réunion du 02/05 : pas de coordination par mail, perte de temps, etc... voir mail OPC du 06/05 (PV78) Présence en réunion de M. ROBIGEAU qui voit les détails avec la MOE et mail de Mme MERLO qui va à l'encontre des dires avec la MOE : --> RAPPEL un seul interlocuteur par entreprise et remplacement exceptionnel, là ça fait 3 fois que c'est M. Robigean et pb !!! mail ARCHI du 12/06. --> Si c'est uniqt pour ne pas acter les absences en réunion, la manip. n'est pas professionnelle et les problèmes ne sont pas résolus à l'avanc --> Confirmer qui est l'interlocuteur ? (PV83) Consignation à diffuser à tous les corps d'état : RAPPEL mail du 29/07. HP ALU (PV65) HP ALU absent en réunion du 14/03 : diffuser PAC à BBOI + son mail du 14/03 GENEC (PV40) Rappel pour évacuer les emballages et déblais au jour le jour BAT T + BAT C (PV72) Absence répétée en réunion de chantier et pas de suivi des travaux réalisés par les compagnons : voir mail SOCETEM du 05/05 ATHENA OI (PV67) RAPPEL le 28/03 + SPL : Les clés ou autres, doivent être remis à la MOE contre BE pour validation, copie BE daté et signé à l'OPC. L'archi. le remet ensuite à la SPL qui remettra au lycée. --> (PV68) ATHENA systématiquement en retard en réunion minimum 1 heure : ingérable. --> (PV68) Reçu le 04/04 bordereaux qui ne suivent pas les consignes, qui est "MEMARY" ? : ingérable. Ordre : ARCHI --> SPL --> LYCEE (PV76) RAPPEL à ATHENA présence en réunion pour coordonner les interventions : mail OPC du 03/06 CEGELEC (PV23) Confirme par mail du 12/04 que les 2 ascenseurs peuvent être raccordés sur une ligne. SBIM (PV14) Signalisation : panneau donné par SBIM --> A valider par Architecte (PV45) Lors de la pose de canons provisoires, il faut donner 3 clés à chaque fois contre bordereau : --> Puis diffuser copie des BE avec localisation des canons, remise de 3 clés par canon + date + signature représentant de la LOGE --> Y remédier pour les 7 canons posés (PV67) RAPPEL le 28/03 + SPL : le tableau des clés sur organigramme doit être remis à la MOE contre BE pour validation, copie BE daté et signé à l'OPC. L'archi. le remet ensuite à la SPL qui remettra au lycée. (PV70) Diffuser copie de l'organigramme validé par la MOE et/ou SPL : mail OPC du 19/04 METALDER (PV45) Lors de la pose de canons provisoires, il faut donner 3 clés à chaque fois contre bordereau : --> Puis diffuser copie des BE avec localisation des canons, remise de 3 clés par canon + date + signature représentant de la LOGE --> Y remédier pour les 4 canons posés pour les sanitaires PMR BAT A/B/C (PV67) Mail du 28/03 : GB existantes conservées à confirmer PROMONET
3	MO et MANDATAIRE et EXPLOITANT 3,1 MO : REGION REUNION RDV de coordination du 06/12 (PV56) Voir mail OPC du 07/12 pour suite à donner - (PV57) RDV DBA le 14/12:CR diffusé le 18/12 - --> (PV58) CR MO diffusé le 21/12 + demande à la MOE de diffuser un état financier en janvier 2017 --> (PV58) Mail du 27/01 : diffuser consigne suite réunion SIOU et suite manquements SARB Commission de sécurité BAT W2 et local vélo (PV56) cf mail REGION du 05/12 (PV65) cf mail REGION du 14/03

Page 9/11



N. REF. : A29/BG/127-17

PV de coordination n° 85 du 08/08/2017

Ravine des Cabris, le 10/08/2017

MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :		Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN	
Planning ind 3 Arrêt ou suspension des tvx Ent. 3,2 MANDATAIRE : SPL MARAINA Retenue 5% Sous traitance Mission G4 Amiante BAT MNOP Registre journal Demande devis Planning ind 3 Travaux Juillet/aout 2017 Organigramme Absence de TBC Arrêt ou suspension des tvx Ent. Mise à disposit. 3,3 EXPLOITANT : Lycée Jean Perrin Horaires cours Extincteurs Travaux Juillet/aout 2017	(PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 (PV80) Voir récapitulatif mail du 08/07 Les ent. qui souhaitent donner une caution bancaire ou une garantie bancaire, doivent la donner avec la première situation. Dans le cas contraire, la retenue de garantie de 5% s'appliquera pour toutes les situations. Délai pour traiter les actes de sous-traitances est de 3 semaines à la SPL : Il est demandé aux entreprises d'anticiper, le retard d'une déclaration ne pourra justifier d'un retard dans une tâche d'exécution. Diffusé le 27/11 modèle auto contrôle acte de sous traitance : agrément 21 jours, au-delà agrément tacite. Pris note du géotechnicien : CEBTP --> le mettre en relation avec SIOU pour l'anticipation et la planification des interventions BAT G : PM plinthe avec colle amiante, non déposée svt mail SOCETEM du 27/01 --> A consigner PV MOE Mail SPL du 02/02 : Confirme désamiantage non nécessaire si les travaux ne l'imposent pas Info et consignes mail du 08/03/2016 : ● P03 : Ne pas monter de cloison de séparation dans la salle ● M03 : Chiffrer une cloison, vitrée en partie haute, pour isoler le pôle informatique tout en permettant la surveillance de l'enseignant ● N02 : Le canalis peut être démonté pendant les travaux ● BAT O : Fuite au dessus d'une nouvelle machine - A préciser l'origine de la fuite - visite à programmer avec MOE. Mail OPC du 18/06 : demande à être en copie des diffusions du registre journal Mail du 08/11 BAT V : Déplacement et ajout de prises BAT V : Récupération cloison vitrée pour installer en salle M3 (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 Libérer avant les vacances : BAT X + BAT V2 + Salle de réunion/loge + Magasin Général + MDL + Kiosque 1 --> Date déménagement à confirmer yc réemmenagement W2 Réunion REGION/SPL/LYCEE le 02/06 : en attente compte rendu Relance mail du 08/06, SPL absent à la réunion du 06/06. Mise au point le 13/06 des déménagements avec Lycée et SPL : réunion le 13/06 à 11h00, voir compte rendu mail diffusé le 17/06. Cf 1er constat diffusé le 04/07 + Déménager Extension BAT Q (confirmé mail du 04/07 avec annexe photos) Relance SBIM sur accord organigramme mail du 07/06 au Lycée, transféré le 08/06. Abs. de TBC pendant toute la durée du BAT W : prestations à son CDPGF "Traversée de toit + réhab. ouvrages bois" non réalisées. Reste prestations cuisine " Tourelle + Equipts de sécurité " : Pour avis ? (PV80) Voir récapitulatif mail du 08/07 Suite questionnaire SPL et vu avec MOE : EXE Mise à disposition des BAT --> A formaliser en Octobre 2017 pour lever des réserves en Nov 2017 pour tous les BAT finis en septembre Lundi/mardi / jeudi / vendredi De 7h30 à 11h30 De 13h00 à 17h00 Mercredi De 7h30 à 12h30 Samedi Pas de cours Socetem confirme la consigne au lycée de récupérer les extincteurs dans les zones en travaux. Libérer avant les vacances : BAT X + BAT V2 + Salle de réunion/loge + Magasin Général + MDL + Kiosque 1 --> Date déménagement à confirmer yc réemmenagement W2 --> (PV80) + Déménager Extension BAT Q (confirmé mail du 04/07 avec annexe photos) (PV78) Réunion le 13/06 SPL/LYCEE/OPC : voir compte rendu diffusé le 17/06		
4	MAITRE D'ŒUVRE : MOE et OPC		
4,1 : Architecte mandataire Signalétique Formation SS4 Planning ind 3 Plan des RDC Absence de TBC Mise à disposit. Avenant 4,2 : BET STRUCT. / VRD / Fluides /CUISINE Planning ind 3 Absence de TBC 4,3 : OPC Visite Pompiers	ARCHI se rapproche de VERITAS pour les limites bande de guidage au BAT ou aussi sur coursives (Concernés TTC et SBIM) Mise au point MOE avec SPL sur les entreprises n'ayant pas encore remis leurs attestations de formation du personnel sous section 4 Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 Réunion le 13/06 SPL/LYCEE/OPC : voir compte rendu diffusé le 17/06 Diffusé mail du 28/04/2017 Abs. de TBC pendant toute la durée du BAT W : prestations à son CDPGF "Traversée de toit + réhab. ouvrages bois" non réalisées. Reste prestations cuisine " Tourelle + Equipts de sécurité " : Pour avis ? Suite questionnaire SPL et vu avec MOE : EXE Mise à disposition des BAT --> A formaliser en Octobre 2017 pour lever des réserves en Nov 2017 pour tous les BAT finis en septembre Cf mail BG2 du 18/07 suite échange avec SPL pour diffuser une première vague d'avenants des OS diffusés à ce jour. VRD / Fluides /CUISINE Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. --> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 --> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04 Réunion le 13/06 SPL/LYCEE/OPC : voir compte rendu diffusé le 17/06 Abs. de TBC pendant toute la durée du BAT W : prestations à son CDPGF "Traversée de toit + réhab. ouvrages bois" non réalisées. Reste prestations cuisine " Tourelle + Equipts de sécurité " : Pour avis ? Vu avec TTC : Mise en place des signalétiques définitives dès lors que les VRD et cheminements seront finis : en juillet/Aout 2017		
5	CONTROLEUR TECHNIQUE : CT		
6	COORDONNATEUR SECURITE/SANTE : CSPS		

Rédactrice : Brigitte GROSJEAN

Esp. Créat.

SOCETEM

BG2

VERITAS

VERITAS