



PV de coordination n° 89 du 12/09/2017

N. REF. : A29/BG/ 140 -17

Ravine des Cabris, le 15/09/2017

MAITRE D'OUVRAGE :	Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
OPERATION :	Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

PROCHAIN RDV : Mardi 19 Septembre 2017 à 9h00 en SALLE DE REUNION uniquement MOE
Prochaine réunion OPC le 26/09/2017 + VISITE SUR SITE le 20/09/2017 à 7h30

*A : Absent - R : Retard - E : Excusé

Conv : Convoqué

	INTERVENANT	REPRESENTANT	Adresse	TEL / FAX / PORT	MAIL	Prés	Conv. A/R/E*	Diff	Conv. prochain Rdv
MAITRISE D'OUVRAGE : MO									
REGION REUNION	MO	David Nourry José Pourny Emmanuel Carron M. Alanoi	Direction Bâtiment Architecture - Nord-Est	P : 0692 29 83 73 P : 0692 73 57 01 T : 0262 73 15 80 F : 0262 30 17 88	david.nourry@cr-reunion.fr jose.pourny@cr-reunion.fr emmanuel.carron@cr-reunion.fr	X		X	
SPL MARAINA Société Publique Locale	MANDATAIRE	Olivier Argent Florent Cadet Olivier Costantini	38 rue Colbert 97 460 Saint Paul	P : 0692 32 43 87 P : 0692 68 12 90 P : 0692 26 34 09 T : 0262 91 91 66 F : 0262 91 91 69	olivier.argent@spl-maraina.com florent.cadet@spl-maraina.com olivier.costantini@spl-maraina.com			X	X
EXPLOITANT Référént	Lycée Jean Perrin Proviseur Proviseur Adjoint Gestionnaire Chef des travaux	Gilbert Vielleuse Ludovic Barbe Khedidja Lalaoui Emmanuel Rupert		T : 0262 58 84 40 P : 0692 95 33 43 P : 0692 39 05 10 P : 0692 38 21 81 F : 0262 58 84 66	ce.9740910w@ac-reunion.fr gestion.9740910w@ac-reunion.fr			X	X
MAITRISE D'ŒUVRE : MOE									
MOE Mandataire	Architecte Espace Création	Khalid Bordie Pierre Rosier Laetitia Gueniot	Apt n°9 - 3ème 33 rue Alexis de Villeneuve 97 400 Saint Denis	P : 0692 65 13 21 P : 0692 85 52 00 T : 0262 21 50 12 F : 0262 21 58 97	khalid-bordie@espacecreation.re pierre-rosier@espacecreation.re laetitia-gueniot@espacecreation.re			X	X
BET Struct. / vrd / Fluides BET désamiantage BET Cuisine depuis PV 57	SOCETEM	Jacky Pothin Didier Pothin Emmanuelle Chalignac Nicolas Deveaux	5 rue Henri Cornu 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 91 02 12 P : 0692 60 46 06 P : 0692 95 95 50 T : 0262 30 25 36 F : 0262 30 54 37	JPOTHIN@socetem.fr DPOTHIN@socetem.fr ECHALVIGNAC@socetem.fr ndeveaux@socetem.fr			X	X
OPC	BG2	Brigitte Grosjean	106 rue Edouard SAVIGNY Ligne des Bambous 97 432 Ravine des Cabris	P : 0692 68 98 88 T : 0262 25 07 57 F : 0262 25 09 87	BG2.ING@orange.fr	X		X	X
Bureau de contrôle	VERITAS	Alain Cens Henri SIBERT Benoit Mouly 0692 09 99 17 M. Klemenski 0692 09 99 09	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 72 56 P : 0692 09 99 18 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	alain.cens@re.bureauveritas.com henri.sibert@fr.bureauveritas.com			X	X
CSPS	VERITAS	Maximilien Boulanger	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 49 91 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	maximilien.boulanger@fr.bureauveritas.com			X	X
ENTREPRISES : ENT									
Lot 1 : VRD	TTC EGB SS4 avis MOE RELANCE 18/03	Janick SERVANT Olivier Servant	477 chemin Grand Canal Champ Borne 97 440 Saint André	P : 0692 77 15 68 P : 0692 70 49 86 T : 0262 46 58 21 F : 0262 46 71 10	ttc.egb@wanadoo.fr oservant.ttcgcb@orange.fr	X		X	X
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagt / Etanchéité	EGB SIOU SS4 OK Chef de chantier : M. Bernard	Giovanni Siou Jean Pierre BALMINE	Appt 6 383 avenue de Bourbon 97 440 Saint andré	P : 0692 68 92 85 P : 0692 60 46 95 T : 0262 58 50 93 F : 0262 58 85 41	giovanni.siou@egbsiou.com jpbalmine@gmail.com				
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagt / Etanchéité Revêtements durs BAT W2 / Local vélos	BBOI Chef de chantier : Josian Turpin	Xavier Horvais Remi HUBERT	21 rue Stevenson ZI n° 1 CS 20065 97 722 Le Port Cedex	P : 0692 31 04 20 P : 0692 321 321 T : 0262 42 16 65 F : 0262 43 68 16	bboi@bboi.re r.hubert@bboi.re	X		X	X
Lot 3 : Charpente Couverture Bardage	TOUT BATI CONCEPTION	René Mussard Frederic LAPIERRE M. Ménard fournisseur	11 chemin Deroland 97 437 Sainte Anne	P : 0692 820 329 P : 0692 22 17 85 T : 0262 F : 0262	TBC974@orange.fr secretaire@orange.fr		A	X	X
Lot 4 : Peint ext int/ SS	CAZAL SS4 OK	Daniel Cazal Bertrand ERISSY	1 rue des dalias ZI Bras Fusil BP 133 97 470 Saint Benoit	P : 0692 87 58 94 P : 0692 88 81 83 T : 0262 72 81 49 F : 0262 50 53 45	cazald@wanadoo.fr	X		X	X
Lot 5 : Cloisons	PPR	Jeremy Detho Eric VALERIANO Vivien Hoarau Gaetan Mendola	15 avenue de la Rivière des Galets - ZA CAMBAIE 97 460 Saint Paul	P : 0692 49 95 80 P : 0692 65 49 39 T : 0262 45 20 35 F : 0262 45 52 35	j.detho@ppr-reunion.fr e.valeriano@ppr-reunion.fr ppr@ppr-reunion.fr	X		X	X
Lot 7 : Electricité	ALTIS SS4 OK	Didier Payet Thierry Rato	301 rue Andropolis 97 440 Saint Andre	P : 0692 66 70 18 P : 0692 76 56 36 T : 0262 97 43 92 F : 0262 97 11 53	dpayet.altis@orange.fr trato.altis@orange.fr	X		X	X
Lot 8 : Plomb. Sanit. ECS	PSVR SS4 OK	Mickael Robigeau Jeanne Merlo Tony Mangata Caroline Dugain 0692 48 22 56	64 rue Lory les Bas 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 73 33 66 P : 0692 74 32 92 P : 0692 29 94 56 T/F : 0262 46 95 27	contact.psvr@yahoo.fr jm.psvr@yahoo.fr	X		X	X
Lot 11 : Menuis. Alu PVC	HP Aluminium SS4 OK Brice Payet 06 93 03 76 28	Pascale Thors Pierre Hoareau	122 rue Marius et Ary Leblond BP 540 97 447 Saint Pierre Cedex	P : 0692 02 12 00 T : 0262 91 13 83 F :	hp-alu@wanadoo.fr	X		X	X
Lot 12 : Vent. Clim. Serrurerie	GENEC SS4 OK	Frederic Aipar Olivier Grosset Stephane Vitry	125 rue Lambert 97 450 Saint Louis	P : 0692 67 25 69 P : 0692 88 47 40 P : 0692 23 34 15 T : 0262 38 16 96 F : 0262	contact@genec.fr genectravaux@gmail.com	X		X	X
Lot 14 : Mobilier 1er eat Internat / Restaur.	ATHENA OI SS4 reprend RDV suite info le 12/04	Gilles Chollet Gérant Dominique Falconetti	Centre d'affaires Sabre 13 rue Général De Gaulle 97 434 Saint Gilles Les Bains	P : 0692 17 18 85 P : 0692 53 33 01 T : 0262 43 73 71 F : 0262 49 84 85	contact@athena-oi.fr	X		X	
Lot 15 : Ascenseurs	CEGELEC SS4 Exonéré info SPL le 12/04	Armand Lin Damien HOARAU Joel Dubourg	Avenue Théodore Drouhet ZAC 2000 - BP 97823 97 420 Le Port	P : 0692 91 07 01 P : 0692 91 45 22 T : 0262 42 74 14 F : 0262 42 19 11	armand.lin@cegelec.re			X	
Lot 10 : Menuis. Bois	SBIM	Patrice Fontaine Steve Koch Kenny Tombo Frederic Maillot Stéphane COURLY	100 rue Sully Prud'homme 97 420 Le Port	P : 0692 27 19 68 P : 0692 27 18 63 P : 0692 27 18 65 P : 0692 27 19 67 T : 0262 F : 0262	sbim.sec@orange.fr sbim.sfdl@wanadoo.fr	X X		X 	X



Ravine des Cabris, le 15/09/2017

NB : Ce PV, mémoire du chantier, ne constitue qu'une confirmation écrite des directives, demandes, instructions, etc.,

--> Formulées lors du RdV.

→ Faits relatés lors d'une visite sur site ou autres échanges pertinents, entre le BDV et la diffusion du PV.

la réception des présentes ne peut être de nature à la mise en application des dispositions à adapter : ces dernières doivent être prises le jour même du RdV de chantier ou à la réception des échanges en question.

Faute de contestation écrite sous 10 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserve par les destinataires. L'ensemble des entreprises est réputé prendre connaissance de la totalité des PV. Les entreprises principalement concernées ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Les incidences TCE doivent être prises en compte.

Page 2/10



N. REF. : A29/BG/ 140 -17

PV de coordination n° 89 du 12/09/2017

Ravine des Cabris, le 15/09/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

2,3 Avancement et programmation des travaux :

1 - TRANSFORMATEUR et ALARMES

TRANSFORMATEUR - ALTIS

(PV83) Cf Historique dans mémoire OPC depuis PV 34.

(PV83) Suite confirmation pose des dalles par BBOI au 25/07, EDF informe coupure pour le 04/09/2017. (Mail EDF du 28/07)

(PV83) Mise en service que la partie HTA du poste, à réception du consuel BT, EDF fera la pose et mise en service du comptage.

CABLAGE

(PV78) Mail ALTIS du 09/06 : 1 mois pour cabler tous les réseaux CF --> Démarrer le 10/07/2017

--> (P78) Auto-contrôle TTC/ALTIS/SOCETEM programmé ce jeudi après midi 15/06 suite confirmation des intervenants

Au 09/06, les liaisons suivantes peuvent être faites :

Pour les autres bâtiments, il manque :

- TGBT – TGSR1
- TGSR1-ADMINISTRATION
- TGSR1-BATIMENT A (PV85) Fait au 08/08 svt ALTIS
- TGSR1-BATIMENT B (PV85) Fait au 08/08 svt ALTIS
- TGSR1-BATIMENT C (PV85) Fait au 08/08 svt ALTIS
- ADMINISTRATION-LOGE
- TGBT-BATIMENT W
- TGBT-BATIMENT T
- TGBT-BATIMENT MAGASIN (PV85) Fait au 08/08 svt ALTIS

- TGBT-TGSR2
- TGSR2-BATIMENT F
- TGSR2-BATIMENT D
- TGSR2-BATIMENT E
- TGSR2-BATIMENT S
- TGBT-BATIMENT U
- TGBT-BATIMENT V
- TGBT-BATIMENT Q
- TGBT-BATIMENT X
- TGBT-SILO
- TGBT-BATIMENT O
- TGBT-TD RESTAURANT
- TD RESTAURANT-LOCAL VELO
- TGBT - LOGEMENTS

(PV78) Info ALTIS mail du 12/06 :

Tableau BAT V en phase 2 --> Carottage pour pénétration dans BAT à réaliser par GOE
Tableau BAT U après dépose tableau existant BAT existant et socle en béton à découper.
BAT F fourreau non raccordé sur le réseau principal ???
BAT D et E : Carottage pour pénétration dans BAT à réaliser par GOE

ALARMES - ALTIS

- (PV45) Mise en relation avec Société de maintenance INTRUSION et INCENDIE du Lycée, avant consignation : mail OPC du 16/09

--> (PV46) RDV avec ALCOM le 20/09 à 8h30 en présence LYCEE et SOCETEM

- (PV45) Sous traitant AZEM pour réseaux Incendie et Intrusion

- (PV52) Mail REGION DU 09/11 avec courrier LYCEE : Aucune zone n'est couverte par alarme intrusion et incendie

--> (PV52) Mise en demeure archi. diffusée le 09/11, Planification attente diffusée le 10/11. Mise en demeure SPL diffusée le 10/11

1. (PV52) Remise en service de l'alarme intrusion et incendie de l'établissement en général, en partenariat avec les sociétés de maintenance dès à présent suivant mise en demeure
→ à constater le mardi 15/11 à 8h30 en présence de ALTIS, la MOE et de la SPL et du Lycée (voire les sociétés de maintenance à convoquer par le lycée via la SPL ou vice versa)

--> (PV53) Relance le 17/11

2. (PV52) Pour le BAT W PHASE 1 en service et BAT W PHASE 2 en travaux :

a. Mise en service et visite ALTIS avec bureau de contrôle électrique demandés au plus tard le vendredi 25/11 pour permettre :

i. L'établissement du RVRAT par VERITAS pour que la SPL l'ait au plus tard le 02/12 (commission semaine du 12/12 qui demande à avoir le dossier sécurité à l'avance)

ii. RDV ALTIS / MOE/ SPL et les sociétés de maintenance pour informer PHASE de fonctionnement provisoire le mardi 29/11 à 8h30

--> (PV53) Relance le 18/11

- (PV53) ALTIS informe mise en place nouvelle centrale incendie samedi 12/11 : voir mail du 18/11 pour confirmer

(PV58) ALTIS : DIFFUSER BILAN DES BATIMENTS EN SERVICE ou NON DESSERVIS

--> (PV60) Voir mail SPL du 10/02 concernant alarme de l'Internat + mail SOCETEM du 10/02 : pour suite à donner

--> (PV63) Formation SSI du personnel svt mail BET du 21/02 : en attente attestation de ALTIS (PV64) Fait et diffusé le 08/03 pour W1

(PV80) RELANCE --> diffuser liste des BAT raccordés

ALARME INCENDIE

- Tous les bâtiments du lycée (excepté le BAT W internat) sont désormais, depuis samedi 12/11, date de remplacement de la centrale 2B par ALTIS, sous la responsabilité de ALTIS jusqu'à la réception de
o Donc TTB n'a plus de responsabilité de maintenance pour le lycée

- BAT W internat :

o PHASE 1 : La nouvelle centrale BAT W sera ou est déjà mise en place à côté de la centrale existante, le temps de réceptionner la PHASE 1

▪ Nouvelle centrale avec nouveaux DM pour la phase 1

▪ Ancienne centrale pour fonctionner avec les anciens DM sur la phase 2 reste en service jusqu'au déménagement (car site occupé)

Donc jusqu'au déménagement, AUSTRAL INCENDIE gère toujours la maintenance en site occupé jusqu'au déménagement

Dès le déménagement (Dont la date reste à définir en fonction de l'aval de la commission de sécurité), et dès le démarrage des travaux en PHASE 2 :

o ALTIS aura la responsabilité de l'alarme incendie du site occupé en phase 1

o Et donc AUSTRAL INCENDIE sera libéré à son tour de ses engagements de maintenance auprès du Lycée

- (PV53) Essais centrale incendie tout le lycée excepté BAT W programmé le 16/11 entre 12h00 et 14h00 : voir mail ALTIS du 16/11

- (PV53) ALARME INTRUSION Mail ALTIS du 16/11 :

Mise en service BAT A/B/C/Admini/S et T - Le code d'accès sera donné au gestionnaire le 17/11

INTERVENTION ALTIS

- (PV57) mail ALTIS du 10/12 : liste des locaux objet d'intervention jusqu'au 23/12 et à compter du 02/01 pour réaliser les éclairages de coursives

--> Accord MOE/SPL/REGION/LYCEE le 13/12, ALTIS se charge de récupérer les clés à la loge

(PV58) ALTIS : Mise au point à réaliser à la réunion du 31/08

--> (PV59) ALTIS confirme les interventions sur les BAT D/E/O/H/I/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/T/U/V

2 - TRAVAUX DE VRD

TTC EGB

RESEAUX

Zone GYMNASE

(PV58) Mail mairie du 17/01 à TTC : Accord pour passage sur trottoir --> TTC doit diffuser demande officielle : diffuser copie à OPC

--> (PV87) TTC informe démarrer le 04/09 : anticiper avec diffusion à la SPL dès à présent, les clôtures coté Lycée.

KIOSQUE 2

(PV66) Info le 21/03, kiosk 2 ne peut être raccordé en définitif car réseau neuf pas encore raccordé sur voie public

--> (PV66) TTC raccorde en provisoire sur ancien réseau

Sanitaires BAT F

(PV87) A raccorder sur réseau AEP en attente à l'extérieur par le lot VRD

Sanitaires BAT S

(PV87) TTC informe pas d'évacuation ni d'alimentation AEP --> A voir avec SOCETEM

EU/EP

- (PV79) Rapport SOCETEM suite visite du 20/06/2017 :
- Nécessaires de vérifier l'écoulement pour établir les récolements
 - Raccorder la canalisation sur le regard EP53
 - Réaliser les finitions de regards et calfeutrements
 - Refaire scellement des cadres tampon
 - Remplacer grille par modèle PMR sur coursive
 - Prévoir passage caméra suivant § 5.4.1.2 du CCTP
 - Prévoir la neutralisation des réseaux abandonnés
 - Mettre à niveau les tampons de regard y/c les existants

--> (PV88) MED Mail SOCETEM du 07/09 : regard EU BAT F non opérationnel et fond à puits perdu alors que le sanit. est en usage, Diffuser essais caméras + plans de recouvrement sous 8 jours.

--> (PV88) Info TTC le 08/09, raccordt EU sur réseau public en cours : tient informé le 11/09.

(PV88) Suite demande TTC, autorisation pour hydrocurage réseaux EU/EP vers la cuisine le vendredi 08/09.

(PV89) TTC informe raccordement réseau EU sur rue début de semaine du 18/09 : à suivre...

AEP

(PV79) Rapport SOCETEM suite visite du 20/06/2017 : - Prévoir la suppression des bouches à clé rendues inutilisées.

Incendie

(PV67) A confirmer (PV68) Hors marché svt info ent. Voir si compteur indépendant suite demande MOE

Réseaux secs CF/cf

(PV79) Rapport SOCETEM suite visite du 20/06/2017 :

- Réaliser les puisards en fond de regards
- Réaliser les finitions et calfeutrements
- Prévoir obturation à la mousse ou au plâtre des tuyaux non utilisés par l'électricien.

(PV80) TS raccordement BAT EPS (BAT conservé) : cf mail SOCETEM du 06/07 pour poser 2 TPC 75 avant enrobé.

(PV87) Pose des candélabres à programmer les mercredis après midis : diffuser planification et horaires.

Réseaux éclairage



N. REF. : A29/BG/ 140 -17

PV de coordination n° 89 du 12/09/2017

Ravine des Cabris, le 15/09/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

(PV80) Mail SOCETEM du 26/06, relance le 07/07 : Prévoir impérativement test et essais sur les réseaux enterrés avant les interventions d'enrobé : EP / EU / AEP / Furet CF/cf
--> (PV80) Diffuser programme daté par réseaux + dates intervention GTOI pour enrobé + dates intervention pour réseaux au droit gymnase.
--> (PV81) Dates enrobés : voir ci-après
--> (PV81) Raccordements sur rue, essais caméras, fumées, furets, pression, etc... devront être impérativement réalisés et concluants d'ici le 31/07.
--> (PV83) Pas d'info ni de prévision de TTC --> RAPPEL à la réunion du 25/07
--> (PV84) Pris note de M. SERVANT que le rapport global des essais demandés : Essais d'étanchéité des réseaux et regards EU + essais fumée, visite caméras des réseaux EU/EP, test furet des canalisat. CF/cf, essais pression AEP neufs... sera diffusé à la MOE avec BE semaine du 07/08, copie BE daté et signé par le MOE à l'OPC. (Confirmé mail OPC du 02/08)
--> (PV84) Raccordit sur rue toujours pas réalisé : voir PV MOE.
--> (PV89) Essais caméras + essais avant enrobés diffusés mail le 11/09, format papier BG2 le 12/09 et SOCETEM le 15/09
--> (PV89) Cf mise en demeure SOCETEM du 11/09 et mail OPC du 15/09 à la réception des documents remis le 12/09.

(PV84) Suite questionnaire TTC, BBOI informe ne pas pouvoir réaliser les carottes pour pénétration BAT E et BAT D - BAT fermés.
--> (PV84) Accord de SOCETEM pour laisser une réservation en pied de mur.
--> (PV87) Listing des attentes svt mail ALTIS du 10/08, remis format papier le 29/08 à BBOI pour retour scanné avec les dates : à suivre
--> (PV88) Cf mail OPC du 08/09 pour suite à donner

TRAITEMENT DE SURFACE

(PV87) RAPPEL dates planification confirmée PV83 : les 09/08 + 10/08 + 11/08/2017
--> (PV87) 1er enrobés réalisés le mercredi 16/08 avant la rentrée scolaire : cour centrale, cour BAT X
--> (PV87) 2ème enrobés rouges réalisés le mercredi 30/08
--> (PV87) 3ème enrobés zone cuisine : reste à planifier, ainsi que le béton autour du local vélos en TS (cf mail BG2 du 31/08)
- (PV88) Béton autour local vélos en accord avec SPL /LYCEE : pendant les vacances d'octobre du 16/10 au 27/10/2017.
Info TTC : Terrast : 2 jours / implant bordures + maçonnerie et esc : 4 jours / fond de forme : 2 jours / béton : 2 jours

Escaliers divers

(PV68) Lancer fabrication des GC et MC
--> (PV74) TTC informe prendre l'ensemble des mesures semaine du 22/05 : à suivre pour dates de pose
--> (PV87) Pose des garde corps pendant les vacances d'octobre : escaliers et rampes.
--> (PV87) Au droit des rampes exécutées en juillet/aout, interdire l'accès par clôtures ou poser des gardes corps provisoires validées par la MOE.

3 - TRAVAUX Divers isolés

TBC et SBIM - Signalétique et organigramme

TBC

BAT V : traitement des lucarnes (1 semaine) (PV35) Du 11/07 au 13/07 svt ent.
BAT W : Réhabilitation et maintenance des ouvrages bois (1 semaine)
BAT A/B/C au R+1 : Remplacement des ossatures bois --> en attente FTM
BAT U : traitement des lucarnes --> en attente FTM

SBIM

Remplacement des coudes gouttières (PV36) L'ent. informe démarrer les travaux : à suivre par BAT
Organigramme (PV70) BE tableau de clés A / B / C / Administration / BAT W1 remis le 18/04 contre BE
--> (PV70) Diffuser à l'OPC tableau organigramme validé par MOE et/ou SPL.
--> (PV71) RDV 02/05 à 11h00 SPL/MOE/LYCEE pour organigramme
+ cf ordre de pose par BAT et répartition financière par BAT (Dernier rappel avct 28/04)
(PV78) Modif organigramme diffusée Lycée à la SBIM le 12/06 (mail SPL 12/06)
(PV78) Dernière Modif organigramme diffusée SPL à la MOE et SBIM le 14/06
(PV80) SBIM confirme pas d'incidence financière : en cours chez son fournisseur
--> En attente validation de l'organigramme et de la répartition par MOE ou SPL + OS 11.
(PV46) L'ent. informe avoir posé sur BAT A pour avis MOE/REGION/LYCEE
--> En attente validation de la signalétique et de la répartition par MOE ou SPL.

Signalétique

(PV80) 3ème 5ème RAPPEL sur avancement le 07/07 : faire valider par la MOE ou la SPL l'organigramme et la signalétique, avec répartition par BAT
--> (PV83) Voir mail OPC du 30/07 suite réception avancement de Juillet.
--> (PV87) RDV programmé SBIM/ARCHITECTE le vendredi 01/09 --> cf mail BG2 du 31/08.

4 - BAT V - 1ère phase

PM - BAT V - 2ème phase

Du 18/01/2016 au 06/05/2016 --> (PV13) OPR le mardi 26/04
Du 03/10/2016 au 25/11/2016 (PV44) Reporté après BAT F
(PV56) Suite RDV le 06/12, à programmer en février 2016 avec Lycée? On va laisser démarrer le W2 et le J/K
(PV79) Du 17/07/2017 au 08/09/2017, planning indice 3 du 11/04

(PV63) ALTIS stocke les armoires électriques des BAT U et V dans le BAT U --> travaux programmés en juillet aout 2017 par ALTIS

CAZAL

Peinture des tuyauteries et ménage (PV45/ PV46) Reste toujours nettoyage au 13/09 et au 20/09
ALTIS

Manque toujours 2 RJ (PV46) Fait le 22/09 svt mail ent.
PSVR

Coffret AEP (PV63) Constat en cours le 28/02/2017

PHASE 2 - Du 03/10/2016 au 25/11/2016
INTERIEUR entre les 2 phases

HP ALUMINIUM

TS 4 Réhausse cloison vitrée (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016
SIOU

Au préalable engravure dans le sol (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016
ALTIS

Déplact du chemin de câble au droit de la cloison (PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016
PM : Réhabilitation BAT V Phase 2
(PV18) Du 10/10/2016 au 25/11/2016

(PV44) PHASE 2 reportée après Réhabilitation BAT F (BAT F déménagement provisoirement dans BAT V : vu avec LYCEE)

--> (PV45) Salle de classe en place : suite réunion avec lycée le 21/09, cf PV pour élect ALTIS

ALTIS

2RJ + 3 PC + éclairage (PV46) Fait le 22/09 svt mail ent.

ALTIS / PSVR / GENECE

GENEC

Démolition / Evacuation
Démolition / Evacuation

(PV85) A terminer respectivement
--> (PV88) Constat GENECE toujours pas intervenu au 05/09
--> (PV88) Finir les déposes avant le jeudi 07/09, date de démarrage des travaux de PPR pour éviter les superpositions de tâches.

ALTIS

Déplacement coffret anti-intrusion

(PV88) Fait svt info ALTIS le 05/09 : pas vérifié.

BBOI

Carrelage

(PV86) Vu avec MOE, carrelage scellé programmé du 23/08 au 06/09.

HP ALUMINIUM

Remplacement des menuiseries extérieures
Joint des lucarnes

(PV88) Fait - reste 1 BP alu courant semaine du 11/09 + 1 jalousie.
(PV81) Avant fermeture des faux plafonds (3 jours)

BBOI

METALDER / BBOI

Dépose des Batis pour remplace des BP
Remplacement 2 BP PM1

(PV86) En coordination avec METALDER et SBIM, pour qu'ils posent dans la foulée.
(PV88) CF pb feuillure METALDER/BBOI : mail Metalder 01/09 + réunion du 05/09 BBOI absent + mails Metalder/SOCETEM du 05/09 et 09/09.
(PV88) BP4 ext : Fait

SBIM

Remplacement BP GT + BP4 ext

(PV88) BP GT Conception revue à la réunion du 29/08 svt info SBIM confirmé MOE
--> (PV88) Ensemble BP GT coté V1 : pose décalée date à confirmer
En dehors des heures occupées par les élèves.

ALTIS/GENEC

PPR

Rabotage de 2 portes
Réseaux
Faux plafonds PLACO rampants acoustiques

(PV88) Sera fait au + tard dans la semaine en cours svt info ent.
(PV81) ALTIS : 2 semaines
(PV81) 4 semaines y compris enduits
--> (PV85) Mercredi après midi coté V1, après rehausse par HP ALU
--> (PV86) Coté V2, du 07/09 au 05/10.

ALTIS/GENEC

Equipements

(PV81) ALTIS : 1 semaine
--> (PV86) Mur du 23/10 au 03/11 = 2 semaines

CAZAL

Peintures intérieures

(PV81) Plafonds : 2 semaines + mur : 1 semaine
--> (PV86) Mur du 25/09 au 29/09
--> (PV86) Plafonds du 02/10 au 20/10

(PV86) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) : le 07/11/2017



N. REF. : A29/BG/ 140 -17

PV de coordination n° 89 du 12/09/2017

Ravine des Cabris, le 15/09/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

5 - BAT ADMINISTRATION Du 18/01/2016 au 03/06/2016	
(PV22) : Cage d'ascenseur reste en finition brute en façade jusqu'à la pose du bardage en juillet 2016 suite demande avis MOE TBC Bardage	(PV41) Reste au 16/08 finition en pied de la cage d'ascenseur : avis MOE ? --> (PV42) Relance TBC mail du 27/08, ent. absente à la réunion du 23/08 --> (PV43) Relance TBC à la réunion du 30/08 (PV32) BAT Administration : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) reportée par la MOE le vendredi 17/06 - suivre réserves dès réception (PV28) Réaménagement BAT Administration les 23 et 24/06 (et donc libération bureaux RDC et une partie du BAT S) --> (PV30) confirmé par Lycée à la réunion du 31/05 (PV34) Liste des réserves à lever diffusée le 30/06/2016
6 - BAT A - COMPTABILITE Du 18/01/2016 au 15/04/2016 --> (PV13) OPR le mardi 05/04	
Liste des réserves BAT A : Réaménagement BAT B : Déménagement	(PV23) BAT A : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 19/04 (PV25) Etat des lieux diffusé par MOE le 22/04 --> Mise au point des réserves et planification des réserves restantes à la réunion du 03/05 (PV27) PV de mise à disposition diffusés le 13/05 par l'architecte : mail et LRAR - (PV20) Réaménagement avec SIOU les lundis 25 et mardis 26/04 - (PV20) Déménagement avec SIOU dans les salles tampons (services pour BAT A et containers) les jeudis 28 et vendredis 29/04
8 - BAT B - Pole vente Après BAT A Du 02/05/2016 au 19/08/2016 --> (PV29) Etat des lieux au plus tard le 09/08	
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Réaménagement BAT B du 10 au 12/08 --> (PV40) Le 10/08 : voir mail d'envoi du présent PV	
14 - BAT C : POLE SECRETARIAT Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV29) décalé du 13/06 au 09/08/2016 --> (PV30/PV31) Containers arrivent le 08/06 --> A la charge de SIOU	
(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Re-emménagement du 10/08 au 12/08 --> (PV40) Le 10/08 : voir mail d'envoi du présent PV CAZAL Sanitaires PMR BAT C SARB Finition faïence et carrelage au droit des béton BATIMENTS A / B / C METALDER Sanitaires PMR BAT A / B / C PVSR Sanitaires : Pose enrouleur papier toilettes (PV44) Prévision Mise à disposition des sanitaires BAT A / B et C pour le mardi 13/09 au plus tard : à suivre. CAZAL Levée des réserves BAT B / C SIOU Finition peinture extérieure des 3 BAT Traitement des escaliers : nez de marches notamment	(PV43) Toujours pas peint au 31/08 : y remédier pour mise en service --> (PV44) En cours le 06/09 svt info CAZAL (PV58) Avis du MOE ? (PV43) Prévoir des cylindres peremettant un verrouillage pour mise en service --> (PV44) Fait le 08/09 mail METALDER le 08/09 (PV44) A confirmer pour cette semaine (PV58) Pose en cours le 24/01 (PV44) Programme mercredi 07/09 après midi (PV58) CAZAL finit après BAT W1 : à suivre (PV58) En cours le 24/01
7 - BAT O/M/N/P Du 07/03/2016 au 13/05/2016	
Travaux de carrelage restants BAT O/N	(PV59) Voir PV précédent et consigne donnée au MOE par SPL (PV59) Zone non visitée par OPC le 31/01 mais PVSR a rajouté les douches sur avancement : à confirmer avancement par MOE. (PV46) BAT O/N : Etat des lieux MOE le 20/09
9 - BAT T - Pole électronique Après BAT V 1ère phase Du 02/05/2016 au 05/08/2016	
CAZAL / SIOU Peintures extérieures PPR / GENEC TS : Local Trame 1 + Clim --> (PV42) Vu avec M. MARCHETTI professeurs : intervention possible uniquement le mercredi car pas de cours --> (PV42) Suite vol BAT T le 25/08, demande à SIOU et ALTIS de rendre les clés à M. MARTIN METALDER Pose tube entre bloc porte et imposte svt MOE CAZAL Pose main courante sup passerelle mail arch 22/08 SANITAIRES : Menage ALTIS en général Prestations CF /cf (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV34) Réaménagement BAT T du 10 au 12/08 (PV34) Déménagement Moitié BAT V dans BAT T du 10 au 12/08 : A confirmer par exploitant --> (PV40) Reporté le 11/08 et 12/08 : voir mail d'envoi du présent PV	(PV41) Dates finition à reprogrammer (PV42) Entreprise absente à la réunion du 23/08 (PV42) Mail Metalder 23/08, posera le 26/08 (PV44) Programmé le mercredi 07/09 après midi (PV54) PAS FAIT au 22/11 et local occupé par Lycée (PV44) Visite CT le 06/09 - CRCT n° 15
12 - SALLE DE REUNION + LOGE Du 20/06/2016 au 05/08/2016 --> (PV75) Vacances Juillet/aout 2017	
SALLE DE REUNION LOGE	(PV79) Du 17/07/2017 au 01/09/2017 (PV79) Du 16/10/2017 au 27/10/2017
SALLE DE REUNION	
(PV84) Suite réception rapport amiante, mail BBOI du 02/08 --> amiante dans peinture de façade : les 4 ouvertures en façade pour EM4 (HP ALU) ne peuvent être réalisées en l'état. (PV88) Salle de réunion va servir au déménagement de la loge pour les travaux loge pdt les vacances d'octobre du 16/10 au 27/10. (PV89) MARDI 12/09 : MOE "archi+Socetem" absent. CAZAL Peintures extérieures SBIM Equipements des portes (PV88) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) --> Mardi 12/09/2017 (PV89) Reporté le 19/09 suite absence MOE	(PV89) A confirmer (PV88) 07/09 (PV89) Pas fait le 12/09
LOGE	
(PV86) Il est demandé à la MOE/entreprises d'anticiper les prestations maintenues et/ou modifiées pour planification précise le mardi 05/09. --> Travaux pendant les vacances d'octobre du 16/10/2017 au 27/10/2017 (PV87) Visite Loge programmée MOE/Entreprises à la réunion du 05/09 à 10h30 --> (PV89) Mail SOCETEM du 11/09 : "suivant rapport amiante annexe de 2014, les peintures Administration sont susceptibles de contenir de l'amiante (inclus la loge) donc, on y touche pas." (PV89) MARDI 12/09 : MOE "archi+Socetem" absent. --> (PV89) Proposition d'aménagement diffusée par Architecte le 13/09 à la SPL et le 15/09 à VERITAS --> pour suite à donner svt mail OPC du 15/09.	
10 - BAT S Du 27/06/2016 au 14/10/2016 --> (PV30) Ramené du 15/06 au 09/08	
(PV39) Suite info MOE, le WC R+1 ne sera pas raccordé sur le réseau EU définitif (En attente raccordement du réseau VRD) . Mettre affiche sur porte pour la rentrée scolaire. R+1 SANITAIRES PSVR Réseaux et équipts sanitaires R+1 EXTERIEUR (PV37) Sujet peintures extérieures non évoquées --> voir mail à CAZAL le 23/07 CAZAL Peinture extérieure METALDER Brise soleil et MC ALTIS TGBT sous escalier pour A/B/C et S ALTIS --> (PV38) Pris note passage VERITAS le 10/08 pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves (PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08 (PV35) Déménagement du CDI --> du BAT W RDC au BAT S RDC du 17/08 au 19/08 --> SIOU doit donner les cartons à l'exploitant au + tard le 10/08 (réunion du 05/07) --> (PV40) Reporté le 11/08 et 12/08 : voir mail d'envoi du présent PV	(PV39) PSVR équipera dès la faïence terminée : A compter du 09/08 --> (PV40) Intervient le sam. 13/08 suite constat abs. sur site le 10/08 et mise en demeure SPL --> (PV41) Pas fait au 16/08 (PV42) pas vérifié au 23/08 (PV51) Reste des finitions cages d'escalier au 25/10 --> (PV70) tjrs d'actualité le 18/04 : tableau de châssis, cage d'escalier... voir photos. (PV51) A réceptionner par MOE au 25/10 (PV38) Pose le tableau élect. le 03/08 (PV39) Pas le cas, passage des fourreaux en cours --> (PV42) TGBT pas posé au 23/08 : date pose à confirmer



N. REF. : A29/BG/ 140 -17

PV de coordination n° 89 du 12/09/2017

Ravine des Cabris, le 15/09/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Régénération du Lycée JEAN PERRIN

11 - BAT U

Du 04/07/2016 au 09/09/2016

--> (PV31) Pour les sanitaires : (PV34) Décalé après sanitaires BAT O

Du 29/06 au 09/08

--> (PV50) Pour les sanitaires : Du 03/10 au 31/01/2017

--> (PV31) pour les 2 salles de classes

(PV63) ALTIS stocke les armoires électriques des BAT U et V dans le BAT U --> travaux programmés en juillet aout par ALTIS

(PV65) BAT U/J/K : Il est demandé à la SBIM de poser les canons sur organigramme et de remettre les clés à CAZAL contre bordereau

Travaux de carrelage restants
PSVRCarrelage faïence
Equips(PV67) Complément carrelage fait au 28/03 par SIOU
(PV67) Pose de l'auge restante programmée cette semaine svt info PSVRSBIM
CAZAL
ATHENAPose canons
Nettoyage
Mobiliers suite confirm. tél du 21/02--> (PV68) 1 auge posée, l'autre prévue le 05/04 svt info PSVR.
(PV67) En attente copie BE
(PV67) Fait au 28/03
(PV67) Posé au 28/03

(PV54) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 14/02/2017 (PV64) Reportée le A confirmer par MOE

12 - BAT D : POLE MATH PHYSIQUE

SALLES DE CLASSES

Du 04/07/2016 au 05/08/2016 pendant les vacances

13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE

SALLES DE CLASSES

(PV34) PM : BAT E - Parois sanitaires PPR arrive septembre 70 m2

(PV36) Incohérence entre Découpe porte salle de classe chez SIOU et pas de porte correspondante commandée chez SBIM

--> Annulation des découpes au lot de SIOU et à reprogrammer suivant analyse MOE

(PV39) PM : HP ALU informe avoir remplacé les menuiseries extérieures des BAT D / E / F

(PV38) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) du 05/08 au 09/08 --> (PV40) Décalé le jeudi 11/08 suite constat SOCETEM du 08/08

(PV42) Demande Lycée : Manque PC sur paillasse BAT D/E --> Voir MOE avec ATHENA ou ALTIS

13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE

SANITAIRES

Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV33) En attente finition sanitaires BAT O/N

Du 09/10/2017 au 08/12/2017 --> Phase 1

Du 22/01/2018 au 23/03/2018 --> Phase 2

(PV78) Voir planning indice 3 du 11/04/2017

(PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage.

(PV81) TCE : EXE à diffuser

(PV81) PPR : PAC SANICLIPS à diffuser pour visa et commande. (PV82) Diffusé le 18/07 à l'architecte : à suivre.

--> (PV83) Validé le 25/07/2017 suite info Architecte : cf son PV. PPR informe que les Saniclipps sont en stock dans le container sur chantier.

(PV88) SANITAIRES PROVISOIRES diffusés par la SPL au MOE le 31/08. Suite réunion du 05/09, proposition SPL au LYCEE le 06/09, retour SPL du 07/09.

--> (PV88) Suite problème regard au droit BAT F non conforme et réseau EU non raccordés, finaliser position sanitaires provisoires le 12/09.

--> (PV89) MARDI 12/09 : MOE "archi+socetem" absent. --> cf mail OPC du 15/09.

15 - BAT W : 1ère PHASE

Du 22/08/2016 au 09/12/2016 --> (PV42) Démarrage des travaux décalé au 29/08 (voir PV41)

(PV50) Du 29/08/2016 au 09/12/2016

(PV64) Commission de sécurité le 09/03 : Avis Favorable

(PV64) PV SSI SOCETEM diffusé le 08/03

(PV64) Formation exploitant et diffusion liste emmargement par ALTIS le 08/03/2017

(PV65) PV de contrôle SOCETEM des réseaux enterrés BAT W1 diffusé le 13/03

(PV66) Non-conformité rapport du bureau de contrôle W1, diffusé par ARCHI le 20/03

(PV67) Entreprise demande diffusion du rapport de la commission de sécurité à la SPL : à suivre.

VRD : TTC

Escalier coté cour

(PV64) GC posé en acier noir au 07/03 pour la commission : reste à déposer pour galva et reposer

--> (PV66) GC et MC déposés : en cours de galva (PV69) Repose en cours le 11/04 W1 et W2

(PV66) Visite caméras prévue le 22/03 svt ent.

BATIMENT

Réseaux EU

SIOU

Reception du support + G3

(PV39) Le 30/08 --> (PV43) Voir transfert mail CEBTP le 29/08 pour G4

--> (PV46) Diffuser G3 et G4

TBC

Bardage

(PV39) Du 26/10 au 09/11 (PV58) Pas de nouvelle de TBC,

--> (PV58) Confirmer si prestation maintenue MOE ou TBC

PSVR

Réseaux AEP

(PV62) La MOE demande les tests bactériologiques sur réseau AEP plomberie.

ALTIS

Contrôle installation électriques

(PV63) Relance mail SOCETEM du 27/02

(PV67) Donner suite mail SOCETEM du 27/03 : mesure d'éclairage insuffisant cage d'escalier

(PV64) Date report de la commission confirmée le 09/03/2017 par la SPL : Fait et avis favorable suite échange téléphonique

17 - BAT W : 2ème PHASE

Du 18/01/2017 au 08/04/2017

(PV65) Du 13/03/2017 au 07/06/2017 avec BBOI en remplacement de SIOU et SARB

(PV79) Infirmerie du 26/06/2017 au 15/09/2017

(PV58) Voir historique depuis PV47

(PV66) SPL rappelle à la MOE la demande de la commission W1 pour créer un accès PMR : voir MOE. Si travaux à prévoir, à anticiper.

TRAVAUX W2 en phase W1

SIOU/TTC/PSVR
METALDERCompteur d'eau dans local entretien Phase 2
Grilles GB

(PV55) PSVR pose le compteur le 08/12

(PV67) Grilles GB conservées : à confirmer svt mail OPC du 28/03

DEMENAGEMENT

(PV65) Déménagement W2 les 13/03 et 14/03 par DCF déménagement suivant consignes du 09/03 en présence de DCF/Mme Lalaoui et BG2 diffusée le 09/03

--> restera à déménager l'infirmerie dès que le kiosque 2 sera terminé en travaux : en attente choix carrelage et visa devis architecte suite info tél. M. SIOU le 14/03

(PV70) Faute d'avancement Kiosque 2, l'infirmerie sera déménagée dans les locaux medecin W2 dès réception des locaux - Intervention BBOI du coup en 2 phases. Voir & réfectoire.

--> Logement de fonction maintenu dans l'état.

TRAVAUX W2

(PV79) RVRAT n° 1 suite vérif. Du 19/06/2017 + Attestation accessibilité, diffusés le 20/06

(PV79) OPR SOCETEM transféré dans un premier temps le 23/06 pour lever les réserves au + tard le 04/07 :

--> (PV80) CEGELEC : Levée des réserves de SOCETEM le 27/06 svt son mail.

--> (PV81) BBOI et ALTIS : Réserves ARCHI + SOCETEM levées suivant mail du 10/07.

(PV79) Commission de sécurité du 22/06/2017 : Avis Favorable suite info. Téléphonique avec la SPL le 22/06

TTC
GENECRéseaux
Pose CLIM

(PV78) Mail OPC du 16/06 : Diffuser rapport essais caméras attendant avec repérage des canalisations testées

(PV77) GENEC informe pose Clim le 07/06 (PV78) PAS FAIT au 13/06

--> (PV80) Mail SOCETEM : confirmer clim finie et diffuser PV d'essais.

SBIM

Signalétiques

(PV79) Date pose à confirmer suite modif. Demandée par le lycée (mail SBIM du 22/06)

PSVR

Plomberie sanitaires

(PV79) PSVR informe avoir réalisé les essais COPREC le 16/06 : attestation des essais à diffuser.

(PV79) Chauffe eau : sera récupéré BAT X à compter du 17/07 pour pose BAT W2.

(PV77) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) sans l'infirmerie le 13/06/2017 --> (PV78) Reporté le 20/06

(PV77) Commission de la sécurité le 22/06

(PV77) Réaménagement la semaine du 26/06 : à confirmer SPL / LYCEE (PV78) Voir Compte rendu réunion du 13/06 diffusé le 17/06

TRAVAUX W2 : infirmerie

(PV79) Planification à dater à la réunion du 04/07

(PV79) Démarrage des travaux le 26/06 sous réserve avis favorable commission de sécurité le 22/06

BBOI

Carrelage Faïence

(PV88) Carrelage faïence finis pour fin de semaine 08/09 - mail BBOI du 04/09.

--> (PV89) BBOI finit les joints le 13/09.

PPR

Dalles Faux plafonds

(PV89) Poser les dalles 18/09.

ALTIS / PSVR / GENEC

Equipements

(PV89) En cours le 12/09 jusqu'au 18/09

CAZAL

Peinture

(PV89) En cours voir photos

Nettoyage

(PV89) Le 19/09

(PV80) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 12/09/2017 - (PV89) LE 19/09



N. REF. : A29/BG/ 140 -17

PV de coordination n° 89 du 12/09/2017

Ravine des Cabris, le 15/09/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

17bis - Local vélos (PV65) Du 13/03/2017 au 16/05/2017 avec BBOI	
(PV79) OPR SOCETEM transféré le 23/06 pour levée des réserves au + tard le 04/07/2017. --> (PV81) BBOI et ALTIS : Réserves ARCHI + SOCETEM levées suivant mail du 10/07. TTC Aménagement local vélos (PV79) Mail SPL diffusé le 23/06 : en attente confirmation des dates de TTC (mail du 23/06) --> (PV80) Aux congés scolaires, après le 14/07 BBOI G3 + traitement anti-termites (PV71) Attestations à diffuser (PV80) Reste G3 à diffuser. Peintures (PV79) BBOI informe peinture des bloc-portes le jeudi 22/06. ALTIS Electricité en encastré et mise à la terre (PV65) Du 10/04 au 28/04 Equipts (PV65) Du 02/05 au 05/05 (PV79) PM : Le lycée a réalisé l'électricité du local vélos suivant mail SOCETEM du 19/06 --> Voir consigne PV MOE (PV77) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) reporté le 20/06	
16 - BAT F : POLE LITT. Du 05/09/2016 au 02/12/2016 --> (PV44) Démarrage des travaux décalé au 03/10 (planification des dates à la réunion du 13/09) (PV50) Du 03/10/2016 au 02/12/2016	
Travaux de carrelage restants (PV59) Voir PV précédent et consigne donnée au MOE par : (PV45) Du 24/10 au 28/10 PSVR Plomberie sanitaires (PV59) Dès que les joints de faïence seront réalisés. TTC EGB AEP (PV70) Prévu raccordé aux vacances de Mai du 09/05 au 17/05 (PV50) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 22/11/2016 (PV53) Décalée au 29/11 suite info ALTIS --> (PV55) Redécalée au 06/12 car ALTIS pas fini (PV56) le 06/12 TCE et le 09/12 pour ALTIS	
- REFECTOIRE Du 18/01/2017 au 13/05/2017 --> (PV55) A reprogrammer (PV60) du 13/03 au 18/08	
(PV63) Voir planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé MO/MOE le 12/04 (PV72) et aux entreprises avec PV de coordination du 02/05	
(PV59) KIOSQUE 2 + Provisoire pour infirmerie	
(PV85) Réserves diffusées le 09/08/2017 VRD Raccordement EU et AEP (PV66) EU à raccorder en provisoire (voir & VRD). --> (PV83) Raccordement définitif sur voirie à confirmer. (PV84) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux / mise à disposition) : le 08/08/2017	
(PV69) SALLE DES COMMENSAUX pendant les vacances scolaires du 09/05/2017 au 17/05/2017	
CAZAL Peinture et nettoyage (PV69) 15/05 au 17/05 --> (PV78/PV79) Reste au 13/06 et 20/06 la peinture des bloc portes --> (PV88) Relance le 05/09 ALTIS (PV88) Mettre en sécurité les câbles en attente, mettre les équipts en boit pour les câbles concernées. --> (PV88) Reste des équipements comme les brasseurs d'air à programmer aux vacances d'octobre 2017 du 16/10 au 27/10/2017.	
(PV80) KIOSQUE 1 du 31/07/2017 au 29/09/2017	
(PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage. (PV81) A chiffrer par les corps d'état : ALTIS + PSVR + SANICLIPS PPR (PV81) Prestations SBIM / METALDER : Sans objet. (PV88) Cf mail BG2 du 05/09/2017 : ■ BBOI : Faïence + joint achevés pour fin de semaine (08/09) --> (PV89) BBOI finit les joints le 13/09 suite info ent. ■ PSVR : Equipts sanitaires Du 11/09 au 13/09 (PV89) PSVR du 14/09 au 15/09 ■ PPR : Rails des faux plafonds Du 11/09 au 13/09 ■ ALTIS : Equipts 14/09 et 15/09 ■ PPR : SANICLIPS 14/09 et 15/09 (PV88) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux / mise à disposition) : le 19/09/2017	
(PV69) LAVERIE + VESTIAIRES SANITAIRES + SNACK et divers cuisine --> voir planning indice 3 du 11/04 - En 2018 (PV79) Du 12/03/2018 au 10/08/2018	
(PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage. (PV80) Proposition de BBOI pour anticiper les travaux du SNACK extérieur : OK après diffusion planification à l'OPC pour avis. (PV84) Question OPC mail du 05/08 : est-il prévu une G3 et un traitement anti-termites pour le SNACK ? --> (PV86) Oui G3 et oui traitement anti-termites pour le SNACK suite confirmation SOCETEM + BBOI doit répondre au visa de la MOE BBOI Snack "extérieur" (PV88) Coulage radier le mercredi 30/08. (PV88) Coulage dalle haute le mercredi 06/09. Mail BBOI du 01/09 et du 04/09.	
(PV88) LAVERIE	
(PV88) Proviseur donne son accord pour démarrer les travaux zone LAVERIE sous réserve de mettre en sécurité les câbles en attente dans les 2 petites salles des commensaux. --> (PV88) Vu avec ALTIS et MOE + cf échange mail OPC/ALTIS du 05/09 (PV88) BBOI / PROMONET / TBC / ALTIS / PSVR --> (PV89) MARDI 12/09 : MOE "archi+socetem" absent : plans archi avec définition des prestations à diffuser + répondre aux questions des entreprises (mail BG2 du 15/09 entre autres) Confirmer prestations archi, tranchées et réfection carrelage, traversée des réseaux intérieurs à l'extérieurs, localisation bac à graisses,	
(PV88) VESTIAIRES	
(PV88) Proposé au Lycée de déménager les vestiaires Hommes et Femmes dans les kiosques 1 et 2 dès qu'ils seront mis à disposition vers le 19/09. Et donc faire patienter EPS jusqu'à la rentrée de janvier 2018 : à suivre. --> (PV89) Rappel à la SPL mail OPC du 12/09 --> (PV89) MARDI 12/09 : MOE "archi+socetem" absent : plans archi avec définition des prestations à diffuser + répondre aux questions des entreprises (mail BG2 du 15/09 entre autres) Confirmer si double cloisons + sanitaires conservés	
(PV88) CUISINE	
(PV88) Mise au point avec la MOE et toutes les entreprises à la réunion du 12/09. (PV88) Voir avec la MOE/BBOI/SPL pour réaliser les tranchées jusqu'au TD de ALTIS par BBOI pendant les vacances d'Octobre du 16/10 au 27/10. --> (PV89) MARDI 12/09 : MOE "archi+socetem" absent : plans archi avec définition des prestations à diffuser + répondre aux questions des entreprises (mail BG2 du 15/09 entre autres) Confirmer tranchées et réfection carrelage jusqu'au TGBT, donner fond de plan à ALTIS.....	
17 - BAT J et K Du 18/01/2017 au 15/04/2017 BAT L Pendant les vacances de mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03	
(PV55) Planification à voir avec Lycée le 06/12 à 8h00 puis en informer les entreprises pour planifier Nota : Le lycée informe le 02/12 de réhabiliter BAT K avant BAT V Phase 2 - (PV56) RDV avec le lycée le 06/12 à 8h00 : Déménagement la semaine du 12/12 : • J01 migre en F4 / J02 migre au BAT X / K01 et K02 migrent dans R1 et R2 (PV65) BAT U/J/K : Il est demandé à la SBIM de poser les canons sur organigramme et de remettre les clés à CAZAL contre bordereau (PV67) Mail du 08/03 LYCEE/SPL : demande des PC supplémentaires dans BAT K --> en attente devis et délais ALTIS --> (PV68) SPL diffuse plans et implantation des PC à SOCETEM le 03/04 transféré le 03/04 à ALTIS - En attente chiffrage ALTIS (PV73) Chiffrage diffusé le 12/05 (PV87) Reposer tableau BAT K et J et reposer clim BAT J selon mail SPL du 30/08 : à suivre réunion du 05/09	
SALLES DE CLASSES BAT J et BAT K	
SIU	Gaine technique (PV67) Mail SOCETEM du 29/03 : manque CF en plafond des gaines
ALTIS	Electricité (PV56) Anticiper RDV pour passage contrôle technique avant mise en service avec les élèves (PV69) 2 mois à réception validation devis (PV79) Mail SPL diffusé le 23/06 : en attente confirmation des dates de pose (mail du 23/06) (PV80) Canalis pas commandé au 04/07 : voir mail du 04/07 envoyé avec annexe photos. (PV86) Donner suite mail SOCETEM du 17/08 et 24/08. --> (PV87) Cf mail ALTIS du 28/08 (OPC pas en copie) et de SOCETEM du 30/08. (PV69) A planifier dès réception validation devis (PV79) Mail SPL diffusé le 23/06 : démarre les travaux le mardi 27/06 (mail du 23/06) (PV80) Txv en cours le 04/07 (PV86) Donner suite mail SOCETEM du 17/08 et 24/08. (PV65) Jeudi 16/03 (PV67) Diffuser copie BE à CAZAL
	TS Canalis K01 et K02
	TS PC périphériques K01 et K02
SBIM	Pose canons
(PV56) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 21/03/2017 --> (PV67) Pas fait le 21/03 ni le 28/03	



PV de coordination n° 89 du 12/09/2017

N. REF. : A29/BG/ 140 -17

Ravine des Cabris, le 15/09/2017

MAITRE D'OUVRAGE :
OPERATION :

Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA
Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

BAT Q et MDL (PV60) Pendant les vacances de mars du samedi 11/03 au jeudi 23/03	
(PV63) Voir planning ind 3 du 11/04/2017 (PV80) Mail BBOI le 04/07 à ALTIS/PSVR/GENEC pour demande besoins en carottage. HP ALUMINIUM Q et MDL : Remplac des menuiseries ext. (PV60) Du 13/03 au 17/03 --> (PV64) Confirmé le 21/02 et vu avec Archi le 28/02 (PV74) Reste Q3 suite info HP ALU	
(PV80) MDL du 31/07/2017 au 11/08/2017 selon planning ind3 du 11/04 --> décalé après le BAT X à la demande du LYCEE	
ALTIS Consignation Reprise électricité PPR Reprise du Faux plafonds BBOI Cloisons maçonnées à démolir Reprise carrelage au droit de la cloison démolie	
(PV80) BAT Q du 31/07 au 11/08/2017	
BBOI Démolition extension + seuils ALTIS Fluides - Raccordement du BAT ATHENA (PV82) Comptoir + casiers professeurs	
BAT X (PV60) BAT ARTISTIQUE - 1 BAT du 18/04 au 07/07 --> (PV63) Modifié suite nouveau DCE lot GOE Carrelage : à suivre planning indice 3 (PV79) BAT ARTISTIQUE - 1 BAT du 17/07 au 06/10/2017	
--> (PV83) SANICLIPS Validé le 25/07/2017 suite info Architecte : cf son PV. PPR informe commander ce jour 25/07 : date livraison à confirmer (PV87) Mail Architecte du 31/08 : MO prend en charge FP neufs dans les salles de cours / dépose ossatures existantes restantes à la charge de BBOI. (PV88) Suite mail BBOI du 29/08 : devis sols souples - en attente avis Architecte. (PV88) Suite mail BBOI du 04/09 : FP du BAT X. Point sur zone dont l'ossature doit être conservée à faire avec la SPL. Si les ossatures doivent être déposées, cela peut être réalisé pour fin de semaine. --> En attente suite (PV89) Toujours en attente OS faux plafonds et OS sols souples. Le reste des rails a été déposé par BBOI et stocké dehors : voir rapport CSPPS du 15/09.	
TTC Réseaux CF/cf et AEP	(PV86) Info des autres corps d'état : pas amené dans la cour et ent. absente à la réunion. --> (PV87) Réseaux AEP / CF / cf seront amenés le 30/08 svt info TTC --> (PV88) PAS FAIT au 05/09 (PV89) Relance le 12/09 (PV84) du 16/08 au 22/08 (PV86) PSVR trace le 22/08 --> (PV88) BBOI : Saignées faites au 05/09 --> (PV89) BBOI : Carrotages le 12/09 --> (PV89) TTC doit confirmer fouilles dans enrobés pour raccordement ! (PV84) du 07/09 au 21/09 (PV84) du 21/09 au 28/09 (PV84) du 04/09 au 08/09 (PV86) En cours, voir PV MOE pour solution finale. (PV86) A finir pour le 25/11 (PV84) SO car sols souples existants déposés par CAZAL : --> (PV84) remplacés par sols souples lot GOE sous traité à CAZAL : A suivre devis. --> (PV83) Prévoir réception de support contradictoire daté et signé par les 2 partis avant carrelage, copie OPC. (PV84) Dépose uniquement des dalles suite avis Architecte : en cours --> (PV86) MOE demande à PPR de déposer les rails restants : voir son PV et/ou OS exécutoire. --> (PV86) PPR informe finir la dépose dans les 7 salles le 23/08. (PV86) Rails du 11/09 au 15/09 (PV86) Dalles (PV88) Fait au 05/09 svt info ent. (PV84) le 04/09 (PV84) le 04/09 (PV84) PSVR : réseaux en tranchée et en plafond --> du 23/08 au 06/09 --> (PV88) Décalé du 07/09 au 19/09 --> (PV89) Pas commencé : voir remarques PSVR ci-avant. (PV81) PSVR : réseaux après faïence en meme temps que Equipts (PV84) ALTIS : Chemins de câbles + cablages associés du 07/08 au 25/08. --> (PV86) Du 24/08 au 07/09 (PV84) ALTIS : Canalisations CF/cf + cablages associés du 28/08 au 25/08 (PV84) GENEC : Sans objet svt ses infos. (PV86) Voir PV MOE pour solutions finales retenues dans les sanitaires / local technique. (PV84) 3 jours - Date de livraison à confirmer. (PV84) PSVR : du 02/10 au 06/10 (PV84) ALTIS : du 18/09 au 29/09. (PV84) Du 11/09 au 29/09. (PV84) Démarré au 01/08
BBOI Saignées PSVR Suite remarques PSVR du 12/09 --> Suite remarques PSVR du 12/09 --> Bétonnage saignées et carrelage sol Faïences Remplissage alcoves Murs moellons sanitaires GT Reprise carrelage - Remplacé par sols souples	
PPR Faux plafonds existants Faux plafonds neufs : diffuser devis	
HP ALUMINIUM Remplacement des menuiseries extérieures SBIM BP GT METALDER PM2 ALTIS/PSVR/GENEC Réseaux	
PPR Faux plafonds : sanitaire P5 et salle des profs P3a ALTIS/PSVR/GENEC Saniclips Equipements / appareillages	
CAZAL Peintures intérieures 2 800 m2 ATHENA Peintures extérieures (PV82) Bureau modulaire	
Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux)	
BAT G et H et I (PV60) Du 03/07 au 11/08 BAT R (PV60) Du 03/07 au 11/08 MAGASIN GENERAL (PV60) Du 03/07 au 11/08	
(PV79) MAGASIN GENERAL Du 17/07/2017 au 27/07/2017 (Planning ind 3 du 11/04)	
(PV84) Suite réception rapport amiante, mail BBOI du 02/08 --> amiante dans peinture de façade : l'agrandissement ouverture en façade pour METALDER ne peut être réalisée en l'état. (PV85) Réserves diffusées le 09/08. METALDER / SBIM Remplac des menuiseries (PV85) METALDER / SBIM : remplacement aux vacances d'octobre du 16/10 au 27/10. --> (PV86) Pour intervention avant, prévenir au moins une semaine à l'avance pour prise des dispositions SPL/Lycée. (PV84) Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux / mise à disposition) : le 08/08/2017	
2,4 Observations par entreprise	
En général TCE (PV25) Attestation de formation sous section 4 --> PPR/SBIM : à RELANCER (PV19) ETAT DES LIEUX du 09/02/2016 MOE : LOCAL ARCHIVES / LOCAL JARDIN / BUREAU / BATIMENT S : liste avec date joint au PV (PV75) Mail OPC du 27/05 : Il est rappelé qu'à la réception du RAPPORT CSPPS, les entreprises concernées se doivent de répondre au CSPPS en apportant les solutions et dates de mise en application.	
TTC - (PV9) Signalétique : faire proposition plan de fléchage à Architecte et fournir échantillons. --> (PV10) Plan de cheminement PMR diffusé le 10/12 par Architecte. (PV12) et le 27/01 via WE TRANSFER --> (PV10) Pris note que les rails de guidage sont collés; (PV12) remet le 26/01 à Archi tableau échantillons signalétiques (voir photos) - (PV15) EXE VRD 01 sans ind diffusé le 16/02 : y remédier - (PV15) SS4 : il faut au moins deux personnes suite avis SOCETEM du 15/02 --> (PV20/PV21) Relance le 25/03 - (PV15) Remet le 16/02 modèle Garde corps à ARCHI - (PV78) Essais caméras : Diffuser rapport de la Société qui a réalisé les essais, avec repérage sur plan des tronçons testés. (mail OPC du 16/06) (PV86) VIC et PPSPS GTOI, à diffuser : cf mail CSPPS du 21/08 --> (PV87) Relance le 29/08, rien reçu au 31/08 --> (PV89) Relance le 15/09. (PV89) Cf mise en demeure du 11/09 (essais, sécurité, ...) et mail OPC du 15/09. (PV89) Réponse au CR VIS 53 du CSPPS diffusé le 11/09/2017.	



PV de coordination n° 89 du 12/09/2017

N. REF. : A29/BG/ 140 -17

Ravine des Cabris, le 15/09/2017

MAITRE D'OUVRAGE : OPERATION :

Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

SIOU	- (PV17) PM : Demande à HP pour cloison vitrée et à SIOU pour engravure mail du 25/02 - Pièce à joindre - (PV58) Liste des bloc portes acoustiques SBIM diffusée le 28/01 pour compléter avec devis de dépose et d'agrandissement s'il y a lieu BAT. F Quantité 4. / BAT. E Quantité 2. / BAT. D Quantité 3. / BAT. I Quantité 2. / BAT. G Quantité 1. BAT. L Quantité 2. / BAT. K Quantité 1. / BAT. M Quantité 2. / BAT. X Quantité 6.	
BBOI	- (PV65) BET ACEI : diffuser acte de sous traitance et référence pour validation MOE - (PV65) Autre sous traitant : à confirmer. --> (PV69) RAPPEL mail du 12/04. -> (PV70) RAPPEL ARCHITECTE à la réunion du 18/04 : SODIN (dalage) + DELTA MASCARAIGNES (carrotage) + CPL 974 (carreleur) SORETRAL (terrassement) STOP INSECTES (traitement anti termites) - (PV74) Dossier technique GOE / CARRELAGE / ETANCHEITE --> A diffuser MOE + VERITAS - (PV74) G3 local vélos : à diffuser + Plan à SOCOTEC - (PV87) Remis le 29/08 à BBOI toutes les attentes ALTIS diffusée le 10/08 pour alimenter chaque BAT : -> (PV88) Retour mail du 04/09 : - BAT R : uniqt les carrotages mais pas les saignées A faire pdt vacances d'octobre du 16/10 au 27/10/2017 - BAT O : Non du A faire pendant les vacances d'octobre - BAT D : Non du A faire pendant les vacances d'octobre - BAT Q : uniqt les carrotages mais pas les saignées A faire pdt vacances d'octobre du 16/10 au 27/10/2017 - BAT E : A faire pendant les vacances d'octobre - BAT V : uniqt les carrotages mais pas les saignées Fait - BAT X : uniqt les carrotages mais pas les saignées Fait - MAGASIN Fait pour le 07/09 - CUISINE Phasage à déterminer --> (PV88) A programmer aux vacances d'octobre - SALLE DE REUNION Implantation exacte à déterminer avec ALTIS -> (PV88) Cf mail OPC du 08/09 pour suite à donner - (PV88) Notification MARCHE n°2 diffusé à la MOE le 04/09/2017 : cf obs OPC mail du 08/09 pour suite à donner.	
TBC	- (PV15) Planification de remplacement des DEP à l'avancement des BAT : à suivre	
CAZAL	- (PV43/P46) Diffuser planning peintures façades BAT S / T / V (confirmé mail du 31/08 et relance mail du 25/09) -> (PV76) Relance CAZAL pour évacuer les cartons détremés derrière BAT J	
PPR	- (PV24) Demande TS pour faux plafonds BAT O : quand, comment, combien de temps et coût ? - (PV58) Pose enrouleur papier sur saniclip : MOE voit avec PSVR et PPR le 24/01	
ALTIS	- (PV20) Mail OPC du 25/03 : anticiper RDV visite contrôle technique avant mise à disposition. - (PV33) Recettes BAT A et ADMINISTRATION à diffuser au MOE avec Bordereau - (PV45) Mise en relation avec Société de maintenance INTRUSION et INCENDIE du Lycée, avant consignation : mail OPC du 16/09 -> (PV46) RDV avec ALCOM le 20/09 à 8h30 en présence LYCEE et SOCETEM - (PV45) Sous traitant AZEM pour réseaux Incendie et Intrusion : diffuser à OPC copie DC4 + BE diffusion PPSPS + confirmer date VIC + afficher personnel (mail OPC du 16/09) - (PV88) Remis le 29/08 à BBOI toutes les attentes ALTIS diffusée le 10/08 pour alimenter chaque BAT : -> (PV88) Cf mail OPC du 08/09 pour suite à donner	
PSVR	- (PV8) Donner suite aux visas EXE PL de Socetem - (PV72) Absence PSVR à la réunion du 02/05 : pas de coordination par mail, perte de temps, etc... voir mail OPC du 06/05 - (PV78) Présence en réunion de M. ROBIGEAU qui voit les détails avec la MOE et mail de Mme MERLO qui va à l'encontre des dires avec la MOE : -> RAPPEL un seul interlocuteur par entreprise et remplacement exceptionnel, là ça fait 3 fois que c'est M. Robigean et pb !!! mail ARCHI du 12/06. -> Si c'est uniqt pour ne pas acter les absences en réunion, la manip. n'est pas professionnelle et les problèmes ne sont pas résolus à l'avant -> Confirmer qui est l'interlocuteur ? - (PV83) Consignation à diffuser à tous les corps d'état : RAPPEL mail du 29/07. - (PV88) Cf mail OPC du 08/09 pour diffusion synthèse des travaux TTC au droit des BAT (Dito ALTIS)	
HP ALU GENEC	- (PV40) Rappel pour évacuer les emballages et déblais au jour le jour BAT T + BAT C - (PV72) Absence répétée en réunion de chantier et pas de suivi des travaux réalisés par les compagnons : voir mail SOCETEM du 05/05 - (PV86) Absence répétée en réunion de chantier et pas de suivi des travaux réalisés par les compagnons : voir mail SOCETEM du 23/08 - (PV88) Problème récurrent GENEC concernant sa représentation et/ou ses absences en réunion et sur chantier : cf mail OPC du 10/09.	
ATHENA OI	- (PV67) RAPPEL le 28/03 + SPL : Les clés ou autres, doivent être remis à la MOE contre BE pour validation, copie BE daté et signé à l'OPC. - L'archi. le remet ensuite à la SPL qui remettra au lycée. -> (PV68) ATHENA systématiquement en retard en réunion minimum 1 heure : ingérable. -> (PV68) Reçu le 04/04 bordereaux qui ne suivent pas les consignes, qui est "MEMARY" ? : ingérable. Ordre : ARCHI --> SPL --> LYCEE - (PV76) RAPPEL à ATHENA présence en réunion pour coordonner les interventions : mail OPC du 03/06	
CEGELEC	- (PV23) Confirme par mail du 12/04 que les 2 ascenseurs peuvent être raccordés sur une ligne.	
SBIM	- (PV14) Signalisation : panneau donné par SBIM --> A valider par Architecte - (PV45) Lors de la pose de canons provisoires, il faut donner 3 clés à chaque fois contre bordereau : -> Puis diffuser copie des BE avec localisation des canons, remise de 3 clés par canon + date + signature représentant de la LOGE -> Y remédier pour les 7 canons posés - (PV67) RAPPEL le 28/03 + SPL : le tableau des clés sur organigramme doit être remis à la MOE contre BE pour validation, copie BE daté et signé à l'OPC. - L'archi. le remet ensuite à la SPL qui remettra au lycée. - (PV70) Diffuser copie de l'organigramme validé par la MOE et/ou SPL : mail OPC du 19/04	
METALDER	- (PV45) Lors de la pose de canons provisoires, il faut donner 3 clés à chaque fois contre bordereau : -> Puis diffuser copie des BE avec localisation des canons, remise de 3 clés par canon + date + signature représentant de la LOGE -> Y remédier pour les 4 canons posés pour les sanitaires PMR BAT A/B/C - (PV67) Mail du 28/03 : GB existantes conservées à confirmer	
PROMONET		

3 MO et MANDATAIRE et EXPLOITANT

3,1 MO : REGION REUNION	- (PV56) Voir mail OPC du 07/12 pour suite à donner - (PV57) RDV DBA le 14/12:CR diffusé le 18/12 - -> (PV58) CR MO diffusé le 21/12 + demande à la MOE de diffuser un état financier en janvier 2017 -> (PV58) Mail du 27/01 : diffuser consigne suite réunion SIOU et suite manquements SARB	
Commission de sécurité	- (PV56) cf mail REGION du 05/12	
BAT W2 et local vélo	- (PV65) cf mail REGION du 14/03	
Planning ind 3	- (PV69) Ex. papier Planning ind 3 du 04/04/2017 remis le 11/04/2017. -> Suite mail du 08/04 analysée en réunion du 11/04, réintégration réfectoire dans la consultation n°3 -> Planning indice 3 du 11/04/2017 diffusé le 12/04	
Arrêt ou suspension des tvx Ent.	- (PV80) Voir récapitulatif mail du 08/07	
3,2 MANDATAIRE : SPL MARAINA		
Retenue 5%	- (PV1) Les ent. qui souhaitent donner une caution bancaire ou une garantie bancaire, doivent la donner avec la première situation. - Dans le cas contraire, la retenue de garantie de 5% s'appliquera pour toutes les situations.	
Sous traitance	- (PV1) Délai pour traiter les actes de sous-traitances est de 3 semaines à la SPL : - Il est demandé aux entreprises d'anticiper, le retard d'une déclaration ne pourra justifier d'un retard dans une tâche d'exécution. - (PV7) Diffusé le 27/11 modèle auto contrôle acte de sous traitance : agrément 21 jours, au-delà agrément tacite.	
Mission G4	- (PV13) Pris note du géotechnicien : CEBTP --> le mettre en relation avec SIOU pour l'anticipation et la planification des interventions	
Amiante	- (PV12) BAT G : PM plinthe avec colle amiante, non déposée svt mail SOCETEM du 27/01 --> A consigner PV MOE -> (PV13) Mail SPL du 02/02 : Confirme désamiantage non nécessaire si les travaux ne l'imposent pas	

MAITRE D'OUVRAGE :		REGION REUNION - MANDATAIRE : SPL MARAINA	
OPERATION :		R��habilitation du Lyc��e JEAN PERRIN	
BAT MNOP Registre journal Demande devis Organigramme Absence de TBC Arr��t ou suspension des txv Ent. Mise �� dispos. R��union MOE/SPL/REGION du 23/08 Acc��l��ration planning 3,3 EXPLOITANT : Lyc��e Jean Perrin Horaires cours Extincteurs Travaux Juillet/aout 2017	- (PV18) Info et consignes mail du 08/03/2016 : • P03 : Ne pas monter de cloison de s��paration dans la salle • M03 : Chiffrer une cloison, vitr��e en partie haute, pour isoler le p��le informatique tout en permettant la surveillance de l'enseignant Pr��voir porte coulissante pour gagner de la place. • N02 : Le canalis peut ��tre d��mont�� pendant les travaux • BAT O : Fuite au dessus d'une nouvelle machine - A pr��ciser l'origine de la fuite - visite �� programmer avec MOE. - (PV32) Mail OPC du 18/06 : demande �� ��tre en copie des diffusions du registre journal - (PV52) Mail du 08/11 BAT V : D��placement et ajout de prises BAT V : R��cup��ration cloison vitr��e pour installer en salle M3 - (PV77) Relance SBIM sur accord organigramme mail du 07/06 au Lyc��e, transf��r�� le 08/06. - (PV80) Abs. de TBC pendant toute la dur��e du BAT W : prestations �� prestations �� son CDPGF "Travers��e de toit + r��hab. ouvrages bois" non r��alis��es. - (PV80) Reste prestations cuisine " Tourelle + Equips de s��curit�� " : Pour avis ? (PV80) Voir r��capitulatif mail du 08/07 (PV81) Suite questionnaire SPL et vu avec MOE : EXE Mise �� disposition des BAT --> A formaliser en Octobre 2017 pour lever des r��serves en Nov 2017 pour tous les BAT finis en septembre (PV88) Cf mail OPC du 08/09, demande copie du Compte rendu. (PV88) Cf mail OPC du 05/09 : r��sum�� avec annexe photos du 05/09. --> (PV89) Relance SPL mail du 12/09/2017 pour compte rendu et consignes.		
	3,3 EXPLOITANT : Lyc��e Jean Perrin Horaires cours - (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi De 7h30 �� 11h30 De 13h00 �� 17h00 Mercredi De 7h30 �� 12h30 Samedi Pas de cours Extincteurs - (PV9) Socetem confirme la consigne au lyc��e de r��cup��rer les extincteurs dans les zones en travaux. Travaux Juillet/aout 2017 - (PV75) Lib��rer avant les vacances : BAT X + BAT V2 + Salle de r��union/loge + Magasin G��n��ral + MDL + Kiosque 1 --> Date d��m��nagement �� confirmer yc r��emmenagement W2 --> (PV80) + D��m��nager Extension BAT Q (confirm�� mail du 04/07 avec annexe photos) - (PV78) R��union le 13/06 SPL/LYCEE/OPC : voir compte rendu diffus�� le 17/06		
4	MAITRE D'��UVRE : MOE et OPC		
4,1 : Architecte mandataire		Esp. Cr��at	
Signal��tique		- (PV10) ARCHI se rapproche de VERITAS pour les limites bande de guidage au BAT ou aussi sur coursives (Concern��s TTC et SBIM)	
Formation SS4		- (PV19) Mise au point MOE avec SPL sur les entreprises n'ayant pas encore remis leurs attestations de formation du personnel sous section 4	
Plan des RDC		- (PV71) Diffus�� mail du 28/04/2017	
Absence de TBC		- (PV80) Abs. de TBC pendant toute la dur��e du BAT W : prestations �� prestations �� son CDPGF "Travers��e de toit + r��hab. ouvrages bois" non r��alis��es. - (PV80) Reste prestations cuisine " Tourelle + Equips de s��curit�� " : Pour avis ?	
Mise �� dispos.		(PV81) Suite questionnaire SPL et vu avec MOE : EXE Mise �� disposition des BAT --> A formaliser en Octobre 2017 pour lever des r��serves en Nov 2017 pour tous les BAT finis en septembre	
Avenant / OS		(PV82) Cf mail BG2 du 18/07 suite ��change avec SPL pour diffuser une premi��re vague d'avenants des OS diffus��s �� ce jour. (PV88/PV89) Relance ALTIS pour les OS le 28/08 et le 12/09 (PV88) Relance BBOI march�� n��1 pour les OS le 07/09 (PV89) BAT X : OS pour faux plafonds et sols souples �� diffuser (PV89) LOCAL VELOS : OS pour am��nagement p��riph��rique �� diffuser (PV89) CUISINE : OS pour trappe �� diffuser	
March�� BBOI n��2		(PV88) Notification diffus��e par BBOI le 04/09 pour ��tablir et diffuser OS de d��marrage p��riode de pr��pa. + d��marrage des TVX --> (PV89) OS envoy�� �� la SPL le 12/09 --> OS envoy�� �� BBOI le 15/09.	
TS hors march��		(PV89) Diffuser FTM MOE : mail OPC du 15/09.	
Cuisine en g��n��ral		(PV89) Diffuser plans aux entreprises avec d��finition des prestations	
4,2 : BET STRUCT. / VRD / Fluides /CUISINE		SOCETEM	
Absence de TBC		- (PV80) Abs. de TBC pendant toute la dur��e du BAT W : prestations �� prestations �� son CDPGF "Travers��e de toit + r��hab. ouvrages bois" non r��alis��es. - (PV80) Reste prestations cuisine " Tourelle + Equips de s��curit�� " : Pour avis ?	
TS hors march��		(PV89) Diffuser FTM MOE : mail OPC du 15/09.	
4,3 : OPC		BG2	
Visite Pompiers		- (PV9) Vu avec TTC : Mise en place des signal��tiques d��finitives d��s lors que les VRD et cheminements seront finis : en juillet/Aout 2017	
5	CONTROLEUR TECHNIQUE : CT	VERITAS	
6	COORDONNATEUR SECURITE/SANTE : CSPS	VERITAS	
Escabeaux		(PV86) Cf mail CSPS du 18/08, transf��r�� �� l'ensemble des corps d'��tat le 21/08/2017 pour suite �� donner.	