PV de coordination n° 30 du 31/05/2016

N. REF. : A29/BG/100-16 — Ravine des Cabris, le 03/06/2016

MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA

OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

PROCHAIN RDV : Mardi 07 Juin 2016 à 9h00 MOE à 10H00 SALLE DE REUNION pour Coordination

PM : A programmer BAT D / E / U et BAT Salles de réunion

*A : Absent - R : Retard - E : Excusé — Conv : Convoqué

	INTERVENANT	REPRESENTANT	Adresse	TEL / FAX / PORT	MAIL	Prés	Conv. A/R/E*	Diff	Conv. prochain RdV
MAITRISE D'OUVRAGE : MO									
REGION REUNION	MO	David Nourry José Pourny	Direction Bâtiment Architecture - Nord-Est	P : 0692 29 83 73 T : 0262 73 15 80 F : 0262 30 17 88	david.nourry@cr-reunion.fr josé.pourny@cr-reunion.fr			X X	
SPL MARAINA Société Publique Locale	MANDATAIRE	Olivier Argent Sylvie Fayolle	38 rue Colbert 97 460 Saint Paul	P : 0692 32 43 87 P : 0692 60 54 44 T : 0262 91 91 66 F : 0262 91 91 69	olivier.argent@spl-maraina.com sylvie.fayolle@spl-maraina.com	 X		X X	X
EXPLOITANT Référent Référent	Lycée Jean Perrin Proviseur Proviseur Adjoint **Gestionnaire** Chef des travaux **Resp. ouvrier**	 Gilbert Vielleuse Ludovic Barbe **Hervé Delacour** Emmanuel Rupert **Jean Claude MARTIN**		T : 0262 58 84 40 P : 0692 39 05 10 P : 0692 38 21 81 P : 0692 38 21 88 F : 0262 58 84 66	ce.9740910w@ac-reunion.fr gestion.9740910w@ac-reunion.fr 	 X X X		X	 X X
MAITRISE D'ŒUVRE : MOE									
MOE Mandataire	Architecte Espace Création	Florent Cadet	13 rue Jacob 97400 Saint Denis	P : 0692 60 74 60 T : 0262 21 50 12 F : 0262 21 58 97	florent.cadet@archi.cube.re	X		X	X
BET Struct. / vrd / Fluides BET désamiantage	SOCETEM	Didier Pothin Emmanuelle Chalvignac Nicolas Deveaux	5 rue Henri Cornu 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 91 02 12 P : 0692 60 46 06 T : 0262 30 25 36 F : 0262 30 54 37	DPOTHIN@socetem.fr ECHALVIGNAC@socetem.fr	X		X X	X
BET Cuisine	DOREMI	Dominique Oberlin	Immeuble Le Phoenix 31 rue Etienne AZEMA - L'Ermitage 97 434 St Gilles Les Bains	P : 0692 66 33 15 T : 0262 54 04 37 F : 0262 55 57 63	doremiconseil@gmail.com			X	
OPC	BG2	Brigitte Grosjean	106 rue Edouard SAVIGNY Ligne des Bambous 97 432 Ravine des Cabris	P : 0692 68 98 88 T : 0262 25 07 57 F: 0262 25 09 87	BG2.ING@orange.fr	X		X	X
Bureau de contrôle	VERITAS Benoit Mouly 0692 09 99 17	Alain Cens Henri SIBERT	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 72 56 P : 0692 09 99 18 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	alain.cens@re.bureauveritas.com henri.sibert@fr.bureauveritas.com			X X	X
CSPS	VERITAS	Maxime PAVADY	Avenue Théodore Drouhet BP 366 - 97 829 Le Port	P : 0692 04 49 91 T : 0262 42 41 40 F : 0262 42 69 12	maxime.pavady@fr.bureauveritas.com			X	X
ENTREPRISES : ENT									
Lot 1 : VRD	TTC EGB SS4 avis MOE RELANCE 18/03	Janick SERVANT Jean Marie ROBERT	477 chemin Grand Canal Champ Borne 97 440 Saint André	P : 0692 77 15 68 P : 0692 65 95 14 T : 0262 46 58 21 F : 0262 46 71 10	ttc.egb@wanadoo.fr jmr.ttc-egb@orange.fr	 X		X X	X
Lot 2 : Démol. / GOE Déménagt / Etanchéité	EGB SIOU SS4 OK Chef de chantier : Jonathan Gauche 0692 77 99 55	Giovanni Siou Jean Pierre BALMINE	Appt 6 383 avenue de Bourbon 97 440 Saint andré	P : 0692 68 92 85 P : 0692 60 46 95 T : 0262 58 50 93 F : 0262 58 85 41	giovani.siou@egbsiou.com jpbalmine@gmail.com	X X		X X	X
Lot 3 : Charpente Couverture Bardage	TOUT BATI CONCEPTION	René Mussard Loic Gossard M. Ménard fournisseur	11 chemin Deroland 97 437 Sainte Anne	P : 0692 820 329 P : 0692 53 90 17 T : 0262 F : 0262	TBC974@orange.fr secretairetbc@orange.fr			X X	
Lot 4 :Peint ext int/ SS	CAZAL SS4 OK	Daniel Cazal Bertrand ERISSY Amandine VICTOIRE	1 rue des dalhias ZI Bras Fusil BP 133 97 470 Saint Benoit	P : 0692 87 58 94 P : 0692 88 81 83 T : 0262 72 81 49 F : 0262 50 53 45	cazald@wanadoo.fr	 X		X	X
Lot 5 : Cloisons	PPR	Jeremy Detho Yannick Bovalo Gérant Vivien Hoarau Gaetan Mendola	15 avenue de la Rivière des Galets - ZA CAMBAIE 97 460 Saint Paul	P : 0692 49 95 80 P : 0692 61 47 95 T : 0262 45 20 35 F: 0262 45 52 35	j.detho@ppr-reunion.fr ppr@ppr-reunion.fr	X		X X	X
Lot 6 : Revêts durs	SARB SS4 OK DHE	Amandine VICTOIRE Mickaël Dalleau	2254 chemin Grand Canal Rivière du mat les bas 97 440 Saint André	P : 0692 517 187 T : 0262 92 00 95 F : 0262 92 00 95	sarb.atanari@orange.fr mickael.dalleau@dhe.re	X		X X	X
Lot 7 : Electricité	ALTIS SS4 OK	Didier Payet Thierry Rato	301 rue Andropolis 97 440 Saint Andre	P : 0692 66 70 18 P : 0692 76 56 36 T : 0262 97 43 92 F : 0262 97 11 53	dpayet.altis@orange.fr trato.altis@orange.fr	 X		X X	X
Lot 8 : Plomb. Sanit. ECS	PSVR SS4 OK	Mickael Robigeau Jeanne Merlo Tony Mangata	64 rue Lory les Bas 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 73 33 66 P : 0692 74 32 92 P : 0692 29 94 56 T/F : 0262 46 95 27	contact.psvr@yahoo.fr jm.psvr@yahoo.fr	 X		X X	X
Lot 11 : Menuis. Alu PVC	HP Aluminium SS4 OK	Pascale Thors Pierre Hoareau	122 rue Marius et Ary Leblond BP 540 97 447 Saint Pierre Cedex	P : 0692 02 12 00 T : 0262 91 13 83 F:	hp-alu@wanadoo.fr	X		X	X
Lot 12 : Vent. Clim. Serrurerie	GENEC SS4 OK	Frederic Aipar Olivier Grosset	125 rue Lambert 97 450 Saint Louis	P : 0692 67 25 69 P : 0692 88 47 40 T : 0262 38 16 96 F: 0262	contact@genec.fr genectravaux@gmail.com	 X		X	X
Lot 14 : Mobilier 1er eat Internat / Restaur.	ATHENA OI SS4 reprend RDV suite info le 12/04	Gilles Chollet Gérant Dominique Falconetti	Centre d'affaires Sabre 13 rue Général De Gaulle 97 434 Saint Gilles Les Bains	P : 0692 17 18 85 *P : 0692 53 33 01* T : 0262 43 73 71 F : 0262 49 84 85	contact@athena-oi.fr	X		X	X
Lot 15 : Ascenseurs	CEGELEC SS4 Exonéré info SPL le 12/04	Armand Lin Damien HOARAU	Avenue Théodore Drouhet ZAC 2000 - BP 97823 97 420 Le Port	P : 0692 91 07 01 P : 0692 91 45 22 T : 0262 42 74 14 F : 0262 42 19 11	armand.lin@cegelec.re			X	
Lot 10 : Menuis. Bois	SBIM	Patrice Fontaine Pierre René Audifax M. Boyer	100 rue Sully Prud'homme 97 420 Le Port	P : 0692 27 19 68 P : 0692 27 18 63 T : 0262 F : 0262	sbim.sec@orange.fr sbim.sfdl@wanadoo.fr	 X		X X	X
Lot 9 : Menuis Metal	METALDER SS4 OK	Bruno Ivaha Ludovic Mounien	18 chemin Finette 97 490 Sainte Clotilde	P : 0692 03 23 69 T : 0262 29 09 04 F: 0262 28 81 95	metalder@wanadoo.fr		**A**	X	X

PV de coordination n° 30 du 31/05/2016

N. REF. : A29/BG/100-16 — Ravine des Cabris, le 03/06/2016

MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA

OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

Lot 13 : Equipts cuisine	PROMONET	Stéphanie RICHARD Benoit Charpentier	ZI n°2 142 chemin Stéphane REBECCA 97 452 Saint Pierre Cedex	P : 0692 95 00 87 T : 0262 96 13 96 F : 0262 96 13 99	stephanie.richard@locate.fr Francis.choquet@locate.fr alexandre.lebreton@locate.fr			X X X	
AUTRES									
Lot 16 : DESAMIANTAGE	VALGO	Harold BERNARD Jocelyn Courberand	37 rue Christophe Artaban Zone Artisanale n°2 97 420 Le Port	P : 0693 00 59 71 P : 0692 T : 0262 44 45 90 F : 0262 35 73 77	harold.bernard@valgo.com				
DIRED	DIRED DSI 3 Rectorat	Patrick CLAIN Johnny BOYER		P : 06923 93 91 67 P : 0692 42 42 90	patrick.clain@cr-reunion.fr				
EDF		Henri PAUSE		P : 0692 70 64 71 T : 0262 58 81 43	henri.pause@edf.fr				
GEOTECHNICIEN **Mission G4**	GINGER CEBTP	Marie SUTRA	9 rue Patrice Lumumba Boite 6 zac Ravine à Marquet 97 419 La Possession	P : 0692 88 86 92 T : 0262 49 49 01 F : 0262 55 13 04	m.sutra@groupe-cebtp.com				

NB : Ce PV, mémoire du chantier, ne constitue qu'une confirmation écrite des directives, demandes, instructions, etc...
--> Formulées lors du RdV.
--> Faits relatés lors d'une visite sur site ou autres échanges pertinents, entre le RDV et la diffusion du PV.
la réception des présentes ne peut être l'origine de la mise en application des dispositions à adapter ; ces dernières doivent être prises le jour même du RdV de chantier ou à la réception des échanges en question.
Faute de contestation écrite sous 10 jours à compter de la date de ce document, il sera réputé accepté sans réserve par les destinataires. L'ensemble des entreprises est réputé prendre connaissance de la totalité des PV. Les entreprises principalement concernées ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Les incidences TCE doivent être prises en compte.

Action

1 ORGANISATION DE CHANTIER

1,1 Diff. Notif./OS
- (PV 1) OS le 13/10/2015 + 24 mois non compris congés légaux y compris levée des réserves
= (PV5) OPR le 11/10/2017 et levée des réserves le 15/11/2017
- (PV7) PC 974409 13A0236 déposé le 04/10/2013 accordé le 11/02/2014

1,2 Réunion de coordination - (PV2) Les mardis à 10 h00 (PV.....) **Téléphone chantier : 0262 .....**

1,3 Cumul absence / retard en réunion
- Sur pièces annexe
- (PV11/PV12) Démarrage travaux BAT ADMINISTRATION décalé du 18/01 au 01/02 car BAT non libéré par VALGO

1,4 Observ. sur suivi de documents - Sur pièces annexe

1,5 Retard divers - Sur pièces annexe et joint aux avancements financiers des entreprises concernées.

1,6 Diffusion des documents - (PV15) Voir les consignes actées depuis PV1 jusqu'au PV14

Chaque entreprise sera représentée du début à la fin du chantier par un seul interlocuteur qui centralisera les informations techniques, administratives et financières, il pourra prendre des décisions et répondre au besoin du projet, au Nom de l'entreprise.
- PV et VISAS MOE/OPC --> seront transmis par voie électronique.
FT/PAC/EXE Entreprises + Transmission inter-entreprises : **TCE**
- Avancement financier des travaux par mois à BG2 et Situations de travaux au MOE **TCE**
- Transmission BG2 : **TOUS**
  - Toutes les échanges : visas, courriers, fax, mail etc... devront être envoyées en copie à BG2 pour le suivi de l'avanct des travaux et gérer les interfaces.

1,7 Installation de chantier et Organisation de chantier

(PV1) Chaque entreprise affichera la liste du personnel dans la salle de réunion avec n° de badge et/ou n°de sécurité sociale.
(PV15) Fait TTC / PPR / PSVR / ALTIS --> (PV25) Relance les autres corps d'état, et à compléter par PPR

(PV25) Pendant les grandes vacances scolaires de JUILLET / AOUT 2016 :
--> **TTC EGB** investira la voie principale centrale pour exécuter les réseaux du 11/07 au 29/07 --> (PV30) Confirmé par le lycée le 30/05
Par conséquent, pendant ces dates, et comme convenu à la réunion du 26/04 en accord avec le Lycée :
--> Les entreprises accéderont exceptionnellement par le portail coté BAT A
--> SIOU aménagera une zone de stockage qui devra être remis en état dès la 1ère semaine d'Aout
--> (PV30) **Il est demandé à SIOU de diffuser dès à présent un PIC pour avis pour la période du 11/07 au 29/07**

(PV25) CHANTIER PROPRE : Rappel à chacun des corps d'état notamment GENEC/PPR/SIOU d'évacuer les déchets chaque jour et maintenir un chantier propre
(PV29) Circulations engins dans lycée : rappel SPL des consignes de circulation mail du 27/05

1,8 - PJ au PV - (PV30) Annexe photos du 31/05/2016 + Fiche de suivi de remise des documents et visas par entreprise + mail lycée concernant les examens

1,9 - Intempéries
- (PV14) Mail TTC du 12/02 : du 08 au 11/02 — 4 jours — A justifier selon critère CCAP
- (PV18) Mail TTC du 08/03 : le 08/03 — 1 jour — A justifier selon critère CCAP

- Autres - (PV23) Greve BTP du jeudi 07/04 au + Absence des salariés suite situation de l'ent SIOU en même temps (présents le 12/04)

2 PLANNING / AVANCEMENT

2,1 Période de préparation

Désamiantage - (PV4) Planning VALGO remis le 03/11 à SOCETEM svt CR --> A diffuser à l'ens. des autres corps d'état avec plan de repérage, juste pour inf **TCE**

Modalités d'accès au site par les entreprises : - (PV3) Référend lycée Jean Perrin : M. Jean Claude MARTIN Responsable ouvrier --> 0692 38 21 88

2,2 Planning :
- (PV6) Planning Marché signé en 2 exemplaires le 17/11/2015 - Diffusion le 17/11/2015 : 1 exemplaire papier LYCEE + SPL + REGION

2,3 Avancement et programmation des travaux :

2 - TRANSFORMATEUR — **Du 09/11/2015 au 11/12/2015**

SIOU	(PV27) Reste garde corps à poser
ALTIS	(PV27) Transfo livré le 17/05, cellules et accessoires le 18/05 --> Installation terminée au plus tard le 27/05 svt info ALTIS le 13/05

3 - TRAVAUX DE VRD — **TTC EGB**

TTC	Planning	REEL
ZONE 1 : BAT W	Du lundi 21/01 au jeudi 28/01/2016	
ZONE 2 : cuisine	Du mercredi 09/03 au lundi 21/03/2016	(PV16) Finit pendant les vacances de mars du 10 au 18/03
ZONE 3 : Admin	Du mercredi 04/05 au mardi 17/05/2016	(PV16) En cours (PV21) Info TTC : Démarre réseaux secs autour ADMINISTRATION la semaine du 04/04
ZONE 4 : T/U/L/J/K	Du mardi 05/07 au mardi 16/08/2016	
ZONE 5 : Gymnase	Du samedi 08/10 au lundi 24/10/2016	
ZONE 6 : V/M/N/O/P	Du lundi 16/01 au lundi 30/01/2017	(PV21) Info TTC : Démarre réseaux secs autour BAT V la semaine du 29/03
ZONE 7 : Q/X	Du samedi 11/03 au jeudi 23/03/2017	
ZONE 8 : E/F/S	Du samedi 06/05 au jeudi 18/05/2017	
ZONE 9 : Finitions, essais	Du jeudi 06/07 au jeudi 17/08/2017	

(PV15) Pointage avancement chaque semaine au stabilo sur plan affiché en salle de réunion

(PV25) RESEAU PRINCIPAL axe voie principale LYCEE à programmer en juillet / aout --> Du 11/07 au 29/07 suite concertation avec Lycée et TCE (Voir article 1,7)
--> (PV30) Confirmé par le lycée le 31/05

4 - BAT V - 1ère phase — **Du 18/01/2016 au 06/05/2016 --> (PV13) OPR le mardi 26/04**
PM - BAT V - 2ème pha — **Du 03/10/2016 au 25/11/2016**

PHASE 1 Prolongation pour sanitaires : (PV27) Voir photos et PV MOE

PSVR	Essais COPREC à réaliser	
CAZAL	Evacuer stock peinture dans les sanitaires	
PPR	Saniclips	(PV30) PPR vérifie arrivage
CAZAL	Ménage	(PV30) En attente date pose des saniclips
ATHENA	Vestiaires	(PV30) Après ménage

--> (PV30) Date de mise à disposition à confirmer après info PPR

MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA

OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

PHASE 2 : Du 03/10/2016 au 25/11/2016

INTERIEUR entre les 2 phases

HP ALUMINIUM	TS 4 Réhausse cloison vitrée	(PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016
SIOU	Au préalable engravure dans le sol	(PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016
ALTIS	Déplact du chemin de câble au droit de la cloison	(PV18) Pendant les vacances d'Octobre : du 10 au 21/10/2016
	PM : Réhabilitation BAT V Phase 2	**(PV19) Du 10/10/2016 au 25/11/2016**

5 - BAT ADMINISTRATION — Du 18/01/2016 au 03/06/2016

--> (PV23) A noter à livrer impérativement le 21/06 au plus tard pour permettre les déménagements de l'exploitant la semaine du 04/07 (avant les vacances)

ADMINISTRATION : local repro + local Bourses (Pas d'intervention dans le local serveur)

CEGELEC	Ascenseur	(PV29) Reste mise en service : n° de tél. 0262 98 13 88

(PV22) : Cage d'ascenseur reste en finition brute en façade jusqu'à la pose du bardage en juillet 2016 suite demande avis MOE

SBIM ou METALDER	Main courante escalier	(PV29) Vérifier selon Archi qui doit la mise aux normes
CAZAL	Peinture intérieure	(PV29) Terminé au R+1, pas vérifié au RDC : à suivre.
GENEC	Climatisation	GENEC (PV30) Diffuser essais COPREC
CAZAL	Sols souples	(PV28) Sols souples du 01/06 au 10/06
	Mise aux normes Escalier	(PV29) A confirmer
ALTIS	Equipts élect	(PV14) Equipts suivre FP --> (PV28) Le 30 et 31/05
		(PV28) + Altis prend RDV pour contrôle Elect avec VERITAS
ATHENA	Pose mobilier	(PV28) Le 13/06 --> Déballer sous porche extérieur et non au R+1
CAZAL	Ménage	(PV28) Le 10/06

SANITAIRES

SARB	Carrelage (+ faience ponctuelle)	(PV24) Reste faience du 25 au 27/04 --> (PV29) Encore décalé suite constat de SARB le 24/05 support pas assez grand --> voit avec Archi et SIOU
PSVR	Finition réseaux + equipts + raccordts	(PV28) Les 30 et 31/05 (PV29) Attend SARB

FACADES

CAZAL	Peintures extérieures	(PV29) Démarre le 25/05 : à suivre ALTIS --> (PV30) Déplacer les câbles provisoires pour permettre la peinture extérieure
TBC	Bardage	(PV20) Commande 12 semaines à compter de la semaine du 28/03 --> Pose décalée du 06/07 au 22/07

(PV24) BAT Administration : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 14/06

(PV28) Réamanégament BAT Administration les 23 et 24/06 (et donc libération bureaux RDC et une partie du BAT S) --> (PV30) confirmé par Lycée à la réunion du 31/05

6 - BAT A - COMPTABILITE — Du 18/01/2016 au 15/04/2016 --> (PV13) OPR le mardi 05/04

(PV23) BAT A : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 19/04

Liste des réserves — (PV25) Etat des lieux diffusé par MOE le 22/04 --> Mise au point des réserves et planification des réserves restantes à la réunion du 03/05
(PV27) PV de mise à disposition diffusés le 13/05 par l'architecte : mail et LRAR

BAT A : Réaménagement — **- (PV20) Réamanégament avec SIOU programmé les lundis 25 et mardis 26/04**

BAT B : Déménagement — **- (PV20) Déménagement avec SIOU dans les salles tampons (servies pour BAT A et containers) programmé les jeudis 28 et vendredis 29/04**

7 - BAT O/M/N/P — Du 07/03/2016 au 13/05/2016

BAT M/N/P

SBIM / METALDER	Remplacement bloc porte extérieur	(PV17) Le 14/03 --> (PV20) A confirmer
SBIM	Pose tableau Tryptique	(PV19) Demande ARCHI du 15/03 --> Positionner un seul tableau à une hauteur accessible PMR pour avis Lycée

(PV20) Confirmer prestations restantes

PPR / ALTIS	Faux plafonds M02	(PV23) Pris note le 12/04 par exploitant que M02 reste faux plafonds --> A planifier (PV26) PPR informe pouvoir réaliser les tvx entre le 09/05 et 13/05 --> Accord OPC si pas besoin de SIOU ou autres corps d'état
CAZAL	Salle P02	--> (PV30) Plafonds peint le 24/05

BAT O/N : SANITAIRES VESTIAIRES

SIOU	Réparat + enduit + béton + dés	(PV30) Ent. informe reprendre plans EXE pour justifier auprès du MOE
SIOU	Equerres	(PV30) A faire sanitaires BAT N
SARB	Carrelage	(PV30) Siphons à poser et SARB démarre carrelage scelle (PV30) Autres vestiares : recharge béton ou carrelage scellé --> A finaliser MOE/SIOU/SARB
CAZAL	Peinture	*(PV29) Planification à terminer*
PPR / ALTIS	Plafonds / Elect	(PV30) Rails posés au 24/05
PSVR	Equipts et mise en service	*(PV29) Planification à terminer*

LOCAL OUTILLAGE BAT O (TS)

SIOU	Démarrage travaux	*(PV29) Planification à terminer*
SBIM	Fournit Bloc porte	*(PV29) Planification à terminer*
ALTIS	Equipe suivant devis validé	*(PV29) Planification à terminer*

(PV24) BAT O/N : Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 24/05

8 - BAT B - Pole vente — Après BAT A — Du 02/05/2016 au 19/08/2016 --> (PV29) Etat des lieux au plus tard le 09/08

SANITAIRES

PSVR / SIOU	Réseaux plomberie + dés béton	(PV28) Du 24/05 au 26/05 --> (PV30) Dés béton seront finis au 01/06
GENEC	Réseau VMC	(PV28) Du 24/05 au 26/05
SIOU	Equerre d'étanchéité	(PV28) Les 27 et 30/05 --> (PV30) Etanchéité du 02/06 au 03/06
SARB	Carrelage faience (Sanitaires)	(PV28) Du 31/05 au 08/06 --> (PV30) Du 06/06 au 08/06 yc faience
PSVR	Finition réseaux + equipts + raccordts	(PV28) Du 09/06 au 14/06
CAZAL	Peinture intérieure (sanitaires)	(PV28) Du 15/06 au 17/06

SALLES DE CLASSES

SIOU	Reprises des supports int/ext escalier avant peinture	(PV30) Prévues finies le 03/06
SIOU /CAZAL	Réception des supports avant peinture	(PV28) Le 24/05 --> (PV30) Reception des supports murs int/ext + escalier le 06/06
SBIM	Bloc porte isophonique	(PV29) Modification de prestations : date livraison à confirmer
ALTIS	Réseaux RDC yc plenum	(PV21)Du 29/04 au 13/05 --> RDC
PPR	Faux plafonds RDC rails	(PV21)Du 16/05 au 20/05 --> RDC (PV29) Reste 2 salles à réaliser, Mur agglos Siou pas monté
CAZAL	Préparation du support et peinture int RDC	(PV21) Du 23/05 au 03/06 --> (PV30) En cours
SARB	Reprise sol S1	(PV30) Reprise carrelage sera fait au 03/06
ALTIS	Réseaux R+1 yc plenum	(PV21)-Du 16/05 au 03/06 --> R+1
PPR	Faux plafonds R+1	(PV21)Du 03/06 au 10/06 --> R+1 Pose des dalles et quelques réparations au R+1
CAZAL	Préparation du support et peinture int R+1	(PV21) Du 03/06 au 17/06 --> R+1
ALTIS	Réseaux élect	(PV21) Equipts suivre FP Anticiper RDV pour passage contrôle technique avant mise en service avec les élèves

PV de coordination n° 30 du 31/05/2016

N. REF. : A29/BG/100-16 — Ravine des Cabris, le 03/06/2016

MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA

OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

FACADES

HP ALUMINIUM / METALDER	Pose des menuiseries	(PV21)Du 23/05 au 26/05 --> (PV30) Fait au R+1, à faire au RDC
CAZAL	Peintures extérieures	(PV21) Du 30/05 au 17/06 --> (PV30) En cours
SIOU	Mise en conformité PMR des marches d'escalier	(PV21) Du 23/05 au 26/05
METALDER	Remplacement garde corps + profil goutte d'eau + main courante	(PV21) Du 16/05 au 26/05 --> (PV30) En réparartion à l'atelier
ALTIS	--> (PV21) **Anticiper et faire passer VERITAS pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves**	
	(PV29) **Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 09/08/2016 sans réserves**	

9 - BAT T - Pole électronique — Après BAT V 1ère phase — Du 02/05/2016 au 05/08/2016

(PV20) Tout l'atelier

CAZAL	Peintures extérieures	(PV20) Du 13/06 au 01/07
SIOU / TBC / METALDER	Passerelle / escalier extérieur entre K et T :	
	Fondations	(PV20) Du 30/05 au 10/06 (avant la peinture des façades --> voir peinture pignon BAT K)
	Pose passerelle / escalier extérieur	(PV20) Du 04/07 au 22/07 (après la peinture des façades)
	(PV28) METALDER informe remettre plan EXE cette semaine pour que BET GOE fasse plan EXE Fondations : à suivre.	
	--> (PV30) METALDER diffuse les EXE ind 1 le 30/05, en attente EXE fondations SIOU	

(PV20) Décomposition de l'atelier en 2 moitiés :

SIOU	Démolition GOE 1ère moitié atelier coté sanitaire	(PV20) Du 11/05 au 20/05 y c saignées pour réseaux + élévation agglos, enduits et cadres…
PSVR	Pose réseaux	(PV20) Du 23/05 au 27/05 --> (PV30) En cours le 31/05, seront finis le 01/06 svt info ent.
SIOU	Démolition GOE 2ème moitié atelier	(PV20) Du 23/05 au 31/05 y c élévation agglos, enduits et cadres…
	Reprise de tous les tableaux d'ouverture maçonnés	**--> (PV30) Du 01/06 au 08/06**
	Elévations agglos + enduits	**--> (PV30) Du 01/06 au 08/06**
	PM : (PV30) Le lycée évacue les 2 tas de déblais restants le 01/06 matin	
	PM : (PV30) SIOU déménage les 2 machines restantes dans le BAT V	
SBIM / HP Alu	Livraison huisseries à bancher	(PV20) le 11/05 au + tard
	Pose des bloc portes (int/ext)et châssis façades	(PV20) Du 01/06 au 07/06

(PV20) Tout l'atelier

PPR/SBIM	Cloisons y c bandes à joints + BP	(PV20) Du 01/06 au 21/06
		SIOU/PPR **--> (PV30) A compter du 02/06 au 09/06 après déblaiement par SIOU**
		--> (PV30) Bandes à joints du 08/06 au 15/06
		(PV30) Info PPR : 1 deuxieme équipe avec un deuxieme echafaudage arrive le 07/06
GENEC	Réseaux vent/clim	(PV20) Du 01/06 au 03/06
ALTIS	Chemin de câbles	(PV20) Du 01/06 au 14/06
		SIOU/ALTIS **--> (PV30) A compter du 02/06 après déblaiement par SIOU**
	Canalisations CF/cf	(PV20) Du 15/06 au 28/06
	Goulottes	(PV20) Du 29/06 au 13/07

(PV20) L'atelier comporte 5 travées

Décomposition de l'avancement des travaux en 3 : 1 Travée coté sanitaires (coté BAT K) ; 2 travées centrales ; 2 travées coté sud (coté BAT L)

SARB	Carrelage/faience 2 travées centrales	(PV20) Du 01/06 au 08/06
	Carrelage/faience 2 travées coté sud	(PV20) Du 09/06 au 17/06
	Carrelage/faience 1 travée coté sanitaires	(PV20) Du 20/06 au 28/06
		--> (PV30) Démarrage carrelage au 08/06 après recharge SIOU sur support existant
Travée sanitaires		**--> au droit des démolitions**
PPR / ALTIS	Faux plafonds 1 travée coté sanitaires	(PV20) Du 29/06 au 06/07 (rails et dalles et/ou plaques + bandes à joints)
PSVR	Réseaux et équipts	(PV20) Du 07/07 au 13/07
ALTIS	Goulottes	(PV20) Du 07/07 au 13/07
~~PSVR~~ CAZAL	Peintures intérieures	(PV20) Du 18/07 au 22/07
ALTIS	Pose luminaires	(PV20) Du 25/07 au 27/07
2 travées centrales		
PPR / ALTIS	Faux plafonds 2 travées centrales	(PV20) Du 07/07 au 13/07
CAZAL	Peintures intérieures	(PV20) Du 18/07 au 29/07
ALTIS	Pose luminaires	(PV20) Jusqu'au 29/07 (A l'avancement de la peinture)
2 travées coté Sud		
PPR / ALTIS	Faux plafonds 2 travées coté Sud	(PV20) Du 18/07 au 22/07
CAZAL	Peintures intérieures	(PV20) Du 01/08 au 05/08
ALTIS	Pose luminaires	(PV20) Jusqu'au 05/08 (A l'avancement de la peinture)
ALTIS	--> (PV20) **Anticiper et faire passer VERITAS pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves**	
	Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 09/08/2016 sans réserves	
	Déménagement Moitié BAT V dans BAT T du 10 au 12/08 : dates à confirmer avec exploitant	

12 - SALLE DE REUNION — Du 20/06/2016 au 05/08/2016

(PV23) A recaler suivant livraison ADMINISTRATION

SIOU /Exploitant	- (PV30) Déménagt Salle de réunion **les jeudi 23/06 et vendredi 24/06** --> Confirmé par Lycée à la réunion du 31/05
	--> Revient dans l'administration

(PV30) **Planning travaux à confirmer à la réunion du 07/06**

10 - BAT S — Du 27/06/2016 au 14/10/2016 --> (PV30) Ramené du 15/06 au 09/08

SIOU /Exploitant	- (PV30) Déménagt BAT S **RDC les 13/06 et 14/06** --> Confirmé par Lycée à la réunion du 31/05
	--> RDC déménagé provisoirement dans container pdt travaux avant d'aller dans le BAT T du 10/08 au 12/08
	- (PV30) Déménagt BAT S **R+1 les 23/06 et 24/06** --> Confirmé par Lycée à la réunion du 31/05
	--> R+1 revient dans l'administration
ALTIS /PSVR	Consignation elect et eau RDC — (PV30) Lundi 13/06
	Consignation elect et eau R+1 — (PV30) Jeudi 23/06

AU RDC

SIOU	Démolitions et reprise des supports	(PV30) Du 15/06 au 24/06
	Saignées dans sol RDC pour sanitaires du R+1	(PV30) Du 15/06 au 24/06
HP ALU	Dépose et évacuation de la cloison vitrée	(PV30) Le 15/06
PSVR	Dépose des équipts plomberie bac gré	(PV30) Le 15/06
SARB	Carrelage	(PV30) Du 27/06 au 08/07
PPR / ALTIS	Faux plafonds et Equipts élect	(PV30) Du 11/07 au 26/07
HP ALU	Menuiserie + Remise en état et essai des VR	(PV30) Du 11/07 au 26/07
HP ALU	Cloisons HP ALU	(PV30) Du 27/07 au 29/07
CAZAL	Peinture	(PV30) Du 27/07 au 05/08

MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA

OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

AU R+1

(PV30) Info MOE du 31/05 : Suppression des remplacements des faux plafonds

SIOU	Construction gaine	(PV30) Du 27/06 au 01/07
PPR/ALTIS	Cloisons	(PV30) Du 27/06 au 29/06 yc bandes à joints
ALTIS	Electricité	(PV30) Du 27/06 au 08/07 --> BET demande plans EXE à ALTIS
SARB	Carrelage sanit	(PV30) Du 30/06 au 01/07
	Faience sanit	(PV30) Du 04/07 au 05/07
CAZAL	Peinture	(PV30) Du 11/07 au 20/07 yc les plafonds rampants
CAZAL	Ménage pour les 2 niveaux	(PV30) Du 08/08 au 10/08
ATHENA	Etag7res / bureau modulaire / comptoir	(PV30) Le 11/08

EXTERIEUR

SIOU	Réfection escalier + local sous escalier	(PV30) Du 27/06 au 08/07
ALTIS	TGBT sous escalier pour A/B/C et S	
CAZAL	Peinture exterieure	(PV30) Du 11/07 au 29/07
METALDER	Brise soleil	(PV30) Du 01/08 au 09/08

(PV30) **Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 09/08/2016 sans réserves**

(PV30) PM : Le CDI actuellement dans le BAT W vient après dans le BAT S en définitif

11 - BAT U — Du 04/07/2016 au 09/09/2016

(PV23) Essentiellement les sanitaires --> Pas de déménagements

ALTIS /PSVR	Consignation elect et eau	(PV25) Lundi 04/07

12 - BAT D : POLE MATH PHYSIQUE — Du 04/07/2016 au 05/08/2016 pendant les vacances

(PV23) Pas de faux plafonds --> voir prestations à la réunion du 19/04

ALTIS /PSVR	Consignation elect et eau	(PV29) Lundi 04/07
ATHENA	(PV29) Prestations ATHENA à préciser	

13 - BAT E : POLE MATH PHYSIQUE — Du 04/07/2016 au 09/09/2016

(PV23) Pas de faux plafonds --> voir prestations à la réunion du 19/04 et déménagement pour la rentrée du 16/08

ALTIS /PSVR	Consignation elect et eau	(PV29) Lundi 04/07
ATHENA	(PV29) Prestations ATHENA à préciser	

14 - BAT C : POLE SECRETARIAT — Du 04/07/2016 au 09/09/2016 --> (PV29) décalé du 13/06 au 09/08/2016

--> (PV30) Container devraient arriver le 07/06 --> A la charge de SIOU

SIOU /Exploitant	- (PV30) Déménagt BAT C **les 09/06 et 10/06** --> Confirmé par Lycée à la réunion du 31/05 --> Déménagé provisoirement dans container pdt travaux avant de revenir dans le BAT C du 10/08 au 12/08	
ALTIS /PSVR	Consignation elect et eau	(PV30) Lundi 09/06
SIOU	Démolition + tranchées	(PV30) Du 13/06 au 24/06
	Local sous escalier	(PV30) Du 13/06 au 24/06
PPR	Dépose Faux plafonds	(PV30) Du 13/06 au 15/06
PSVR	Réseaux	(PV30) 27/06 et 28/06
SIOU	Dallage + cloisons + enduits	(PV30) 29/06 au 05/07
SIOU	Equerres et étanchéité	(PV30) 06/07 et 07/07
SARB	Carrelage faience	(PV30) Du 08/07 au 12/07
PSVR	Equipements	(PV30) Du 13/07 au 19/07
ALTIS	Elect chemins de câbles	(PV30) Du 15/06 au 27/06
PPR	2 Cloisons	(PV30) Du 27/06 au 30/07 yc bandes à joints
ALTIS	Elect au RDC	(PV30) Du 27/06 au 08/07
PPR / ALTIS	Faux plafonds RDC	(PV30) Du 11/07 au 13/07
CAZAL	Peinture int RDC	(PV30) Du 18/07 au 22/07
ALTIS	Elect au R+1	(PV30) Du 27/06 au 13/07
PPR / ALTIS	Faux plafonds R+1	(PV30) Du 18/07 au 20/07
CAZAL	Peinture int R+1	(PV30) Du 21/07 au 29/07
ALTIS / PPR	Pose des équipts finaux sur mur	(PV30) Du 25/07 au 29/07
CAZAL	Nettoyage	(PV30) Du 01/08 au 03/08

FACADES

HP ALUMINIUM / METALDER	Pose des menuiseries	(PV30) Du 27/06 au 30/06
CAZAL	Peintures extérieures	(PV30) Du 04/07 au 22/07
SIOU	Mise en conformité PMR des marches d'escalier	(PV30) Du 13/06 au 24/06
METALDER	Remplacement garde corps + profil goutte d'eau + main courante	(PV30) Du 16/06 au 22/06
ALTIS	--> (PV21) **Anticiper et faire passer VERITAS pour contrôle avant la mise à disposition aux élèves**	

(PV30) **Réception partielle MOE (Ou Etat des lieux) le 09/08/2016 sans réserves**

15 - BAT W : 1ère PHASE — Du 22/08/2016 au 09/12/2016

ALTIS	(PV29) Equipts élect des salles Y20 à Y24 à chiffrer	(PV30) 1 semaine et 2 jours : du 18/07 au 28/07

16 - BAT F : POLE LITTERAIRE — Du 05/09/2016 au 02/12/2016

(PV28) Simple RDC --> Remplacement faux plafonds + luminaires et sanitaires (comme BAT A/B/C)

- REFECTOIRE — Du18/01/2017 au 13/05/2017

(PV11) Vu avec SOCETEM et VALGO pour dévier réseau réfectoire avant JUILLET 2016 --> voir aussi équipements sur facades à déposer ELECT et GAZ
--> A préciser avec SOCETEM et les entreprises

- SNACK — Du 02/05/2017 au 15/07/2017

- GYMNASE REHABILITATION — Du 02/05/2017 au 15/07/2017

PV de coordination n° 30 du 31/05/2016

N. REF. : A29/BG/100-16 — Ravine des Cabris, le 03/06/2016

MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA

OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

2,4 Observations par entreprise

En général TCE
- (PV25) Attestation de formation sous section 4 --> PPR/SBIM : à RELANCER
- (PV19) ETAT DES LIEUX du 09/02/2016 MOE : LOCAL ARCHIVES / LOCAL JARDIN / BUREAU / BATIMENT S : liste avec date joint au PV

TTC
- (PV9) Signalétique : faire proposition plan de fléchage à Architecte ~~et fournir échantillons.~~
- --> (PV10) Plan de cheminement PMR diffusé le 10/12 par Architecte. (PV12) et le 27/01 via WE TRANSFER
- --> (PV10) Pris note que les rails de guidage sont collés; (PV12) remet le 26/01 à Archi tableau échantillons signalétiques (voir photos)
- (PV15) EXE VRD 01 sans ind diffusé le 16/02 : y remédier
- (PV15) SS4 : il faut au moins deux personnes suite avis SOCETEM du 15/02 --> (PV20/PV21) Relance le 25/03
- (PV15) Remet le 16/02 modele Garde corps à ARCHI
- (PV28) Diffuser répérage réseaux qui seront réalisés en Juillet/aout à l'OPC.

SIOU
- (PV16) Intempéries du 24 et 25/02 à justifier selon critères CCAP : mail BG2 du 27/02
- (PV17) PM : Demande à HP pour cloison vitrée et à SIOU pour engravure mail du 25/02 - Pièce à joindre
- (PV30) BAT T/K Escalier + passerelle : Diffuser plan EXE fondations suite diffsuion plans ind 1 de METALDER le 30/05
- (PV30) BAT ADMIN : Déplacer coffre du lycée à son emplacement final selon les indiocations du lycée

TBC
- (PV15) Planification de remplacement des DEP à l'avancement des BAT : à suivre

CAZAL

PPR
- (PV16) Mail ARCHI du 24/02 : chiffrer doublage suite suppression bardage après vérification faisabilité
- (PV24) Demande TS pour faux plafonds BAT O : quand, comment, combien de temps et coût ?

SARB
- (PV23) Sous traitant doit présenter aussi attestation personnel formé SS4

ALTIS
- (PV12) Vu avec MOE et exploitant pour clim récupérée Admin pour bureau prov adj + M. MARTIN+ BAT S repro
- (PV12) Altis demande plan Administration à jour --> prendre RDV avec Archi
- (PV15) Pris note par ARCHI le 16/02 que le calepinage des faux plafonds reste conforme au plan Marché
- (PV20) Mail OPC du 25/03 : anticiper RDV visite contrôle technique avant mise à disposition.
- (PV29) Mail ARCHI du 26/05 : Diffuser devis pour equipts BAT W selon plan de localisation lycée

PSVR
- (PV8) Donner suite aux visas EXE PL de Socetem

HP ALU
- (PV27) Diffuser copie BE des manivelles BAT A et BAT V signé soit par l'exploitant soit par la MOE

GENEC

ATHENA OI
- (PV22) Confirmation mail ATHENA le 08/04 prêt pour travaux Juillet/aout BAT D et E --> relance avis SPL sur le choix mobilier Internat suite offre
- --> (PV23) Mobilier : ATHENA fera mail de confirmation suite entretien le 12/04 en réunion avec SPL et confirme date commande

CEGELEC
- (PV23) Confirme par mail du 12/04 que les 2 ascenseurs peuvent être raccordés sur une ligne.

SBIM
- (PV12)Suite réception devis +et-value, confirmer plan de repérage avec passage UP, validé par CT suite demande mail archi di 29/01
- --> Synthèse le 02/02 avec METALDER et VERITAS
- (PV14) Signalisation : panneau donné par SBIM --> A valider par Architecte
- (PV30) Organigramme : Suite RDV le 31/05, pris note que l'ent doit diffuser prochainement mise à jour (+ délai livraison 5 sem)

Excepté pour le BAT ADMINISTRATION, SBIM fait commande par CHRONOPOST.

METALDER
- (PV10) Mail du 10/12 : suite présence amiante, METALDER pose sur bâtis existants --> qui dépose et évacue les portes existantes
- (PV12)Abs à la réunion du 26/01 --> Doit diffuser PAC et repère avec UP des portes suite utilisation huisserie de rénovation selon info archi.
- --> Synthèse le 02/02 avec SBIM et VERITAS

PROMONET
- (PV10) Diffuser EXE et Dossier technique format papier au BE à DOREMI (suite consigne ARCHITECTE) et diffuser BE daté et signé à MOE et OPC

3 MO et MANDATAIRE et EXPLOITANT

3,1 MO : REGION REUNION

Modalités liées à l'amiante
- (PV1) La Région a émis un courrier à l'ensemble des entreprises le 01/10/2015
- (PV1) Un réunion d'information de la Direction du lycée a eu lieu sur site le 01/10/2015

Présence chauve souris
- (PV28) Repérage Chauve souris sur plan masse diffusé par PPR le 18/05, transféré REGION le 19/05

Lycéen blessé
- (PV29) Info mail REGION du 20/05

3,2 MANDATAIRE : SPL MARAINA

DROC
- (PV17) DROC reçue et diffusion générale par BG2 le 29/02/2016

Retenue 5%
- (PV1) Les ent. qui souhaitent donner une caution bancaire ou une garantie bancaire, doivent la donner avec la première situation.

Dans le cas contraire, la retenue de garantie de 5% s'appliquera pour toutes les situations.

Sous traitance
- (PV1) Délai pour traiter les actes de sous-traitances est de 3 semaines à la SPL :

Il est demandé aux entreprises d'anticiper, le retard d'une déclaration ne pourra justifier d'un retard dans une tâche d'exécution.
- (PV7) Diffusé le 27/11 modèle auto contrôle acte de sous traitance : agrément 21 jours, au-delà agrément tacite.

Mission G4
- (PV13)Pris note du géotechnicien : CEBTP --> le mettre en relation avec SIOU pour l'anticipation et la planification des interventions

Amiante
- (PV12) BAT G : PM plinthe avec colle amiante, non déposée svt mail SOCETEM du 27/01 --> A consigner PV MOE
- --> (PV13) Mail SPL du 02/02 : Confirme désamiantage non nécessaire si les travaux ne l'imposent pas

Modif mobilier
- (PV23) Consignes données par la SPL le 12/04 à ATHENA qui fera une confirmation.

BAT MNOP
- (PV18) Info et consignes mail du 08/03/2016 :
  - P03 : Ne pas monter de cloison de séparation dans la salle
  - M03 : Chiffrer une cloison, vitrée en partie haute, pour isoler le pôle informatique tout en permettant la surveillance de l'enseignant

Prévoir porte coulissante pour gagner de la place.
  - N02 : Le canalis peut être démonté pendant les travaux
  - BAT O : Fuite au dessus d'une nouvelle machine - A préciser l'origine de la fuite - visite à programmer avec MOE.

Présence chauve souris
- (PV28) Repérage Chauve souris sur plan masse diffusé par PPR le 18/05, transféré REGION le 19/05

Organigramme
- (PV30) Compte rendu SPL suite réunion du 31/05/2016, diffusé le 02/06/2016

3,3 EXPLOITANT : Lycée Jean Perrin

Horaires cours
- (PV3) Lundi/mardi / jeudi / vendredi : De 7h30 à 11h30 — De 13h00 à 17h00
- Mercredi : De 7h30 à 12h30
- Samedi : Pas de cours

Extincteurs
- (PV9) Socetem confirme la consigne au lycée de récupérer les extincteurs dans les zones en travaux.

Calendrier examen
- (PV30) Mail Lycée du 02/06 joint au présent PV :

1. Epreuves écrites dans les BAT D / F / G / K / L / M / N / P / X et Maison des Lycéens → les 08 / 15 / 16 / 17 / 20 et 21 juin 2016

→ TTC EGB et les autres corps d'état : Ne pas faire de travaux bruyants dans ces secteurs pendant ces dates IMPERATIVEMENT

Les BAT A / B et C ne sont pas utilisés

2. Epreuves orales se dérouleront toute la journée du 07/07 dans toutes les salles disponibles de l'établissement

→ Ce jour-là, silence absolu dans tout l'établissement

Travaux de réseaux sur voie d'acces principal du Lycée pendant grandes vacances
- (PV25) Planification du 11/07 au 29/07 --> TTC livrera finition bicouche en attendant enrobé final aux vacances de 2017
- (PV25) Accord lycée pour que les entreprises accèdent portail coté BAT A + zone de stockage sous condition remise en état pour la rentrée

Nettoyage avant mise à disposition
- (PV25) Suite pb rencontré sur BAT A : Accord lycée pour réceptionner le nettoyage M. MARTIN/M. ERISSY de CAZAL

Phasage
- (PV26) Notice et carnet de phasage DCE diffusé le 06/05 pour que le lycée l'ait sur écran. (PV28) Et remis sur clé USB le 17/05

Demande Containe
- (PV28) Mail confirmation lycée du 17/05 : Demande 4 container pour déménager BAT C + 3 containers pour déménager BAT F

Travaux prov
- (PV29) Mail lycée du 24/05 : En vue de la Réhab du BAT W 1ère phase, prévoir équipts élect dans Y20 à Y24

Tél ascenseur
- (PV29) Mail Lycée du 24/05 : 0262 98 13 88

Emplacement des coffres
- (PV30) Le lycée confirmera au + tard le 01/06 l'emplacement définitif des 2 coffres à l'entreprise SIOU pour pose finale après sols souples

PV de coordination n° 30 du 31/05/2016

N. REF. : A29/BG/100-16 — Ravine des Cabris, le 03/06/2016

MAITRE D'OUVRAGE : Maitre d'Ouvrage : REGION REUNION - Mandataire : SPL MARAINA

OPERATION : Réhabilitation du Lycée JEAN PERRIN

4	**MAITRE D'ŒUVRE : MOE et OPC**	
	4,1 : Architecte mandataire	**Esp. Créat.**
	Désamiantage - (PV6) MOE demande aux entreprises de diffuser Attestation formation sous section 4	
	- (PV6/PV7) PM : Plan de repérage et planning amiante VALGO diffusés avec PV de chantier n° 06 et 07	
	Signalétique - (PV10) ARCHI se rapproche de VERITAS pour les limites bande de guidage au BAT ou aussi sur coursives (Concernés TTC et SBIM)	
	BAT A - (PV20) TAPIS SOL notamment BAT A : Pris note mail ARCHI du 23/03, pas prévu au marché donc sans objet, sauf avis contraire demande MO	
	Formation SS4 - (PV19) Mise au point MOE avec SPL sur les entreprises n'ayant pas encore remis leurs attestations de formation du personnel sous section 4	
	Organigramme - (PV29) RDV 31/05 à 8h00	
	Présent BAT T - (PV29) RDV 07/06 à 8h30 MOE / Exploitant /SPL	
	Levée des réserves - (PV30) Mise en demeure pour levée des réserves BAT A / V et local 2 roues avant le 03/06 diffusée le 26/05	
	--> MOE demande quitus avant le 03/06	
	4,2 : BET STRUCT. / VRD / Fluides	**SOCETEM**
	- (PV21) Mail SOCETEM du 30/03 : demande plan de recollement en vue OPR du BAT A	
	4,3 : BET CUISINE	**DOREMI**
	Visa documents Promonet - (PV11) Suite demande tél. du 22/01, diffuser copie à la Région, SPL, Architecte, Socetem et BG2	
	4,4 : OPC	**BG2**
	Visite Pompiers - (PV9) Vu le 08/12 en réunion : Prévoir une première invitation visite des pompiers du site en réhabilitation en juillet aout 2016	
	- (PV9) Vu avec TTC : Mise en place des signalétiques définitives dès lors que les VRD et cheminements seront finis : en juillet/Aout 2017	
5	**CONTROLEUR TECHNIQUE : CT**	**VERITAS**
	- (PV18) Suite mail PPR, en attente visa sur plan de localisation des Faux plafonds --> mail à SPL le 11/03	
6	**COORDONNATEUR SECURITE/SANTE : CSPS**	**VERITAS**

Rédactrice : Brigitte GROSJEAN